

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2012	CASAS POPULARES <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 869/2012	120	31/08/2012	R\$ 151.418,83	100,00%

Nº4/2012  
Data Inicial: 31/08/2012

# CASAS POPULARES

R\$ 151.418,83

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
289	2013	31/01/2013	0
290	2013	31/01/2013	0
1175	2013	11/04/2013	0
4375	2013	27/11/2013	12409

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*6**30	Fiscalização	Sim
CPF	39*.2*.5**-68	ART (CREA)	20**4*5**48	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	869	2012	95.589.289/0001-32	1	R\$ 151.468,66	01/10/2013	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	29/10/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 869/2012	18,76%
0	Medição	2	Jurisdicionado	20/12/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 869/2012	45,00%
25	Medição	3	Jurisdicionado	04/01/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 869/2012	20,34%
52	Medição	4	Jurisdicionado	11/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 869/2012	15,90%
47	Paralisação	6	Jurisdicionado	30/10/2013			
131	Medição	7	Jurisdicionado	26/11/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 869/2012	95,00%
273	Paralisação	8	Jurisdicionado	30/06/2014			
419	Medição	9	Jurisdicionado	20/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 869/2012	100,00%
526	Conclusão	10	Jurisdicionado	01/06/2015			
568	Conclusão	11	Jurisdicionado	03/08/2015			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

