

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2012	ACADEMIA DE SAÚDE Esta intervenção foi concluída	Contrato 83/2012	120	29/06/2012	R\$ 179.756,11	100,00%

ACADEMIA DE SAÚDE

R\$ 179.756,11

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
640	2013	27/02/2013	0
1187	2013	12/04/2013	0
3576	2013	26/09/2013	1
704	2014	25/02/2014	1
1218	2014	31/03/2014	1

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00.*3*.2**-64	ART (CREA)	20**2*4**65	Execução de Obra	Sim
CPF	02.*9*.0**-50	ART (CREA)	20**2*4**74	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*3**10	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	83	2012	95.589.289/0001-32	1	R\$ 179.756,11	28/05/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	08/10/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2012	13,00%
0	Medição	2	Jurisdicionado	20/12/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2012	14,27%
32	Medição	3	Jurisdicionado	15/02/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2012	14,95%
53	Medição	4	Jurisdicionado	09/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2012	7,00%
73	Medição	5	Jurisdicionado	03/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2012	18,06%
95	Medição	6	Jurisdicionado	10/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2012	61,72%
143	Paralisação	7	Jurisdicionado	19/12/2013			
161	Paralisação	8	Jurisdicionado	06/01/2014			
167	Medição	9	Jurisdicionado	20/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2012	81,75%
207	Medição	10	Jurisdicionado	31/03/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2012	100,00%

362	Paralisação	11	Jurisdicionado	03/10/2014			
515	Medição	12	Jurisdicionado	04/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2012	100,00%
514	Conclusão	13	Jurisdicionado	04/05/2015			