

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra  | Contrato/Aditivo     | Prazo | Data Inicial | Valor Total      | % Medição |
|-------------|------|---|----------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 3           | 2016 | creche proinfancia<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato<br>127/2015 | 12    | 01/06/2016   | R\$ 1.121.806,73 | 100,00%   |
| 3           | 2016 | creche proinfancia<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Aditivo<br>1/2017    | 12    | 01/06/2016   | R\$ 1.121.806,73 | 100,00%   |

Nº3/2016  
Data Inicial: 01/06/2016

## creche proinfancia

R\$ 1.121.806,73

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6198

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 2364          | 2016 | 02/06/2016 | 1      |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12409           | 1              | 234                               | 02/06/2016 |

## Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 02/06/2016       | 000000          | Convênio          |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 03*.6*.7**-16              | ART (CREA)               | 20**0*7**39         | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 03*.6*.7**-16              | ART (CREA)               | 20**0*7**39         | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                             | 05*.7*.4**-09              | ART (CREA)               | 20**0*2**05         | Execução de Obra         | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor            | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 804        | R\$ 1.267.584,71 | 01/06/2016 |           |
| Contrato | 127              | 2015 | 95.589.289/0001-32 | 805        | R\$ 1.121.806,73 | 01/06/2016 | 100,00%   |
| Aditivo  | 1                | 2017 | 95.589.289/0001-32 | 1078       | R\$ 254.000,00   | 03/07/2017 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo    | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo  | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 797        | Medição | 1      | Jurisdicionado | 02/06/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 127/2015 | 2,78%     |

|      |             |    |                |            |                              |                   |         |
|------|-------------|----|----------------|------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 828  | Paralisação | 2  | Jurisdicionado | 01/07/2016 |                              |                   |         |
| 830  | Medição     | 3  | Jurisdicionado | 03/08/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 127/2015 | 14,53%  |
| 831  | Medição     | 4  | Jurisdicionado | 25/08/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 127/2015 | 16,95%  |
| 866  | Paralisação | 5  | Jurisdicionado | 30/09/2016 |                              |                   |         |
| 945  | Medição     | 6  | Jurisdicionado | 02/02/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 127/2015 | 39,55%  |
| 977  | Paralisação | 7  | Jurisdicionado | 01/03/2017 |                              |                   |         |
| 1055 | Medição     | 8  | Jurisdicionado | 12/07/2017 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 1/2017    | 35,96%  |
| 1093 | Medição     | 9  | Jurisdicionado | 25/08/2017 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 1/2017    | 68,00%  |
| 1094 | Medição     | 10 | Jurisdicionado | 29/08/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 127/2015 | 65,89%  |
| 1101 | Medição     | 11 | Jurisdicionado | 06/09/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 127/2015 | 71,89%  |
| 1133 | Paralisação | 12 | Jurisdicionado | 30/10/2017 |                              |                   |         |
| 1197 | Medição     | 13 | Jurisdicionado | 06/02/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 127/2015 | 76,50%  |
| 1218 | Medição     | 14 | Jurisdicionado | 13/03/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 127/2015 | 80,85%  |
| 1237 | Paralisação | 15 | Jurisdicionado | 04/04/2018 |                              |                   |         |
| 1252 | Medição     | 16 | Jurisdicionado | 11/05/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 127/2015 | 90,85%  |
| 1281 | Paralisação | 17 | Jurisdicionado | 04/06/2018 |                              |                   |         |
| 1359 | Medição     | 18 | Jurisdicionado | 19/10/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 127/2015 | 100,00% |
| 1406 | Conclusão   | 19 | Jurisdicionado | 30/11/2018 |                              |                   |         |
| 1409 | Medição     | 20 | Jurisdicionado | 30/11/2018 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 1/2017    | 100,00% |
| 1455 | Conclusão   | 21 | Jurisdicionado | 30/01/2019 |                              |                   |         |