

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2016	quadra de esportes apae Esta intervenção foi concluída	Contrato 60/2015	12	01/06/2016	R\$ 226.715,15	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6197

Empenho X Intervenção

 Nº do Empenho
 Ano
 Data
 Origem

 2331
 2016
 01/06/2016
 1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa JurídicaCódigo da AçãoCódigo de Controle de Leis e AtosData12409140001/06/2016

Vigência de Documento(s)

Data de VigênciaNº do DocumentoTipo de Documento01/06/2016000000Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Do (Respons Técnic	ável Doc. (Respons	sável Técnico) Tipo Doc. (O Classe)	rgão Doc. (Orgão Cl	asse) Responsabilidade Técr	nica Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*0*.3**-7	1 ART (CREA	4) 20**4*2**37	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.*9*.0**-50	O ART (CREA	4) 20**5*6**18	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.0**-50	O ART (CREA	A) 20**5*6**18	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-10	6 ART (CREA	4) 20**2*8**99	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				802	R\$ 269.953,70	01/06/2016	
Contrato	60	2015	76.989.177/0001-24	803	R\$ 226.715,15	01/06/2010	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
796	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Cont	rato Contrato 60/2015	31,56%

827	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/07/2016			
877	Medição	3	Jurisdicionado	27/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2015	55,45%
894	Paralisação	4	Jurisdicionado	30/11/2016			
943	Medição	5	Jurisdicionado	02/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2015	86,72%
974	Paralisação	6	Jurisdicionado	01/03/2017			
1026	Medição	7	Jurisdicionado	09/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2015	90,00%
1079	Medição	8	Jurisdicionado	03/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2015	100,00%
1095	Conclusão	9	Jurisdicionado	31/08/2017			