

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2014	barracão industrial <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 196/2018	12	01/12/2014	R\$ 206.979,80	100,00%

Nº13/2014  
Data Inicial: 01/12/2014

## barracão industrial

R\$ 206.979,80

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6036

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4818	2014	09/12/2014	1

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	3	2	09/12/2014

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.6*.9**-06	RRT (CAU)	35**6*	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**0*2**70	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*8**60	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1434	R\$ 139.866,29	03/12/2018	
Contrato	196	2018	04.351.798/0001-77	1435	R\$ 129.907,39	03/12/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
401	Medição	1	Jurisdicionado	08/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2018	32,00%
547	Medição	2	Jurisdicionado	29/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2018	32,50%
597	Medição	3	Jurisdicionado	22/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2018	50,99%
661	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/12/2015			
678	Paralisação	5	Jurisdicionado	29/01/2016			
711	Paralisação	6	Jurisdicionado	29/02/2016			

741	Paralisação	7	Jurisdicionado	29/03/2016			
761	Paralisação	8	Jurisdicionado	29/04/2016			
897	Paralisação	9	Jurisdicionado	30/11/2016			
1052	Paralisação	10	Jurisdicionado	30/06/2017			
1177	Paralisação	11	Jurisdicionado	30/01/2018			
1316	Paralisação	12	Jurisdicionado	30/08/2018			
1405	Medição	13	Jurisdicionado	01/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2018	100,00%
1436	Medição	14	Jurisdicionado	03/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2018	40,68%
1448	Medição	15	Jurisdicionado	30/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2018	50,68%
1478	Medição	16	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2018	82,61%
1495	Medição	17	Jurisdicionado	23/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2018	100,00%
1515	Conclusão	18	Jurisdicionado	02/05/2019			