

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2015	PARQUE INFANTIL <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 49/2015	6	01/10/2015	R\$ 35.620,00	100,00%

Nº5/2015  
Data Inicial: 01/10/2015

# PARQUE INFANTIL

R\$ 35.620,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6094

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1234	2015	01/10/2015	1

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	123	123	01/10/2015

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**5*7**27	Fiscalização	Sim
CPF	06*.6*.3**-56	ART (CREA)	20**4*3**52*	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.6*.3**-56	ART (CREA)	20**4*3**52*	Orçamento	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				614	R\$ 36.030,00	01/10/2015	
Contrato	49	2015	95.589.289/0001-32	615	R\$ 35.620,00	01/10/2015	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
616	Medição	1	Jurisdicionado	02/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2015	100,00%
657	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/12/2015			