

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2015	rede de água km 38, km 40 e km 45 Esta intervenção foi concluída	Contrato 57/2014	12	02/02/2015	R\$ 255.103,00	100,00%

rede de água km 38, km 40 e km 45

R\$ 255.103,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6038

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
481	2015	11/02/2015	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	122	444	02/02/2015

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
02/02/2015	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03**0*5**91*	ART (CREA)	20**1*8**50	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03**0*5**91*	ART (CREA)	20**1*8**50	Orçamento	Sim
CPF	03**0*5**91*	ART (CREA)	20**1*8**50	Fiscalização	Sim
CPF	98*.5*.5**-91	ART (CREA)	20**5*8**08	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				444	R\$ 20,15	02/02/2015	
Contrato	57	2014	04.949.630/0001-68	445	R\$ 251.145,39	02/02/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
441	Medição	1	Jurisdicionado	11/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	87,00%

479	Medição	2	Jurisdicionado	23/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	96,68%
511	Medição	3	Jurisdicionado	14/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	100,00%
641	Conclusão	4	Jurisdicionado	03/11/2015			