

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2016	iluminação publica Esta intervenção foi concluída	Contrato 88/2015	12	04/01/2016	R\$ 18.000,00	100,00%



# Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6125

# Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2016	04/01/2016	1

# Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	222	04/01/2016

# Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*0*.2**-39	ART (CREA)	20**5*4**06	Execução de Obra	Sim
CPF	00*.*0*.2**-39	ART (CREA)	20**5*4**06	Orçamento	Sim
CPF	00*.*0*.2**-39	ART (CREA)	20**5*4**06	Fiscalização	Sim

# Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				690	R\$ 18.000,00	19/01/2016	
Contrato	88	2015	95.589.289/0001-32	691	R\$ 18.000,00	19/01/2016	100,00%

### Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
692	Medição	1	Jurisdicionado	19/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 88/2015	50,00%
713	Paralisação	2	Jurisdicionado	29/02/2016			
742	Paralisação	3	Jurisdicionado	29/03/2016			
762	Paralisação	4	Jurisdicionado	29/04/2016			
898	Medição	5	Jurisdicionado	30/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 88/2015	100,00%
924	Conclusão	6	Jurisdicionado	30/01/2017			