

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2015	BARRACÃO PRE MOLDADO ESCOLA Esta intervenção foi concluída	Contrato 86/2015	6	01/10/2015	R\$ 47.855,00	100,00%

Nº6/2015
Data Inicial: 01/10/2015

BARRACÃO PRE MOLDADO ESCOLA

R\$ 47.855,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6095

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
12345	2015	01/10/2015	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1234	1234	01/10/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.0*.3**-71	ART (CREA)	20**4*0**83	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*9**45	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*9**45	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*9**45	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				212	R\$ 56.850,00	01/10/2015	
Contrato	86	2015	95.589.289/0001-32	213	R\$ 47.855,00	01/10/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
214	Medição	1	Jurisdicionado	08/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2015	100,00%
656	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/12/2015			