

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2020	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA VICINAL NOVO HORIZONTE Esta intervenção foi concluída	Contrato 95/2020	6	01/10/2020	R\$ 493.800,00	100,00%

Nº13/2020
Data Inicial: 01/10/2020

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA VICINAL NOVO HORIZONTE

R\$ 493.800,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2020	01/10/2020	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	01/10/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**88**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**88**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**26**	Fiscalização	Sim
CPF	94*.3*.7**-68	ART (CREA)	17**2*3**81**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1911	R\$ 500.000,00	01/10/2020	
Contrato	95	2020	04.351.798/0001-77	1912	R\$ 493.800,00	01/10/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1913	Medição	1	Jurisdicionado	19/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2020	13,74%
1924	Medição	2	Jurisdicionado	06/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2020	27,79%
1948	Medição	3	Jurisdicionado	18/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2020	37,65%
1977	Medição	4	Jurisdicionado	29/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2020	40,00%

2008	Medição	5	Jurisdicionado	31/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2020	45,00%
2021	Medição	6	Jurisdicionado	05/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2020	49,18%
2046	Medição	7	Jurisdicionado	03/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2020	55,00%
2054	Medição	8	Jurisdicionado	09/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2020	60,00%
2059	Medição	9	Jurisdicionado	30/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2020	72,00%
2099	Medição	10	Jurisdicionado	02/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2020	75,00%
2112	Medição	11	Jurisdicionado	30/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2020	85,00%
2129	Medição	12	Jurisdicionado	25/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2020	100,00%
2146	Conclusão	13	Jurisdicionado	30/11/2021			