

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2020	ILUMINAÇÃO PUBLICA EM LED Esta intervenção foi concluída	Contrato 75/2020	6	01/07/2020	R\$ 243.900,00	100,00%

Nº7/2020
Data Inicial: 01/07/2020

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED

R\$ 243.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2020	03/07/2020	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	01/07/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**77**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.2*.0**-56	ART (CREA)	17**2*0**70**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.2*.0**-56	ART (CREA)	17**2*0**70**	Orçamento	Sim
CPF	90*.4*.7**-87	ART (CREA)	17**2*2**99**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1852	R\$ 503.141,04	01/07/2020	
Contrato	75	2020	13.348.127/0001-48	1853	R\$ 243.900,00	01/07/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1854	Medição	1	Jurisdicionado	03/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2020	24,91%
1885	Medição	2	Jurisdicionado	31/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2020	25,00%
1910	Medição	3	Jurisdicionado	19/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2020	56,37%
1934	Paralisação	4	Jurisdicionado	03/11/2020			
1943	Medição	5	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2020	100,00%

1974	Medição	6	Jurisdicionado	29/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2020	100,00%
1989	Medição	7	Jurisdicionado	25/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2020	100,00%
2011	Conclusão	8	Jurisdicionado	31/03/2021			

Nº7/2020
Data Inicial: 01/07/2020

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED

Documentos

R\$ 243.900,00







