

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2020	PONTE NOVO HORIZONTE SOBRE RIO CAVERA Esta intervenção foi concluída		3	03/08/2020	R\$ 42.896,43	

Nº11/2020  
Data Inicial: 03/08/2020

## PONTE NOVO HORIZONTE SOBRE RIO CAVERA

R\$ 42.896,43

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2020	03/08/2020	1

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	03/08/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**40**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**40**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**40**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**40**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1870	R\$ 42.000,00	03/08/2020	

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1875	Medição	1	Jurisdicionado	13/08/2020	Execução Indireta - Contrato		80,00%
1891	Medição	2	Jurisdicionado	24/09/2020	Execução Indireta - Contrato		90,00%
1918	Paralisação	3	Jurisdicionado	30/10/2020			
1928	Medição	4	Jurisdicionado	17/11/2020	Execução Indireta - Contrato		100,00%
1957	Medição	5	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato		100,00%
1976	Medição	6	Jurisdicionado	29/01/2021	Execução Indireta - Contrato		100,00%
2007	Medição	7	Jurisdicionado	31/03/2021	Execução Indireta - Contrato		100,00%
2037	Medição	8	Jurisdicionado	17/05/2021	Execução Indireta - Contrato		100,00%

2057	Medição	9	Jurisdicionado	25/06/2021	Execução Indireta - Contrato	100,00%
2081	Conclusão	10	Jurisdicionado	30/07/2021		