

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 3 | 2020 | PONTE DE CONCRETO LINHA RIO GAVIÃO Esta intervenção foi concluída | | 60 | 01/04/2020 | R\$ 32.000,00 | |

Nº3/2020
Data Inicial: 01/04/2020

PONTE DE CONCRETO LINHA RIO GAVIÃO

R\$ 32.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7866

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 1 | 2020 | 29/04/2020 | 1 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12409 | 1 | 123 | 29/04/2020 |

Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 01/06/2020 | 000000 | Convênio |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*1**61** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*1**61** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*1**61** | Orçamento | Sim |
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*1**61** | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|------|------------------|-----|------|------------|---------------|------------|-----------|
| Base | | | | 1798 | R\$ 33.907,02 | 01/04/2020 | |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|---------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 1804 | Medição | 1 | Jurisicionado | 29/04/2020 | Execução Indireta - Contrato | | 60,00% |
| 1822 | Medição | 2 | Jurisicionado | 08/05/2020 | Execução Indireta - Contrato | | 100,00% |
| 1839 | Conclusão | 3 | Jurisicionado | 01/06/2020 | | | |