

Intervenção Ano Obra Contrato/Aditivo Prazo Data Inicial Valor Total % Medição

3 2020 PONTE DE CONCRETO LINHA RIO GAVIÃO
Esta intervenção foi concluída

Contrato/Aditivo Prazo Data Inicial Valor Total % Medição

60 01/04/2020 R\$ 32.000,00



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7866

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2020	29/04/2020	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	29/04/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento	
01/06/2020	000000	Convênio	

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**61**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**61**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**61**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**61**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1798	R\$ 33.907,02	01/04/2020	

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1804	Medição	1	Jurisdicionado	29/04/2020	Execução Indireta - Contrato		60,00%
1822	Medição	2	Jurisdicionado	08/05/2020	Execução Indireta - Contrato		100,00%
1839	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/06/2020			