

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2019	RECAPE ASFÁLTICO COM CBUQ CIDADE CONVENIO SEDU	Contrato 172/2019	150	01/10/2019	R\$ 998.878,74	100,00%

Esta intervenção foi concluída

RECAPE ASFÁLTICO COM CBUQ CIDADE CONVENIO SEDU

R\$ 998.878,74

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2019	22/10/2019	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	22/10/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*1**23	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*1**23	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*1**23	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*8*.3**-79	ART (CREA)	17**1*4**39**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1697	R\$ 1.030.134,37	01/10/2019	
Contrato	172	2019	08.715.392/0001-87	1689	R\$ 998.878,74	01/10/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1690	Medição	1	Jurisdicionado	22/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2019	61,13%
1700	Medição	2	Jurisdicionado	07/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2019	89,93%
1738	Medição	3	Jurisdicionado	31/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2019	90,00%
1752	Medição	4	Jurisdicionado	31/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2019	91,00%

1766	Medição	5	Jurisdicionado	14/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2019	100,00%
1789	Conclusão	6	Jurisdicionado	30/03/2020			