

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2019	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E CALÇADAS LOTEAMENTO COSTA RICA Esta intervenção foi concluída	Contrato 85/2019	210	24/09/2019	R\$ 279.964,77	100,00%
5	2019	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E CALÇADAS LOTEAMENTO COSTA RICA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2020	210	24/09/2019	R\$ 279.964,77	100,00%
5	2019	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E CALÇADAS LOTEAMENTO COSTA RICA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2020	210	24/09/2019	R\$ 279.964,77	0,00%

Nº5/2019
Data Inicial: 24/09/2019

**PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E CALÇADAS
LOTEAMENTO COSTA RICA**

R\$ 279.964,77

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3366

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2019	24/09/2019	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	24/09/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**1*4**29**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.1*.6**-76	ART (CREA)	20**4*8**33	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.1*.6**-76	ART (CREA)	20**4*8**33	Orçamento	Sim
CPF	54*.8*.8**-72	ART (CREA)	17**1*4**33**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1604	R\$ 329.370,34	24/09/2019	
Contrato	85	2019	17.897.400/0001-44	1605	R\$ 279.964,77	24/09/2019	100,00%
Aditivo	1	2020	17.897.400/0001-44	1917	R\$ 47.138,54	01/10/2020	100,00%
Aditivo	2	2020	17.897.400/0001-44	1949	R\$ 9.823,86	16/12/2020	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1606	Medição	1	Jurisdicionado	24/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2019	3,00%
1696	Medição	2	Jurisdicionado	30/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2019	5,00%
1710	Medição	3	Jurisdicionado	29/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2019	6,00%

1736	Medição	4	Jurisdicionado	31/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2019	7,00%
1750	Medição	5	Jurisdicionado	31/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2019	7,50%
1788	Medição	6	Jurisdicionado	30/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2019	10,00%
1803	Medição	7	Jurisdicionado	24/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2019	28,23%
1823	Medição	8	Jurisdicionado	15/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2019	75,49%
1841	Medição	9	Jurisdicionado	01/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2019	80,00%
1858	Medição	10	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2019	82,00%
1876	Medição	11	Jurisdicionado	04/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2019	89,56%
1896	Paralisação	12	Jurisdicionado	30/09/2020			
1908	Medição	13	Jurisdicionado	08/10/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	97,00%
1937	Medição	14	Jurisdicionado	03/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2019	100,00%
1950	Medição	15	Jurisdicionado	23/12/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
1980	Medição	16	Jurisdicionado	29/01/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	90,00%
2012	Conclusão	17	Jurisdicionado	31/03/2021			