

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2019	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E CALÇADAS Esta intervenção foi concluída	Contrato 43/2018	150	22/10/2019	R\$ 277.954,45	100,00%
6	2019	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E CALÇADAS Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2020	150	22/10/2019	R\$ 277.954,45	100,00%

Nº6/2019
Data Inicial: 22/10/2019

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E CALÇADAS

R\$ 277.954,45

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2019	22/10/2019	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	22/10/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-64	ART (CREA)	17**1*4**70**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**5*7**49	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**5*7**49	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**5*7**49	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1691	R\$ 280.595,50	01/10/2019	
Contrato	43	2018	95.589.289/0001-32	1692	R\$ 277.954,45	01/10/2019	100,00%
Aditivo	2	2020	95.589.289/0001-32	1855	R\$ 35.772,24	01/07/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1693	Medição	1	Jurisdicionado	22/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2018	11,76%
1711	Medição	2	Jurisdicionado	29/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2018	21,96%
1733	Medição	3	Jurisdicionado	31/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2018	22,00%
1751	Medição	4	Jurisdicionado	31/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2018	22,50%

1772	Medição	5	Jurisdicionado	26/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2018	68,13%
1812	Medição	6	Jurisdicionado	01/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2018	70,00%
1824	Medição	7	Jurisdicionado	13/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2018	90,00%
1842	Medição	8	Jurisdicionado	01/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2018	91,00%
1848	Medição	9	Jurisdicionado	02/07/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2020	100,00%
1856	Medição	10	Jurisdicionado	02/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2018	100,00%
1882	Conclusão	11	Jurisdicionado	31/08/2020			