

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2014	Pavimentação com pedras irregulares nos acessos as comunidades de linha Tortelli e Bela Vista	Contrato 146/2014	480	02/01/2014	R\$ 983.044,00	100,00%
<b>Esta intervenção foi concluída</b>							

Nº2/2014  
Data Inicial: 02/01/2014

**Pavimentação com pedras irregulares nos  
acessos as comunidades de linha Tortelli e  
Bela Vista**

**R\$ 983.044,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136836

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13970	2013	10/01/2014	12261
4957	2016	02/05/2016	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	2528	02/01/2014

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*4**98	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*4**98	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*4**98	Fiscalização	Sim
CPF	70*.1*.4**-68	ART (CREA)	20**1*7**61	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1076	R\$ 864.085,25	08/05/2013	
Contrato	146	2014	76.995.455/0001-56	5616	R\$ 3.494.433,97	30/07/2014	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5127	Paralisação	1	Jurisdicionado	02/08/2015			
5506	Medição	4	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	23,62%
5512	Medição	5	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	23,62%
5574	Medição	6	Jurisdicionado	29/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	100,00%

5617	Medição	7	Jurisdicionado	30/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	91,78%
5618	Medição	8	Jurisdicionado	01/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	91,78%
5650	Medição	9	Jurisdicionado	03/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	93,11%
5678	Medição	10	Jurisdicionado	04/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	96,73%
5708	Medição	11	Jurisdicionado	15/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	100,00%
5709	Conclusão	12	Jurisdicionado	15/12/2016			