

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra   | Contrato/Aditivo    | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|--|---------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 5           | 2025 | luminárias para iluminação pública em LED<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato<br>22/2025 | 180   | 01/07/2025   | R\$ 270.176,15 | 100,00%   |

## **luminárias para iluminação pública em LED**

**R\$ 270.176,15**

## Intervenção X Bem

### Bem Patrimonial

131107; 136772; 136777; 136779; 136795; 136797; 136802; 136803; 136804; 136805; 136806; 136808; 136814; 136816; 136817; 136819; 136921; 136931; 136936; 136938; 136941; 136947; 136948; 136949; 136950; 136951; 136952; 136953; 136956; 136961; 136971; 136972; 136973; 136977; 136981; 136982; 136985; 137002; 137023; 137027; 137032; 137037; 137039; 137040; 137047; 137051; 140381; 140382; 140383; 140384; 140395; 140396; 140585; 140586; 140587; 140588; 140589; 140590; 142881; 143428; 144567; 144568; 146797; 146801; 146802; 146804; 146805; 146806; 146807; 146816; 146818; 147146; 147147

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 2267          | 2025 | 01/07/2025 | 12261  |
| 2269          | 2025 | 01/07/2025 | 12261  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12261           | 2053           | 3066                              | 01/07/2025 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 04.*3*.7**-06              | ART (CREA)               | 17**2*5**70**       | Projeto Arquitetônico    | Sim                  |
| CPF                             | 04.*3*.7**-06              | ART (CREA)               | 17**2*5**70**       | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 04.*3*.7**-06              | ART (CREA)               | 17**2*5**70**       | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                             | 80.*3*.8**-15              | ART (CREA)               | 17**2*1**64**       | Execução de Obra         | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 10024      | R\$ 370.470,01 | 09/10/2024 |           |
| Contrato | 22               | 2025 | 76.995.455/0001-56 | 10025      | R\$ 270.176,15 | 07/03/2025 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo      | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 10026      | Medição   | 1      | Jurisdicionado | 01/07/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 22/2025 | 100,00%   |
| 10046      | Conclusão | 2      | Jurisdicionado | 01/08/2025 |                              |                  |           |

## **luminárias para iluminação pública em LED**

### **Documentos**

**R\$ 270.176,15**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

## PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO



## SUPERVISÃO:

PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

## MUNICÍPIO:

CORONEL VIVIDA

SIT 67871 SAM 70 LOTE 1 CONCLUSÃO: 07/03/2025

EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO  
ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A.

CNPJ/ CPF 44233812000152 N° CONTRATO: 22/2025

## VALOR:

R\$ 270.176,15 (DUZENTOS E SETENTA MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS\*\*\*\*\*)

## DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Substituição de luminárias de iluminação pública existentes por luminárias LED, incluindo troca de braços, suportes, cabos e demais acessórios, com descarte certificado.

## LOCALIZAÇÃO:

CORONEL VIVIDA - PR

## DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Diversas ruas e avenidas do município, conforme projeto e parecer urbanístico

Em seis de maio do ano de dois mil e vinte e cinco a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

NELSON DA SILVA Assinado de forma digital  
SPODE:802237880 SPODE:80223788015  
15 Dados: 2025.06.23  
13:55:56 -03'00'

NELSON DA SILVA SPODE  
CREA-RS 137699/D  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA  
Douglas Cristian Strapazzon  
04103271906  
Assinante do documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.06.25 11:16:04-03'00'

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
CREA-PR 209761/D  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA  
ANDERSON MANIQUE ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:967311099 BARRETO:96731109991  
91 Dados: 2023.06.23 14:09:08  
03'00'  
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Coronel Vivida, 6 de maio de 2025

ERNESTO NADAL NETO  
CREA-PR 211112/D  
ENGENHEIRO ELETRICISTA - PARANACIDADE