

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|---------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 5 | 2025 | luminárias para iluminação pública em LED Esta intervenção foi concluída | Contrato 22/2025 | 180 | 01/07/2025 | R\$ 270.176,15 | 100,00% |

Nº5/2025
Data Inicial: 01/07/2025

luminárias para iluminação pública em LED

R\$ 270.176,15

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

131107; 136772; 136777; 136779; 136795; 136797; 136802; 136803; 136804; 136805; 136806; 136808; 136814; 136816; 136817; 136819; 136921; 136931; 136936; 136938; 136941; 136947; 136948; 136949; 136950; 136951; 136952; 136953; 136956; 136961; 136971; 136972; 136973; 136977; 136981; 136982; 136985; 137002; 137023; 137027; 137032; 137037; 137039; 137040; 137047; 137051; 140381; 140382; 140383; 140384; 140395; 140396; 140585; 140586; 140587; 140588; 140589; 140590; 142881; 143428; 144567; 144568; 146797; 146801; 146802; 146804; 146805; 146806; 146807; 146816; 146818; 147146; 147147

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 2267 | 2025 | 01/07/2025 | 12261 |
| 2269 | 2025 | 01/07/2025 | 12261 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12261 | 2053 | 3066 | 01/07/2025 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 04*.3*.7**-06 | ART (CREA) | 17**2*5**70** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 04*.3*.7**-06 | ART (CREA) | 17**2*5**70** | Orçamento | Sim |
| CPF | 04*.3*.7**-06 | ART (CREA) | 17**2*5**70** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 80*.3*.8**-15 | ART (CREA) | 17**2*1**64** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 10024 | R\$ 370.470,01 | 09/10/2024 | |
| Contrato | 22 | 2025 | 76.995.455/0001-56 | 10025 | R\$ 270.176,15 | 07/03/2025 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 10026 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/07/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 22/2025 | 100,00% |
| 10046 | Conclusão | 2 | Jurisdicionado | 01/08/2025 | | | |

Nº5/2025
Data Inicial: 01/07/2025

luminárias para iluminação pública em LED

Documentos

R\$ 270.176,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO



| | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|
| SUPERVISÃO: PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO | | | |
| MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA | SIT 67871 | SAM 70 | LOTE 1 |
| | | | CONCLUSÃO: 07/03/2025 |
| EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A. | CNPJ/ CPF 44233812000152 | Nº CONTRATO: 22/2025 | |
| VALOR: R\$ 270.176,15 (DUZENTOS E SETENTA MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS*****) | | | |
| DESCRIÇÃO DO PROJETO: Substituição de luminárias de iluminação pública existentes por luminárias LED, incluindo troca de braços, suportes, cabos e demais acessórios, com descarte certificado. | | | |
| LOCALIZAÇÃO: CORONEL VIVIDA - PR | | | |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: Diversas ruas e avenidas do município, conforme projeto e parecer urbanístico | | | |
| Em seis de maio do ano de dois mil e vinte e cinco a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro. | | | |
| <p> NELSON DA SILVA Assinado de forma digital por NELSON DA SILVA SPODE:802237880 SPODE:80223788015 15 Dados: 2025.06.23 13:55:56 -03'00' </p> <p> NELSON DA SILVA SPODE CREA-RS 137699/D RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR 2025.06.25 11:16:04 -03'00' </p> <p> DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON CREA-PR 209761/D RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:967311099 BARRETO:96731109991 91 Dados: 2025.06.25 14:09:08 -03'00' </p> <p> ANDERSON MANIQUE BARRETO PREFEITO MUNICIPAL </p> | | | |
| Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo. | | | |
| Coronel Vivida, 6 de maio de 2025 | | | |
| <p> ERNESTO NADAL NETO CREA-PR 211112/D ENGENHEIRO ELETRICISTA - PARANACIDADE </p> | | | |