

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2025	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - SAM 69 <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 10/2025	240	01/07/2025	R\$ 439.000,00	55,12%

Nº4/2025  
Data Inicial: 01/07/2025

## CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - SAM 69

R\$ 439.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

156882

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1411	2025	01/07/2025	12261
1412	2025	01/07/2025	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1025	3066	01/07/2025

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01.*.3*.9**-18	ART (CREA)	17**2*1**85**	Execução de Obra	Sim
CPF	08.*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*4**40**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08.*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*4**40**	Orçamento	Sim
CPF	08.*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*4**40**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10020	R\$ 756.845,21	30/08/2024	
Contrato	10	2025	76.995.455/0001-56	10021	R\$ 439.000,00	12/02/2025	55,12%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10022	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 10/2025	37,68%
10023	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 10/2025	55,12%
10044	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 10/2025	55,12%
10060	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 10/2025	55,12%

10087	Medição	5	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 10/2025	55,12%
-------	---------	---	----------------	------------	------------------------------	---------------------	--------

## CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - SAM 69

### Documentos

R\$ 439.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CORONEL VIVIDA**

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	69 <th>CONTRATO EMPREITADA:</th> <td></td> <th>ORDEM DE SERVIÇO:</th>	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	MEU CAMPINHO			Lote	1	Nº	10/2025	Nº
FIRMA EMPREITEIRA:	RAPACHI EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS	CNPJ:	15.687.871/0001-00			DATA:	12/02/2025	DATA
MEDIDAÇÃO DOS SERVIÇOS								ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Infus. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
----	--------	--------	---------------------------	------	----------------------	------------------	-----------------------------	---------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

**GLOBAL - LOTE 1**

<b>1</b>	<b>1</b>	<b>561</b>	<b>SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		-				-	-	-	-
	1.1	550	SERVICOS PRELIMINARES		-				-	-	-	-
	1.1.2		LOCACAO		-				-	-	-	-
	9905	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	121,16	100,00%	1,35%	1,35%	48,87	5.921,09	5.921,09	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-	-	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO 11398	ORSE	COMPOSIÇÃO 11398 AF_10/2018	UN	1,00	100,00%	0,42%	0,42%	1.823,56	1.823,56	1.823,56	-
	x		LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018		-				-	-	-	-
	98525	SINAPI	<b>MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS</b>	M2	1.447,78	100,00%	0,12%	0,12%	0,35	506,72	506,72	-
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>562</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS</b>		-				-	-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-				-	-	-	-
	2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-				-	-	-	-
	101134	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP) LÂMINA: 2,19M3 E CATEGORIA BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M, AF_07/2020	M3	259,53	100,00%	0,74%	0,74%	12,55	3.257,10	3.257,10	-
	2.1.5		ATERRO MECANIZADO		-				-	-	-	-
	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	90,44	100,00%	0,19%	0,19%	9,20	832,05	832,05	-
	2.1.9		COMPACTACAO MECANICA		-				-	-	-	-
	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÔRIA, AF_09/2021	M2	837,00	100,00%	0,12%	0,12%	0,62	518,94	518,94	-
	2.3		DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	2.3.5		DRENOS GOMA MANTA GEOTEXTIL		-				-	-	-	-
	102712	SINAPI	GEOTEXTIL NA QUANTIDADE 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO DE 9 KNm (RT = 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2021	M2	648,00	100,00%	1,01%	1,01%	6,82	4.419,36	4.419,36	-
	2.3.9		TUBOS DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	102707	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_07/2021	M	13,09	100,00%	0,06%	0,06%	18,90	247,40	247,40	-
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-				-	-	-	-
	2.4.4		CAIXAS DE DRENAGEM		-				-	-	-	-
	97905	SINAPI	CAIXA ENTRADORA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE EGOTOS, AF_12/2020	UN	15,00	100,00%	0,65%	0,65%	189,42	2.841,30	2.841,30	-
	97906	SINAPI	CAIXA ENTRADORA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE EGOTOS, AF_12/2020	UN	9,00	100,00%	0,72%	0,72%	349,52	3.145,68	3.145,68	-
	x		SERVICOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO 02793	ORSE	Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kanonet d=150mm, seção 1,60x0,50m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim GP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02/11/2022	M	463,89	100,00%	24,16%	24,16%	228,66	106.073,09	106.073,09	-
	93358	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021 (Drenagem)	M3	104,95	100,00%	1,84%	1,84%	76,79	8.059,11	8.059,11	-
	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOquete, AF_10/2017 (Drenagem)	M3	55,48	100,00%	0,59%	0,59%	46,39	2.573,72	2.573,72	-
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>563</b>	<b>FUNDACOES</b>		-				-	-	-	-
	3.8		ESTACA TIPO TUBULAO		-				-	-	-	-
	101173	SINAPI	ESTACA TIPO TUBULAO DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL, COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF_05/2020	M	69,60	100,00%	0,77%	0,77%	48,29	3.360,98	3.360,98	-
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>564</b>	<b>ESTRUTURAS</b>		-				-	-	-	-
	4.1		FORMAS		-				-	-	-	-
	4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-				-	-	-	-
	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO, AF_07/2021	M2	47,70	100,00%	1,69%	1,69%	155,61	7.422,60	7.422,60	-
	4.2		ARMADURAS		-				-	-	-	-
	4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60		-				-	-	-	-
	96544	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CG-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	105,90	100,00%	0,31%	0,31%	12,84	1.359,76	1.359,76	-
	96545	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CG-50 DE 6 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	188,40	100,00%	0,49%	0,49%	11,50	2.166,60	2.166,60	-
	4.3		CONCRETOS E GRAUTAS		-				-	-	-	-
	4.3.3		ESTACOES DE FUNDACAO MECANICO		-				-	-	-	-
	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1/2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONETRA 400 L, AF_05/2021	M3	2,60	100,00%	0,20%	0,20%	339,38	882,39	882,39	-
	4.3.4		ESTRUTURAL USINADO		-				-	-	-	-
	4.3.4.1		CONCRETAGENS		-				-	-	-	-
	103670	SINAPI	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	M3	2,60	100,00%	0,16%	0,16%	267,88	696,49	696,49	-
	x		SERVIOS EXTRAS - ESTACOES DE FUNDACAO MECANICO		-				-	-	-	-
	92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRIMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)	M	69,60	100,00%	1,70%	1,70%	107,42	7.476,43	7.476,43	-
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>565</b>	<b>ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS</b>		-				-	-	-	-
	x		SERVIOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-				-	-	-	-
	COTAÇÃO		ALVENARIA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATE ALT=4M) E REDE DE POLEIETENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRIPTIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTETICA	M2	756,00	30,00%	21,03%	6,31%	122,13	27.699,08	92.330,28	64.631,20
<b>6</b>	<b>8</b>	<b>568</b>	<b>INSTAL ELECTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILACAO</b>		-				-	-	-	-
	8.2		INSTALACIONES ELÉTRICAS		-				-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-				-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		-				-	-	-	-
	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	65,00	100,00%	0,28%	0,28%	18,68	1.214,20	1.214,20	-
	8.2.3.3		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	M	36,00		0,15%		18,38	-	661,68	661,68
	95745	SINAPI	LUAVA DE EMDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,00		0,01%		7,40	-	59,20	59,20
	8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS		-				-	-	-	-
	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	72,11	100,00%	0,16%	0,16%	9,97	718,94	718,94	-
	8.2.5		CABOS		-				-	-	-	-
	8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-				-	-	-	-
	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	596,04		0,73%		5,41	-	3.224,58	3.224,58
	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00		0,03%		12,06	-	120,60	120,60

## boletim de medicao 02

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid LICITADA	% Execu- tada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	8.2.8		CAXAS		-	-	-	-	-	-	-	-
97882	SINAPI		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	17,00	100,00%	0,49%	0,49%	126,53	2.151,01	2.151,01	-
8.2.21			REATORES E OUTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
101632	SINAPI		RELE FOTOELETTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	-	0,01%	-	28,50	-	28,50	28,50
8.3			SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPD		-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.2			HASTE DE ATERRAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-
96985	SINAPI		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	-	0,05%	-	57,58	-	230,32	230,32
8.3.4			CORDOALIA DE CORRE NÚ 50 MM <sup>2</sup> , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR		-	-	-	-	-	-	-	-
96974	SINAPI		- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	8,00	-	0,12%	-	68,24	-	545,92	545,92
x			SERVICOS EXTRAS - INSTALAÇOES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
16.105.000032.SER	PINI - fev/23		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PELO MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	100,00%	0,36%	0,36%	1.582,97	1.582,97	1.582,97	-
COMPOSIÇÃO 03A	COMPOSIÇÃO		QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões: 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UN	1,00	100,00%	0,09%	0,09%	400,44	400,44	400,44	-
COMPOSIÇÃO			MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00	100,00%	0,18%	0,18%	787,06	787,06	787,06	-
COMPOSIÇÃO			CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exótérica, forma para solda exótérica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	5,00	-	0,27%	-	236,49	-	1.182,45	1.182,45
13200	ORSE		LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	-	2,57%	-	1.408,41	-	11.267,28	11.267,28
93358	SINAPI		ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 [Instalações Elétricas]	M3	17,96	100,00%	0,29%	0,29%	69,91	1.255,58	1.255,58	-
96995	SINAPI		REATERO MANUAL APIOLADO COM SOQUETE. AF_10/2017 [Instalações Elétricas]	M3	17,32	100,00%	0,17%	0,17%	42,18	730,56	730,56	-
COMPOSIÇÃO	3		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO BAIXA, TIPO KOBE LED 10W COM LUMINÁRIA DE FUNDÃO	UND	12,00	-	5,75%	-	2.104,94	-	25.259,28	25.259,28
COMPOSIÇÃO	4		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO BAIXA	UN	1,00	-	0,22%	-	980,60	-	980,60	980,60
7	9	569	<b>INSTAL HIDROSSANITARIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
9.3			INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS		-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.12			ENTRADA DE ÁGUA		-	-	-	-	-	-	-	-
95642	SINAPI		KIT CAVALETE PARA MEDIDAÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%), PARA 3 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	100,00%	0,09%	0,09%	373,46	373,46	373,46	-
95675	SINAPI		HIDRÔMETRO DN 25 (%), 5,0 M <sup>3</sup> /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	100,00%	0,03%	0,03%	114,52	114,52	114,52	-
9.3.15			TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS		-	-	-	-	-	-	-	-
94672	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	100,00%	-	-	8,43	8,43	8,43	-
9.3.16			TUBOS DE PVC - ÁGUA FRÍA		-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.16.1			INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-	-	-	-	-	-	-	-
89356	SINAPI		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,28	100,00%	0,11%	0,11%	20,40	495,31	495,31	-
9.3.19			EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
89408	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	100,00%	0,01%	0,01%	7,47	22,41	22,41	-
9.4			APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.6			TORNEIRAS E MISTURADORES		-	-	-	-	-	-	-	-
86913	SINAPI		TORNEIRA CRIMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	100,00%	0,01%	0,01%	35,63	35,63	35,63	-
8	10	570	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
10.3			REVESTIMENTO DE PISOS		-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.11			PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-	-	-	-	-	-	-	-
92396	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	453,11	92,01%	5,03%	4,63%	48,74	20.319,70	22.084,58	1.764,88
93679	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	3,29	75,99%	0,04%	0,03%	51,94	129,85	170,88	41,03
x			SERVICOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-	-	-	-	-	-	-	-
COMPOSIÇÃO	2		VIGA DE CONCRETO ARMADO 12cmx20cm, COM ESTACAS, MOLDADA IN LOCO, PARA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADAS EM PAVER, DETALHES CONFIRME PROJETO	M	62,67	-	1,54%	-	107,92	-	6.763,35	6.763,35
COMPOSIÇÃO	5		DETALHES CONFIRME PROJETO	H	34,02	100,00%	0,11%	0,11%	13,89	472,54	472,54	-
COMPOSIÇÃO	6		RETELADEIRA DE CONCRETO ARMADO 10cmx20cm, MOLDADA IN LOCO, PARA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADAS EM PAVER, COM VERGALHÃO DE 8MM	M	355,51	92,82%	1,81%	1,68%	22,34	7.372,20	7.942,09	569,89
9	11	571	<b>PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
11.2			PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.2			PLANTAS		-	-	-	-	-	-	-	-
98511	SINAPI		PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	17,00	-	0,31%	-	79,51	-	1.351,67	1.351,67
103946	SINAPI		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	307,52	44,06%	0,71%	0,31%	10,12	1.371,26	3.112,10	1.740,84
11.2.3			INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-	-
103304	SINAPI		INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCASTRO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	2,00	-	0,42%	-	932,31	-	1.864,62	1.864,62
x			ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		-	-	-	-	-	-	-	-
103307	SINAPI		INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	-	0,92%	-	1.004,39	-	4.017,56	4.017,56
100324	SINAPI		LASTRO DE PEDRA BRITADA N.1, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_06/2019	M3	90,44	100,00%	1,70%	1,70%	82,73	7.482,10	7.482,10	-
100323	SINAPI		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	9,06	-	0,26%	-	124,02	-	1.123,62	1.123,62
603900	DER		LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40	100,00%	0,69%	0,69%	93,92	3.043,01	3.043,01	-
COTAÇÃO	setembro/2023		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRIPTIVO	M2	648,00	-	12,95%	-	87,76	-	56.868,48	56.868,48
810250E	DER		Fincadilha de concreto - (9x19x9cmx0,0171m³/m)	M	119,12	-	0,41%	-	15,24	-	1.815,39	1.815,39
92396	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	181,13	-	1,88%	-	45,61	-	8.261,34	8.261,34
93358	SINAPI		ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_02/2021 [Fixação de Equipamentos]	M3	0,13	-	0,01%	-	74,91	-	9,74	9,74
94964	SINAPI		A 1,00 M. AF_07/2016 [Fixação de Equipamentos]	M3	0,13	-	0,01%	-	322,55	-	41,93	41,93
MPOSIÇÃO 02408 + 02 <sup>c</sup>	ORSE		ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOCIETY DESMONTÁVEL, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PISO DE PROTEÇÃO UV	PAR	1,00	-	0,45%	-	1.990,82	-	1.990,82	1.990,82
605000G	DER-PR fev/23		RAMPAS PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	4,00	50,00%	0,28%	0,14%	304,65	609,30	1.218,60	609,30

**TOTAL GLOBAL - LOTE 1:** % PREVISÃO: 31,94% % EXECUTADO: 55,12% SOMAS 241.973,93 R\$439.000,00 197.026,07

**OBSERVAÇÕES :**

Valor Total do Contrato: R\$439.000,00  
 Medição Acumulada: 241.973,93  
 Total Anterior: 165.421,19  
 Valor e % executado desta Medição : R\$76.552,74 17,44 %

RE

Documento assinado digitalmente



**RICARDO FELIPE MALACARNE**  
 Data: 01/08/2025 10:51:29-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jean Felipe Miecoanski  
 Documento assinado digitalmente  
 Coronel Vivida-PR  
 2025.08.04  
 13:53:57-03'00'

JEAN FELIPE  
 MIECOANSKI:  
 08163645988  
 Eu sou o autor deste  
 documento.  
 Coronel Vivida-PR  
 2025.08.04  
 13:53:57-03'00'

ANDERSON  
 MANIQUE  
 BARRETO:96731109991  
 Assinado de forma digital  
 por ANDERSON MANIQUE  
 BARRETO:96731109991  
 Data: 2025.08.04  
 14:11:06-03'00'



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

## PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI N° 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : CORONEL VIVIDA  
 PROJETO : MEU CAMPINHO  
 CONVÉNIO : Nº 777/2024 PAM  
 EMPRESA VENCEDORA : RAPACHI EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS  
 CNPJ : 15.687.871/0001-00  
 CONTRATO EMPREITADA Nº : 10/2025 DATA ASSINATURA : 12/02/2025  
 VALOR TOTAL CONTRATADO : 439.000,00  
 SAM : Nº 69  
 LOTE : Nº 1

MEDIÇÃO Nº: 2  
 DATA DA MEDIÇÃO : 04/07/2025  
 N° DE ETAPAS EXECUTADAS: 2  
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/10/2025  
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 07/06/2026

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nº DA LICITAÇÃO: 014/2024

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$ ) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$ )MÊS					(R\$)	(%)
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	8.251,37	100,00%	8.251,37	8.251,37	8.251,37	-	
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	131.967,75	100,00%	131.967,75	131.967,75	131.967,75	-	
3	3	FUNDACOES			-	3.360,98	3.360,98	3.360,98	-	
4	4	ESTRUTURAS			-	20.004,27	20.004,27	20.004,27	-	
5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS			-	92.330,28	27.699,08	27.699,08	27.699,08	30,00%
6	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			-	52.401,17	8.840,76	8.840,76	787,06	8.053,70 15,37%
7	9	INSTAL. HIDROANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS			-	1.049,76	1.049,76	1.049,76	1.049,76	-
8	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			-	37.433,44	28.294,29	28.294,29	-	28.294,29 75,59%
9	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTER			-	92.200,98	12.505,67	12.505,67	-	12.505,67 13,56%
		TOTAL CRONOGRAMA		140.219,12		TOTAL MEDIÇÃO	241.973,93	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	165.421,19 76.552,74	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o  
 (%) percentual desta medição: **R\$76.552,74** **17,44 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 014/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 2 ETAPA		% META
META ATÉ 2ª ETAPA =		140.219,12
REALIZADO ATÉ A 2ª ETAPA =	241.973,93	172,57%
META FINANCEIRA ATINGIDA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ							
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop				
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Jul	PARCELA	2				
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA CÓDIGO SAM MUNIC.: 75 SAM 69 CONTRATO EMPREITADA:										DATA 04/07/2025 - sex							
SUBPROJETO: MEU CAMPINHO Lote 1 N° 10/2025	Nº										ORDEM DE SERVIÇO:						
FIRMA EMPREITEIRA: RAPACHI EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS CNPJ: 15.687.871/0001-00 DATA: 12/02/2025	DATA										Nº						
MEDAÇÃO DOS SERVIÇOS ORÇAMENTO																	
Nº CÓDIGO ORIGEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS Unid Quantid. LICITADA % Executada Coef. De Infusão (ABC) % Total Custo Unitário Valor Medido Total Contrato Saldo Contrato																	
<b>GLOBAL - LOTE 1</b>																	
<b>1 1 561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>																	
1.1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES LOCACAO																	
1.1.2 LOCACAO CONVENTIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	121,16	100,00%	1,35%	1,35%	48,87	5.921,09	5.921,09	-	-	-	-	-				
9905 SINAPI PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO	UN	1,00	100,00%	0,42%	0,42%	1.823,56	1.823,56	1.823,56	-	-	-	-	-				
1.2.3 COMPOSIÇÃO 11398 ORSE SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2.4 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	1.447,78	100,00%	0,12%	0,12%	0,35	506,72	506,72	-	-	-	-	-				
<b>2 2 562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS</b>																	
2.1 2.1.2 ESCAVACAO MECANICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
101134 SINAPI ESCAVACAO MECANICAL INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP) LÂMINA: 2,19M3) E CATEGORIA BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M, AF_07/2020	M3	259,53	100,00%	0,74%	0,74%	12,55	3.257,10	3.257,10	-	-	-	-	-				
2.1.5 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRA COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	90,44	100,00%	0,19%	0,19%	9,20	832,05	832,05	-	-	-	-	-				
2.1.9 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÔRIA, AF_09/2021	M2	837,00	100,00%	0,12%	0,12%	0,62	518,94	518,94	-	-	-	-	-				
2.3 97095 SINAPI DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.5 102712 SINAPI DRENOS GOMA MANTA GEOTEXTIL GEOTEXTIL NA BASE 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO DE 9 KVM (RT = 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2021	M2	648,00	100,00%	1,01%	1,01%	6,82	4.419,36	4.419,36	-	-	-	-	-				
2.3.9 102707 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_07/2021	M	13,09	100,00%	0,06%	0,06%	18,90	247,40	247,40	-	-	-	-	-				
2.4 2.4.4 97096 SINAPI CAIXAS E COMPLEMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.4.4 97905 SINAPI CADXA ENTRADADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE EGOTOS, AF_12/2020	UN	15,00	100,00%	0,65%	0,65%	189,42	2.841,30	2.841,30	-	-	-	-	-				
2.4.4 97906 SINAPI CADXA ENTRADADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE EGOTOS, AF_12/2020	UN	9,00	100,00%	0,72%	0,72%	349,52	3.145,68	3.145,68	-	-	-	-	-				
x 97907 SINAPI SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
COMPOSIÇÃO 02793 ORSE Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kanonet d=150mm, seção 1,60x0,50m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim GP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02/11/2022	M	463,89	100,00%	24,16%	24,16%	228,66	106.073,09	106.073,09	-	-	-	-	-				
93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021 (Drenagem)	M3	104,95	100,00%	1,84%	1,84%	76,79	8.059,11	8.059,11	-	-	-	-	-				
96995 SINAPI REATERRAMENTO MANUAL APILOADO COM SOquete, AF_10/2017 (Drenagem)	M3	55,48	100,00%	0,59%	0,59%	46,39	2.573,72	2.573,72	-	-	-	-	-				
<b>3 3 563 FUNDACOES</b>																	
3.8 101173 SINAPI ESTACA TIPO TUBULAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.8.1 101173 SINAPI ESTACA TIPO TUBULAO DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF_05/2020	M	69,60	100,00%	0,77%	0,77%	48,29	3.360,98	3.360,98	-	-	-	-	-				
<b>4 4 564 ESTRUTURAS</b>																	
4.1 96530 SINAPI FORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.1.2 96530 SINAPI FORMAS PARA SUPERESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.2 96544 SINAPI BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.	M2	47,70	100,00%	1,69%	1,69%	155,61	7.422,60	7.422,60	-	-	-	-	-				
4.2.3 96545 SINAPI ARMACAO CA-50 e CA-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.3 94964 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CIMA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	105,90	100,00%	0,31%	0,31%	12,84	1.359,76	1.359,76	-	-	-	-	-				
4.3.4 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	188,40	100,00%	0,49%	0,49%	11,50	2.166,60	2.166,60	-	-	-	-	-				
4.3.4 103670 SINAPI CONCRETOS E GRAETTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.3.4 92343 SINAPI ESTACAO DE DRENAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.3.4 92343 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRIMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)	M	69,60	100,00%	1,70%	1,70%	107,42	7.476,43	7.476,43	-	-	-	-	-				
<b>5 5 565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS</b>																	
x 97574 SINAPI SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
COTAÇÃO 97574 SINAPI ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	M2	756,00	30,00%	21,03%	6,31%	122,13	27.699,08	92.330,28	64.631,20	-	-	-	-				
<b>6 8 568 INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILACAO</b>																	
6.2 91836 SINAPI ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.2.3.1 91836 SINAPI ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS	M	65,00	100,00%	0,28%	0,28%	18,68	1.214,20	1.214,20	-	-	-	-	-				
6.2.3.3 95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	36,00		0,15%		18,38	-	-	661,68	661,68	-	-	-				
6.2.3.4 95753 SINAPI LUVA DE EMDADA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00		0,01%		7,40	-	-	59,20	59,20	-	-	-				
6.2.3.4 97668 SINAPI ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.2.3.5 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	72,11	100,00%	0,16%	0,16%	9,97	718,94	718,94	-	-	-	-	-				
6.2.5.2 91929 SINAPI ISOLAMENTO 0,6/1KV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.2.5.2 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	596,04		0,73%		5,41	-	-	3.224,58	3.224,58	-	-	-				
6.2.5.3 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00		0,03%		12,06	-	-	120,60	120,60	-	-	-				

## BOLETIM DE MEDICAO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid LICITADA	% Execu- tada	Coef. De Influén. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	8.2.8		CAXAS		-	-	-	-	-	-	-	-
97882	SINAPI		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	17,00	100,00%	0,49%	0,49%	126,53	2.151,01	2.151,01	-
8.2.21			REATORES E OUTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
101632	SINAPI		RELE FOTOELETTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	-	0,01%	-	28,50	-	28,50	28,50
8.3			SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPD		-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.2			HASTE DE ATERRAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-
96985	SINAPI		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	-	0,05%	-	57,58	-	230,32	230,32
8.3.4			CORDOALIA DE CORRE NÚ 50 MM <sup>2</sup> , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR		-	-	-	-	-	-	-	-
96974	SINAPI		- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	8,00	-	0,12%	-	68,24	-	545,92	545,92
x			SERVICOS EXTRAS - INSTALAÇOES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
16.105.000032.SER	PINI - fev/23		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	100,00%	0,36%	0,36%	1.582,97	1.582,97	1.582,97	-
COMPOSIÇÃO 03A	COMPOSIÇÃO		QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões: 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UN	1,00	100,00%	0,09%	0,09%	400,44	400,44	400,44	-
COMPOSIÇÃO			MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00	100,00%	0,18%	0,18%	787,06	787,06	787,06	-
COMPOSIÇÃO			CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exótérica, forma para solda exótérica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	5,00	-	0,27%	-	236,49	-	1.182,45	1.182,45
13200	ORSE		LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	-	2,57%	-	1.408,41	-	11.267,28	11.267,28
93358	SINAPI		ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 [Instalações Elétricas]	M3	17,96	100,00%	0,29%	0,29%	69,91	1.255,58	1.255,58	-
96995	SINAPI		REATERO MANUAL APIOLADO COM SOQUETE. AF_10/2017 [Instalações Elétricas]	M3	17,32	100,00%	0,17%	0,17%	42,18	730,56	730,56	-
COMPOSIÇÃO	3		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO BAIXA, TIPO KOBE LED 10W 3000K, COM SISTEMA DE FUNDIÇÃO	UND	12,00	-	5,75%	-	2.104,94	-	25.259,28	25.259,28
COMPOSIÇÃO	4		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO BAIXA	UN	1,00	-	0,22%	-	980,60	-	980,60	980,60
7	9	569	<b>INSTAL HIDROSSANITARIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
9.3			INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS		-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.12			ENTRADA DE ÁGUA		-	-	-	-	-	-	-	-
95642	SINAPI		KIT CAVALETE PARA MEDIDAÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DA 25 (%), PARA 3 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	100,00%	0,09%	0,09%	373,46	373,46	373,46	-
95675	SINAPI		HIDRÔMETRO DN 25 (%), 5,0 M <sup>3</sup> /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	100,00%	0,03%	0,03%	114,52	114,52	114,52	-
9.3.15			TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS		-	-	-	-	-	-	-	-
94672	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	100,00%	-	-	8,43	8,43	8,43	-
9.3.16			TUBOS DE PVC - ÁGUA FRÍA		-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.16.1			INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-	-	-	-	-	-	-	-
89356	SINAPI		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,28	100,00%	0,11%	0,11%	20,40	495,31	495,31	-
9.3.19			EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
89408	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	100,00%	0,01%	0,01%	7,47	22,41	22,41	-
9.4			APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.6			TORNEIRAS E MISTURADORES		-	-	-	-	-	-	-	-
86913	SINAPI		TORNEIRA CRIMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	100,00%	0,01%	0,01%	35,63	35,63	35,63	-
8	10	570	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
10.3			REVESTIMENTO DE PAREDES		-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.11			PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-	-	-	-	-	-	-	-
92396	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	453,11	92,01%	5,03%	4,63%	48,74	20.319,70	22.084,58	1.764,88
93679	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	3,29	75,99%	0,04%	0,03%	51,94	129,85	170,88	41,03
x			SERVICOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-	-	-	-	-	-	-	-
COMPOSIÇÃO	2		VIGA DE CONCRETO ARMADO 12cmx20cm, COM ESTACAS, MOLDADA IN LOCO, PARA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADAS EM PAVER, DETALHES CONFIRME PROJETO	M	62,67	-	1,54%	-	107,92	-	6.763,35	6.763,35
COMPOSIÇÃO	5		DETALHES CONFIRME PROJETO	H	34,02	100,00%	0,11%	0,11%	13,89	472,54	472,54	-
COMPOSIÇÃO	6		RETELADEIRA DE CONCRETO ARMADO 10cmx20cm, MOLDADA IN LOCO, PARA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADAS EM PAVER, COM VERGALHÃO DE 8MM	M	355,51	92,82%	1,81%	1,68%	22,34	7.372,20	7.942,09	569,89
9	11	571	<b>PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
11.2			PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.2			PLANTAS		-	-	-	-	-	-	-	-
98511	SINAPI		PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	17,00	-	0,31%	-	79,51	-	1.351,67	1.351,67
103946	SINAPI		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	307,52	44,06%	0,71%	0,31%	10,12	1.371,26	3.112,10	1.740,84
11.2.3			INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-	-
103304	SINAPI		INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCASTRO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	2,00	-	0,42%	-	932,31	-	1.864,62	1.864,62
x			ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		-	-	-	-	-	-	-	-
103307	SINAPI		INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	-	0,92%	-	1.004,39	-	4.017,56	4.017,56
100324	SINAPI		LASTRO DE PEDRA BRITADA N.1, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_06/2019	M3	90,44	100,00%	1,70%	1,70%	82,73	7.482,10	7.482,10	-
100323	SINAPI		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	9,06	-	0,26%	-	124,02	-	1.123,62	1.123,62
603900	DER		LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40	100,00%	0,69%	0,69%	93,92	3.043,01	3.043,01	-
COTAÇÃO	setembro/2023		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRIPTIVO	M2	648,00	-	12,95%	-	87,76	-	56.868,48	56.868,48
810250E	DER		Fincadilha de concreto - (9x19x9cmx0,0171m <sup>3</sup> )m	M	119,12	-	0,41%	-	15,24	-	1.815,39	1.815,39
92396	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	181,13	-	1,88%	-	45,61	-	8.261,34	8.261,34
93358	SINAPI		ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_02/2021 [Fixação de Equipamentos]	M3	0,13	-	0,01%	-	74,91	-	9,74	9,74
94964	SINAPI		A 1,00 M. AF_07/2016 [Fixação de Equipamentos]	M3	0,13	-	0,01%	-	322,55	-	41,93	41,93
MPOSIÇÃO 02408 + 02 <sup>c</sup>	ORSE		ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOCIETY DESMONTÁVEL, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PISO DE PROTEÇÃO UV	PAR	1,00	-	0,45%	-	1.990,82	-	1.990,82	1.990,82
605000G	DER-PR fev/23		RAMPAS PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	4,00	50,00%	0,28%	0,14%	304,65	609,30	1.218,60	609,30

**TOTAL GLOBAL - LOTE 1:** % PREVISÃO: 31,94% % EXECUTADO: 55,12% SOMAS 241.973,93 R\$439.000,00 197.026,07

**OBSERVAÇÕES :**

Valor Total do Contrato: R\$439.000,00  
 Medição Acumulada: 241.973,93  
 Total Anterior: 165.421,19  
 Valor e % executado desta Medição : R\$76.552,74 17,44 %

RE

Documento assinado digitalmente



**RICARDO FELIPE MALACARNE**  
 Data: 01/08/2023 10:51:29-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jean Felipe Meicoanski  
 Documento assinado digitalmente  
 Coronel Vivida-PR  
 2025.08.04  
 13:53:57-03'00'

JEAN FELIPE  
 MIECOANSKI:  
 08163645988  
 Eu sou o autor deste  
 documento.  
 Coronel Vivida-PR  
 2025.08.04  
 13:53:57-03'00'

ANDERSON  
 MANIQUE  
 BARRETO:96731109991  
 Assinado de forma digital  
 por ANDERSON MANIQUE  
 BARRETO:96731109991  
 Dados: 2025.08.04  
 14:11:06-03'00'

## BOLETIM DE MEDICAO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

## PLANILHA DE MEDAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI N° 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : CORONEL VIVIDA  
 PROJETO : MEU CAMPINHO  
 CONVÉNIO : Nº 777/2024 PAM  
 EMPRESA VENCEDORA : RAPACHI EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS  
 CNPJ : 15.687.871/0001-00  
 CONTRATO EMPREITADA Nº : 10/2025 DATA ASSINATURA : 12/02/2025  
 VALOR TOTAL CONTRATADO : 439.000,00  
 SAM : Nº 69  
 LOTE : Nº 1

MEDAÇÃO Nº: 2  
 DATA DA MEDAÇÃO : 04/07/2025  
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: 2  
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/10/2025  
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 07/06/2026

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nº DA LICITAÇÃO: 014/2024

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$ ) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDAÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDAÇÃO	
			% MÊS	(R\$ )MÊS					(R\$)	(%)
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	8.251,37	100,00%	8.251,37	8.251,37	8.251,37	-	
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	131.967,75	100,00%	131.967,75	131.967,75	131.967,75	-	
3	3	FUNDACOES			-	3.360,98	3.360,98	3.360,98	-	
4	4	ESTRUTURAS			-	20.004,27	20.004,27	20.004,27	-	
5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS			-	92.330,28	27.699,08	27.699,08	27.699,08	30,00%
6	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			-	52.401,17	8.840,76	8.840,76	787,06	8.053,70 15,37%
7	9	INSTAL. HIDROANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS			-	1.049,76	1.049,76	1.049,76	1.049,76	-
8	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			-	37.433,44	28.294,29	28.294,29	-	28.294,29 75,59%
9	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTER			-	92.200,98	12.505,67	12.505,67	-	12.505,67 13,56%
		TOTAL CRONOGRAMA		140.219,12		TOTAL MEDAÇÃO	241.973,93	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	165.421,19 76.552,74	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o  
(%) percentual desta medição: **R\$76.552,74** **17,44 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 014/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDAÇÃO ATÉ A 2 ETAPA	% META
META ATÉ 2ª ETAPA =	140.219,12
REALIZADO ATÉ A 2ª ETAPA =	241.973,93 172,57%
META FINANCEIRA ATINGIDA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ				
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop	
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Jul	PARCELA	2	
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA CÓDIGO SAM MUNIC.: 75 SAM 69 CONTRATO EMPREITADA:										DATA 04/07/2025 - sex				
SUBPROJETO: MEU CAMPINHO Lote 1 N° 10/2025										ORDEM DE SERVIÇO: N°				
FIRMA EMPREITEIRA: RAPACHI EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS CNPJ: 15.687.871/0001-00 DATA: 12/02/2025										DATA				
MEDAÇÃO DOS SERVIÇOS ORÇAMENTO														
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS			Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Infusão (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
<b>GLOBAL - LOTE 1</b>														
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>561</b>	<b>SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>											
1.1		550	SERVICOS PRELIMINARES											
1.1.2			LOCACAO											
9905		SINAPI	LOCACAO CONVENTIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018											
1.2			ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS											
1.2.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO											
COMPOSIÇÃO 11398		ORSE	COMPOSIÇÃO 11398 ORSE SERVICOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, LIMPEZA MECHANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018											
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>562</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS</b>											
2.1			MOVIMENTO DE TERRA											
2.1.2			ESCAVACAO MECANICA											
101134		SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP) LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M, AF_07/2020											
2.1.5			ATERRO MECANIZADO											
96385		SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019											
2.1.9			COMPACTACAO MECANICA											
97084		SINAPI	COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÔNIA, AF_09/2021											
2.3			DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS											
2.3.5			DRENOS GEOTEXTIL MANTA GEOTEXTIL											
102712		SINAPI	GEOTEXTIL MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO DE 9 KNm (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2021											
2.3.9			TUBOS DE CONCRETO											
102707		SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_07/2021											
2.4			CAIXAS E COMPLEMENTOS											
2.4.4			CAIXAS											
97905		SINAPI	CAIXA ENTRADORA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,6 M PARA REDE DE EGOTOS, AF_12/2020											
97906		SINAPI	BLOCO DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE EGOTOS, AF_12/2020											
x			SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS											
COMPOSIÇÃO 02793		ORSE	Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kanonet d=150mm, seção 1,6x0,65m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim GP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02/11/2022											
93358		SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021 (Drenagem)											
96995		SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOquete, AF_10/2017 (Drenagem)											
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>563</b>	<b>FUNDACOES</b>											
3.8			ESTACA TIPO TUBULAO											
101173		SINAPI	ESTACA TIPO TUBULAO DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL, COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF_05/2020											
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>564</b>	<b>ESTRUTURAS</b>											
4.1			FORMAS											
4.1.2			FORMAS PARA SUPERESTRUTURA											
96530		SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.											
4.2			ARMADURAS											
4.2.3			ARMACAO CA-50 e CA-60											
96544		SINAPI	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CI-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017											
96545		SINAPI	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CI-50 DE 6 MM - MONTAGEM, AF_06/2017											
4.3			CONCRETOS E GRAUTAS											
4.3.3			ESTACO DE CONCRETO MECANICO CONCRETO FCK = 2,9MPA, TRACO 1,2/7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1') - PREPARO MECÂNICO COM BETONETRA 400 L, AF_05/2021											
4.3.4			ESTRUTURAL USINADO											
4.3.4.1			CONCRETAGENS											
103670		SINAPI	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022											
x			SERVIÇOS EXTRAS - ESTACO DE CONCRETO											
92343		SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA: CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRIMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)											
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>565</b>	<b>ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS</b>											
x			SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS											
COTAÇÃO			ALVANARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATE ALT=1M) E REDE DE POLEIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRIPTIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA											
<b>6</b>	<b>8</b>	<b>566</b>	<b>INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILACAO</b>											
8.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
8.2.3			ELETRODUTOS E CONEXÕES											
8.2.3.1			ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS											
91836		SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015											
8.2.3.3			ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO											
95745		SINAPI	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015											
95753		SINAPI	LUVA DE EMDADA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016_P											

## BOLETIM DE MEDICAO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid LICITADA	% Execu- tada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	8.2.8		CAXAS		-	-	-	-	-	-	-	-
97882	SINAPI		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	17,00	100,00%	0,49%	0,49%	126,53	2.151,01	2.151,01	-
8.2.21			REATORES E OUTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
101632	SINAPI		RELE FOTOELETTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	-	0,01%	-	28,50	-	28,50	28,50
8.3			SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPD		-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.2			HASTE DE ATERRAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-
96985	SINAPI		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	-	0,05%	-	57,58	-	230,32	230,32
8.3.4			CORDOALIA DE CORRE NÚ 50 MM <sup>2</sup> , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR		-	-	-	-	-	-	-	-
96974	SINAPI		- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	8,00	-	0,12%	-	68,24	-	545,92	545,92
x			SERVICOS EXTRAS - INSTALAÇOES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
16.105.000032.SER	PINI - fev/23		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	100,00%	0,36%	0,36%	1.582,97	1.582,97	1.582,97	-
COMPOSIÇÃO 03A	COMPOSIÇÃO		QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões: 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UN	1,00	100,00%	0,09%	0,09%	400,44	400,44	400,44	-
COMPOSIÇÃO			MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00	100,00%	0,18%	0,18%	787,06	787,06	787,06	-
COMPOSIÇÃO			CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exótérica, forma para solda exótérica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	5,00	-	0,27%	-	236,49	-	1.182,45	1.182,45
13200	ORSE		LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	-	2,57%	-	1.408,41	-	11.267,28	11.267,28
93358	SINAPI		ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 [Instalações Elétricas]	M3	17,96	100,00%	0,29%	0,29%	69,91	1.255,58	1.255,58	-
96995	SINAPI		REATERO MANUAL APIOLADO COM SOQUETE. AF_10/2017 [Instalações Elétricas]	M3	17,32	100,00%	0,17%	0,17%	42,18	730,56	730,56	-
COMPOSIÇÃO	3		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO BAIXA, TIPO KOBE LED 10W 3000K, COM SISTEMA DE FUNDIÇÃO	UND	12,00	-	5,75%	-	2.104,94	-	25.259,28	25.259,28
COMPOSIÇÃO	4		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO BAIXA	UN	1,00	-	0,22%	-	980,60	-	980,60	980,60
7	9	569	<b>INSTAL HIDROSSANITARIAS, GAS-GLP, INCêNDIO E APARELHOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
9.3			INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS		-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.12			ENTRADA DE ÁGUA		-	-	-	-	-	-	-	-
95642	SINAPI		KIT CAVALETE PARA MEDIDAÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%), PARA 3 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	100,00%	0,09%	0,09%	373,46	373,46	373,46	-
95675	SINAPI		HIDRÔMETRO DN 25 (%), 5,0 M <sup>3</sup> /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	100,00%	0,03%	0,03%	114,52	114,52	114,52	-
9.3.15			TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS		-	-	-	-	-	-	-	-
94672	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	100,00%	-	-	8,43	8,43	8,43	-
9.3.16			TUBOS DE PVC - ÁGUA FRÍA		-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.16.1			INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-	-	-	-	-	-	-	-
89356	SINAPI		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,28	100,00%	0,11%	0,11%	20,40	495,31	495,31	-
9.3.19			EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
89408	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	100,00%	0,01%	0,01%	7,47	22,41	22,41	-
9.4			APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.6			TORNEIRAS E MISTURADORES		-	-	-	-	-	-	-	-
86913	SINAPI		TORNEIRA CRIMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	100,00%	0,01%	0,01%	35,63	35,63	35,63	-
8	10	570	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
10.3			REVESTIMENTO DE PAREDES		-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.11			PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-	-	-	-	-	-	-	-
92396	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	453,11	92,01%	5,03%	4,63%	48,74	20.319,70	22.084,58	1.764,88
93679	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	3,29	75,99%	0,04%	0,03%	51,94	129,85	170,88	41,03
x			SERVICOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-	-	-	-	-	-	-	-
COMPOSIÇÃO	2		VIGA DE CONCRETO ARMADO 12cmx20cm, COM ESTACAS, MOLDADA IN LOCO, PARA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADAS EM PAVER, DETALHES CONFIRME PROJETO	M	62,67	-	1,54%	-	107,92	-	6.763,35	6.763,35
COMPOSIÇÃO	5		DETALHES CONFIRME PROJETO	H	34,02	100,00%	0,11%	0,11%	13,89	472,54	472,54	-
COMPOSIÇÃO	6		RETELADEIRA DE CONCRETO ARMADO 10cmx20cm, MOLDADA IN LOCO, PARA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADAS EM PAVER, COM VERGALHÃO DE 8MM	M	355,51	92,82%	1,81%	1,68%	22,34	7.372,20	7.942,09	569,89
9	11	571	<b>PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
11.2			PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.2			PLANTAS		-	-	-	-	-	-	-	-
98511	SINAPI		PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	17,00	-	0,31%	-	79,51	-	1.351,67	1.351,67
103946	SINAPI		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	307,52	44,06%	0,71%	0,31%	10,12	1.371,26	3.112,10	1.740,84
11.2.3			INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-	-
103304	SINAPI		INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCASTRO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	2,00	-	0,42%	-	932,31	-	1.864,62	1.864,62
x			ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		-	-	-	-	-	-	-	-
103307	SINAPI		INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	-	0,92%	-	1.004,39	-	4.017,56	4.017,56
100324	SINAPI		LASTRO DE PEDRA BRITADA N.1, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_06/2019	M3	90,44	100,00%	1,70%	1,70%	82,73	7.482,10	7.482,10	-
100323	SINAPI		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	9,06	-	0,26%	-	124,02	-	1.123,62	1.123,62
603900	DER		LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40	100,00%	0,69%	0,69%	93,92	3.043,01	3.043,01	-
COTAÇÃO	setembro/2023		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRIPTIVO	M2	648,00	-	12,95%	-	87,76	-	56.868,48	56.868,48
810250E	DER		Fincadilha de concreto - (9x19x9cmx0,0171m³/m)	M	119,12	-	0,41%	-	15,24	-	1.815,39	1.815,39
92396	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	181,13	-	1,88%	-	45,61	-	8.261,34	8.261,34
93358	SINAPI		ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_02/2021 [Fixação de Equipamentos]	M3	0,13	-	0,01%	-	74,91	-	9,74	9,74
94964	SINAPI		AF_07/2016 [Fixação de Equipamentos]	M3	0,13	-	0,01%	-	322,55	-	41,93	41,93
MPOSIÇÃO 02408 + 02 <sup>c</sup>	ORSE		ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOCIETY DESMONTÁVEL, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PISO DE PROTEÇÃO UV	PAR	1,00	-	0,45%	-	1.990,82	-	1.990,82	1.990,82
605000G	DER-PR fev/23		RAMPAS PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	4,00	50,00%	0,28%	0,14%	304,65	609,30	1.218,60	609,30

**TOTAL GLOBAL - LOTE 1:** % PREVISÃO: 31,94% % EXECUTADO: 55,12% SOMAS 241.973,93 R\$439.000,00 197.026,07

**OBSERVAÇÕES :**

Valor Total do Contrato: R\$439.000,00  
 Medição Acumulada: 241.973,93  
 Total Anterior: 165.421,19  
 Valor e % executado desta Medição : R\$76.552,74 17,44 %

RE

Documento assinado digitalmente



**RICARDO FELIPE MALACARNE**  
 Data: 01/08/2023 10:51:29-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jean Felipe Miecoanski  
 Documento assinado digitalmente  
 Coronel Vivida-PR  
 2025.08.04  
 13:53:57-03'00'

JEAN FELIPE  
 MIECOANSKI:  
 08163645988  
 Eu sou o autor deste  
 documento.  
 Coronel Vivida-PR  
 2025.08.04  
 13:53:57-03'00'

ANDERSON  
 MANIQUE  
 BARRETO:96731109991  
 Assinado de forma digital  
 por ANDERSON MANIQUE  
 BARRETO:96731109991  
 Dados: 2025.08.04  
 14:11:06-03'00'

## BOLETIM DE MEDICAO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

## PLANILHA DE MEDAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI N° 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : CORONEL VIVIDA  
 PROJETO : MEU CAMPINHO  
 CONVÉNIO : Nº 777/2024 PAM  
 EMPRESA VENCEDORA : RAPACHI EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS  
 CNPJ : 15.687.871/0001-00  
 CONTRATO EMPREITADA Nº : 10/2025 DATA ASSINATURA : 12/02/2025  
 VALOR TOTAL CONTRATADO : 439.000,00  
 SAM : Nº 69  
 LOTE : Nº 1

MEDAÇÃO Nº: 2  
 DATA DA MEDAÇÃO : 04/07/2025  
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: 2  
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/10/2025  
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 07/06/2026

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nº DA LICITAÇÃO: 014/2024

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$ ) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDAÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDAÇÃO	
			% MÊS	(R\$ )MÊS					(R\$)	(%)
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	8.251,37	100,00%	8.251,37	8.251,37	8.251,37	-	
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	131.967,75	100,00%	131.967,75	131.967,75	131.967,75	-	
3	3	FUNDACOES			-	3.360,98	3.360,98	3.360,98	-	
4	4	ESTRUTURAS			-	20.004,27	20.004,27	20.004,27	-	
5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS			-	92.330,28	27.699,08	27.699,08	27.699,08	30,00%
6	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			-	52.401,17	8.840,76	8.840,76	787,06	8.053,70 15,37%
7	9	INSTAL. HIDROANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS			-	1.049,76	1.049,76	1.049,76	1.049,76	-
8	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			-	37.433,44	28.294,29	28.294,29	-	28.294,29 75,59%
9	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTER			-	92.200,98	12.505,67	12.505,67	-	12.505,67 13,56%
		TOTAL CRONOGRAMA		140.219,12		TOTAL MEDAÇÃO	241.973,93	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	165.421,19 76.552,74	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o  
 (%) percentual desta medição: **R\$76.552,74** **17,44 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 014/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDAÇÃO ATÉ A 2 ETAPA	% META
META ATÉ 2ª ETAPA =	140.219,12
REALIZADO ATÉ A 2ª ETAPA =	241.973,93 172,57%
META FINANCEIRA ATINGIDA	