

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2025	Instalação de Sistema Fotovoltaica Esta intervenção foi concluída	Contrato 4016/2025	120	01/08/2025	R\$ 345.000,00	100,00%

Nº9/2025
Data Inicial: 01/08/2025

Instalação de Sistema Fotovoltaica

R\$ 345.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

16214; 16215; 16216

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6643	2025	01/08/2025	12334
6642	2025	01/08/2025	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	6540	01/08/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**97**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**97**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.1*.4**-24	ART (CREA)	17**2*2**40**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9748	R\$ 671.839,45	01/08/2025	
Contrato	4016	2025	76.995.430/0001-52	9749	R\$ 345.000,00	01/08/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9758	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4016/2025	100,00%
9760	Conclusão	2	Jurisdicionado	04/08/2025			

Nº9/2025
Data Inicial: 01/08/2025

Instalação de Sistema Fotovoltaica

Documentos

R\$ 345.000,00

