

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2025	Sistema de abastecimento de água na Comunidade de Barra Grande Esta intervenção foi concluída	Contrato 3832/2024	120	13/01/2025	R\$ 282.766,60	100,00%

Nº1/2025
Data Inicial: 13/01/2025

Sistema de abastecimento de água na Comunidade de Barra Grande

R\$ 282.766,60

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

15333

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
659	2025	13/01/2025	12334
5153	2025	02/06/2025	12334
5152	2025	02/06/2025	12334
5151	2025	02/06/2025	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	7101	6540	13/01/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*1**23**	Fiscalização	Sim
CPF	10*.1*.1**-37	ART (CREA)	17**2*1**73**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10*.1*.1**-37	ART (CREA)	17**2*1**73**	Projeto Complementar	Sim
CPF	10*.1*.1**-37	ART (CREA)	17**2*1**73**	Orçamento	Sim
CPF	96*.6*.4**-34	ART (CREA)	17**2*0**49**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				8908	R\$ 388.949,94	13/01/2025	
Contrato	3832	2024	76.995.430/0001-52	8909	R\$ 282.766,60	13/01/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
8907	Medição	1	Jurisdicionado	13/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3832/2024	18,88%
9022	Medição	2	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3832/2024	18,88%

9163	Medição	3	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3832/2024	18,88%
9217	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3832/2024	18,88%
9403	Medição	5	Jurisdicionado	01/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3832/2024	18,88%
9565	Medição	6	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3832/2024	89,43%
9635	Medição	7	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3832/2024	100,00%
9648	Conclusão	8	Jurisdicionado	02/07/2025			

Nº1/2025
Data Inicial: 13/01/2025

Sistema de abastecimento de água na Comunidade de Barra Grande

Documentos

R\$ 282.766,60





