

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2025	pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ - sam68 Esta intervenção está em andamento	Contrato 72/2024	360	03/02/2025	R\$ 3.221.814,46	100,00%
2	2025	pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ - sam68 Esta intervenção está em andamento	Aditivo 2/2025	360	03/02/2025	R\$ 3.221.814,46	100,00%

Nº2/2025
Data Inicial: 03/02/2025

**pavimentação asfáltica de vias urbanas em
CBUQ - sam68**

R\$ 3.221.814,46

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136766; 136790; 136795; 136816; 136921; 136929; 136951; 137029; 137032; 137039; 137041; 137051; 137055; 146817; 156580

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9868	2024	03/02/2025	12261
9870	2024	03/02/2025	12261
9869	2024	01/09/2025	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	03/02/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*2**02**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*2**02**	Orçamento	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*0**18**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*5**95**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9927	R\$ 3.221.814,46	10/09/2024	
Contrato	72	2024	76.995.455/0001-56	9928	R\$ 3.221.814,46	10/09/2024	100,00%
Aditivo	2	2025	76.995.455/0001-56	10131	R\$ 280.901,05	28/11/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9929	Medição	1	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	5,63%
9952	Medição	2	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	5,63%

9970	Medição	3	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	15,59%
9984	Medição	4	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	15,59%
9997	Medição	5	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	15,59%
10017	Medição	6	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	28,68%
10041	Medição	7	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	28,68%
10058	Medição	8	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	28,68%
10085	Medição	9	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	28,68%
10110	Medição	10	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	28,68%
10132	Medição	11	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	28,68%
10151	Medição	12	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	28,68%
10176	Medição	13	Jurisdicionado	13/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	100,00%
10186	Medição	14	Jurisdicionado	13/02/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2025	100,00%

Nº2/2025
Data Inicial: 03/02/2025

pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ - sam68

Documentos


R\$ 3.221.814,46

planilha de aditivo

ADITIVO 02 - READEQUAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO				CT : 72/2024 - CE 12/2024 - SAM 68		
MUNICÍPIO:		CORONEL VIVIDA				
PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
LOCAL DA OBRA:		BAIRROS SÃO CRISTÓVÃO, SÃO LUIZ, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MADALOSSO, PRIMAVERA, CENTRO, JARDIM MARIA DA LUZ, IMARIBO, CAMILOTTI E SANTA CRUZ				
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ADITIVO		
				VALOR UNIT	QUANTIDADE ADITADA	ACRÉSCIMOS
	589	DRENAGEM				
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	14,51	7,82	113,47
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	43,13	14,90	642,64
610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	108,76	56,00	6.090,56
610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	383,82	31,80	12.205,47
	556	BASE / SUB-BASE				
531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	237,87	287,10	68.292,47
531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	194,37	676,54	131.499,08
	551	REVESTIMENTO				
560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	0,63	931,72	586,99
589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	4.694,95	1,11	5.211,39
	557	MEIO-FIO E SARJETA				
810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	55,31	289,51	16.012,79
	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				
511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	5,34	275,11	1.469,09
520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	39,99	969,67	38.777,10
28/11/2025				TOTAL	R\$	280.901,05

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Coronel Vivida - PR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ			
LITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA									PARCELA	2	DATA	09/04/2025 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									CONTRATO EMPREITADA:	Nº		
FIRMA EMPREITEIRA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA									Nº	07/2/2024		
CÓDIGO SAM MUNIC.: 75										Mês	Abr		
CNPJ: 26.499.438/0001-50										Lote	1		
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influa. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 1													
1	550	ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	00051		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-	
2	589	DER	DRENAGEM										
	600300		Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	745,12	18,84%	0,24%	0,06%	14,51	2.037,20	10.811,69	8.774,49	
	601200		Roteiro e alocamento mecânico	m3	592,70	19,94%	0,29%	0,16%	43,13	5.107,02	25.606,28	20.499,26	
	640000		Dreno profundo em solo - tipo 1	m	198,00		0,94%		153,55		30.402,90	30.402,90	
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	314,00	41,40%	1,06%	0,44%	108,76	14.138,80	34.150,64	20.014,84	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	236,00	8,47%	2,81%	0,24%	383,82	7.676,40	90.581,52	82.905,12	
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	90,00		1,73%		617,54		55.578,60	55.578,60	
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	25,00	16,00%	1,56%	0,25%	2.005,66	8.022,64	50.141,50	42.118,86	
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00		0,36%		1.646,75		11.527,25	11.527,25	
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80	un	4,00	25,00%	0,35%	0,09%	2.848,34	2.848,34	11.393,36	8.545,02	
	7	COMPOSIÇÃO	AJUSTE E ELEVÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	4,00	50,00%	0,07%	0,04%	534,91	1.069,82	2.139,64	1.069,82	
3	556	DER/PRC	BASE / SUB-BASE										
	531000A		Brita Graduada	m3	1.051,95	13,18%	7,77%	1,02%	237,87	32.985,43	250.227,35	217.241,92	
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1.643,70	13,18%	9,92%	1,31%	194,37	42.116,09	319.485,97	277.369,88	
4	551	DER/PRC	REVESTIMENTO										
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	11.679,81	27,58%	0,29%	0,08%	0,81	2.608,87	9.460,65	6.851,78	
	560100A	DER/PRC	Impressão com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	6.574,72	13,18%	0,13%	0,02%	0,63	546,02	4.142,07	3.596,05	
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - impressão	ton	7,90	13,16%	1,15%	0,15%	4.694,95	4.882,75	37.090,10	32.207,35	
	561100A	DER/PRC	Pintura de lição com RR-1C - exclusive emulsão	m2	25.815,40	20,41%	0,34%	0,07%	0,43	2.265,33	11.100,62	8.835,29	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de lição	ton	12,80	20,39%	1,88%	0,38%	4.694,95	12.347,72	60.564,85	48.217,13	
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperflamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	380,51	15,40%	3,76%	0,58%	318,18	18.642,17	121.070,67	102.428,50	
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	19,79	15,31%	3,53%	0,54%	5.742,98	17.401,23	113.653,57	96.252,34	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.246,14	22,08%	22,20%	4,90%	318,46	157.927,50	715.305,75	557.378,25	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,81	22,04%	20,82%	4,59%	5.742,98	147.824,31	670.837,49	523.013,18	
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	80,78	50,51%	0,77%	0,39%	306,01	12.485,21	24.719,48	12.234,27	
5	810250D	DER/PRC	MEIO-FIO E SARJETA										
	511100B	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	3.489,64		5,99%		55,31		193.011,99	193.011,99	
6	558	DER/PRC	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO										
	520100F	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	2.076,12		0,34%		5,34		11.086,48	11.086,48	
	98504	SINAPI	Atorro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT + transp+compact) - Passeio	m3	551,40		0,68%		39,99		22.050,49	22.050,49	
	605000G	DER/PRC	Plantio de Grama em placas	m2	680,82		0,29%		13,94		9.490,63	9.490,63	
	1	COMPOSIÇÃO	Rampa para PNE com Piso Têtil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	21,00		0,35%		533,22		11.197,62	11.197,62	
	1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CALDAIA EM CONCRETO USINADO C20. COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESURA 6 CM;	m2	2.076,12		6,61%		102,51		212.823,06	212.823,06	
7	552	DER	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO										
	822000		Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2)	m2	1.012,70		1,23%		39,10		39.596,57	39.596,57	
	2	COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	19,00		0,15%		262,52		4.987,88	4.987,88	
	3	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	15,00		0,15%		317,76		4.766,40	4.766,40	
	5	COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/DOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	2,00		0,02%		352,19		704,38	704,38	
	8	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	4,00		0,03%		241,93		967,72	967,72	
8	553	DAER/PRC	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
	09.02.11D		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)										
	09.02.01	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	19,00	10,53%	0,11%	0,01%	185,21	370,42	3.518,99	3.148,57	
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	19,00	10,53%	0,11%	0,01%	190,97	381,94	3.628,43	3.246,49	
	09.04.04	DAER	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	34,00	20,59%	0,14%	0,03%	135,21	946,47	4.597,14	3.650,67	
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	34,00	20,59%	0,24%	0,05%	226,84	1.587,88	7.712,56	6.124,68	
	09.05.02	DAER	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	34,00	20,59%	0,18%	0,04%	173,86	1.217,02	5.911,24	4.694,22	
	09.04.01	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	34,00	20,59%	0,07%	0,01%	62,14	434,98	2.112,76	1.677,78	
	09.01.18	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	34,00	20,59%	0,13%	0,03%	126,33	884,31	4.295,22	3.410,91	
	09.03.02A	DAER/PRC	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00		0,48%		7.766,37		15.532,74	15.532,74	
	09.03.02A	DAER/PRC	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00		0,01%		400,27		400,27	400,27	
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :									% PREVISTO :	15,70%	% EXECUTADO :	15,59%	
									SOMAS	502.185,81	3.221.814,46	2.719.628,65	
OBSERVAÇÕES:										Valor Total do Contrato:	R\$3.221.814,46		
										Medição Acumulada:	502.185,81		
										Total Anterior:	181.328,25		
										Valor e % executado desta Medição:	R\$320.857,56	9,96 %	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):													
SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA Rodrigo Siliprandi CREA PR-28455/D				PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209.761/D				PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO					



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (12/05/2025 11:27:38 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (14/05/2025 13:16:35 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (14/05/2025 14:09:19)


Nome do arquivo:

2025051414091954.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025051414091954>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : CORONEL VIVIDA	MEDIÇÃO Nº: 2
PROJETO : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	DATA DA MEDIÇÃO : 09/04/2025
CONVÊNIO : Nº 489/2024 PAM	Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: 3
EMPRESA VENCEDORA : SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	PRAZO DE EXECUÇÃO: 05/09/2025
CNPJ : 26.499.438/0001-50	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/08/2026
CONTRATO EMPREITADA Nº : 072/2024	DATA ASSINATURA : 10/09/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO : 3.221.814,46	
SAM : Nº 68	MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
LOTE : Nº 1	Nº DA LICITAÇÃO: 012/2024

ITEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.429,94	100,00%	3.429,94	3.429,94	-	-	
2		DRENAGEM	12,69%	40.900,22	12,69%	322.333,38	40.900,22	1.069,82	39.830,40 12,36%	
3		BASE / SUB-BASE	13,18%	75.101,52	13,18%	569.713,32	75.101,52	-	75.101,52 13,18%	
4		REVESTIMENTO	21,53%	380.654,40	21,32%	1.767.945,25	376.931,11	173.930,97	203.000,14 11,48%	
5		MEIO-FIO E SARJETA		-		193.011,99	-	-	-	
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-		266.648,28	-	-	-	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		51.022,95	-	-	-	
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12,21%	5.823,02	12,21%	47.709,35	5.823,02	2.897,52	2.925,50 6,13%	
		TOTAL CRONOGRAMA		505.909,10		TOTAL MEDIÇÃO	502.185,81	ATRASO	Valor desta	
								Acumulado	ETAPA da	
								Med. Anterior	Medição	
								181.328,25	320.857,56	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição: **R\$320.857,56** **9,96 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 012/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra, pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA Rodrigo Siliprandi CREA PR-28455/D	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209.761/D	PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO
---	---	--



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (12/05/2025 11:27:17 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (14/05/2025 13:16:15 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (14/05/2025 14:09:37)


Nome do arquivo:

2025051414093798.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025051414093798>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ					
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
										PARCELA	3	DATA	25/07/2025 - sex		
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Jul				
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA									CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	68	CONTRATO EMPREITADA:	
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									Lote	1	Nº	072/2024	ORDEM DE SERVIÇO:	
FIRMA EMPREITEIRA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA									CNPJ:	26.499.438/0001-50		DATA:	10/09/2024	DATA
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato			
GLOBAL - LOTE 1															
1		550	SERVICIOS PRELIMINARES												
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-			
2		589	DRENAGEM												
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	745,12	20,02%	0,34%	0,07%	14,51	2.164,89	10.811,70	8.646,81			
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	593,70	21,21%	0,79%	0,17%	43,13	5.432,22	25.606,27	20.174,05			
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	198,00		0,94%		153,55		30.402,90				
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	314,00	44,59%	1,06%	0,47%	108,76	15.226,40	24.150,64	18.924,24			
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	236,00	8,47%	2,81%	0,24%	383,82	7.676,40	90.581,52	82.905,12			
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	90,00		1,73%		617,54		55.578,60	55.578,60			
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	25,00	20,00%	1,56%	0,31%	2.005,66	10.028,30	50.141,50	40.113,20			
	CLM380	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00		0,36%	0,05%	1.646,75	1.646,75	11.527,25	9.880,50			
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/ Pedra de M50 tubo e Ø 80	un	4,00	25,00%	0,35%	0,09%	2.848,34	2.848,34	11.393,36	8.545,02			
7		COMPOSIÇÃO	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	4,00	50,00%	0,07%	0,04%	534,91	1.069,82	2.139,64	1.069,82			
3		556	BASE / SUB-BASE												
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	1.051,95	29,86%	7,77%	2,32%	237,87	74.726,86	250.227,35	175.500,49			
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1.643,70	29,86%	9,92%	2,96%	194,37	95.410,40	319.485,97	224.075,57			
4		551	REVESTIMENTO												
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recap))	m2	11.679,81	39,89%	0,29%	0,12%	0,81	3.773,98	9.460,64	5.686,66			
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	6.574,72	29,86%	0,13%	0,04%	0,63	1.236,97	4.142,07	2.905,10			
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	7,90	29,87%	1,15%	0,34%	4.694,95	11.080,08	37.090,11	26.010,03			
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	25.815,40	33,71%	0,34%	0,11%	0,43	3.742,30	11.100,61	7.358,31			
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,90	33,72%	1,88%	0,63%	4.694,95	20.423,04	60.564,86	40.141,82			
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperflamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	380,51	27,05%	3,76%	1,02%	318,18	32.753,45	121.070,67	88.317,22			
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	19,79	26,98%	3,53%	0,95%	5.742,98	30.667,51	113.653,58	82.986,07			
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.246,14	36,13%	22,20%	8,02%	318,46	258.449,40	715.305,73	456.856,33			
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,81	36,08%	20,82%	7,51%	5.742,98	242.066,61	670.837,49	428.770,88			
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	80,78	63,85%	0,77%	0,49%	306,01	15.784,00	24.719,49	8.935,49			
5		557	MEIO-FIO E SARJETAS												
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	3.489,64	16,05%	5,99%	0,96%	55,31	30.982,46	193.011,99	162.029,53			
6		558	SERVICIOS DE URBANIZAÇÃO												
	511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	2.076,12	14,36%	0,34%	0,05%	5,34	1.592,39	11.086,47	9.494,08			
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	551,40	14,32%	0,68%	0,09%	39,99	2.959,66	22.050,49	19.090,83			
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	680,82		0,29%		13,94		9.490,63				
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Têtil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	2,00	9,52%	0,35%	0,03%	533,22	1.066,44	11.197,62	10.131,18			
1		COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENHO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM.	m2	2.076,12	14,36%	6,61%	0,95%	102,51	30.568,48	212.823,07	182.254,59			
7		552	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO												
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.012,70	11,69%	1,23%	0,14%	39,10	4.627,87	39.596,57	34.968,70			
2		COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	19,00	10,53%	0,15%	0,02%	262,52	525,04	4.987,88	4.462,84			
3		COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	15,00	6,67%	0,15%	0,01%	317,76	317,76	4.766,40	4.448,64			
5		COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	352,19	704,38	704,38	-			
8		COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA Ø500mm - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	4,00	25,00%	0,03%	0,01%	241,93	241,93	967,72	725,79			
8		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS												
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)												
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	185,21	1.111,26	3.518,99	2.407,73			
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	190,27	1.145,82	3.628,43	2.482,61			
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,14%	0,05%	135,21	1.622,52	4.597,14	2.974,62			
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	34,00	35,29%	0,24%	0,08%	226,84	2.722,08	7.712,56	4.990,48			
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	34,00	35,29%	0,18%	0,06%	173,86	2.086,32	5.911,24	3.824,92			
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,07%	0,02%	62,14	745,68	2.112,76	1.367,08			
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	34,00	35,29%	0,13%	0,05%	126,33	1.515,96	4.295,22	2.779,26			
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00		0,48%		7.766,37	-	15.532,74	15.532,74			
	09.03.02A	DAER/PRC	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00		0,01%		400,27	-	400,27	400,27			
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:					% PREVISTO:	15,70%	% EXECUTADO:	28,88%	SOMAS	924.173,71	3.221.814,46	2.297.640,75			
OBSERVAÇÕES:										Valor Total do Contrato:	R\$3.221.814,46				
										Medição Acumulada:	924.173,71				
										Total Anterior:	502.185,81				
										Valor e % executado desta Medição:	R\$421.987,90	13,10%			
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):															
SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA RODRIGO SILIPRANDI CREA PR-28455D				PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-209.781D				PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO							



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:18:00 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:49:27 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25)

Nome do arquivo:

2025091111552503.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
 CONVÊNIO : Nº **489/2024** PAM
 EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**
 CNPJ : **26.499.438/0001-50**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **072/2024** DATA ASSINATURA : **10/09/2024**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.221.814,46**
 SAM : Nº **68**
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **3**
 DATA DA MEDIÇÃO : **25/07/2025**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **05/09/2025**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **31/08/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nº DA LICITAÇÃO: **012/2024**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS					MEDIDA	(R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.429,94	100,00%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-	
2		DRENAGEM	12,69%	40.900,22	14,30%	322.333,38	46.093,12	40.900,22	5.192,90	1,61%
3		BASE / SUB-BASE	13,18%	75.101,52	29,86%	569.713,32	170.137,26	75.101,52	95.035,74	16,68%
4		REVESTIMENTO	21,53%	380.654,40	35,07%	1.767.945,25	619.977,34	376.931,11	243.046,23	13,75%
5		MEIO-FIO E SARJETA	-	-	16,05%	193.011,99	30.982,46	-	30.982,46	16,05%
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	13,57%	266.648,28	36.186,97	-	36.186,97	13,57%
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	12,58%	51.022,95	6.416,98	-	6.416,98	12,58%
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12,21%	5.823,02	22,95%	47.709,35	10.949,64	5.823,02	5.126,62	10,75%
TOTAL CRONOGRAMA				505.909,10		TOTAL MEDIÇÃO	924.173,71	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		
								502.185,81	421.987,90	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$421.987,90

13,10 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 012/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 3ª MEDIÇÃO ATÉ A 3 ETAPA	% META
META ATÉ 3ª ETAPA =	505.909,10
REALIZADO ATÉ A 3ª ETAPA =	924.173,71 182,68%

META FINANCEIRA ATINGIDA



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:17:32 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:50:02 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:35)

Nome do arquivo:

2025091111553536.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111553536>

MUNICÍPIO:		CORONEL VIVIDA		LITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021		ESTADO DO PARANÁ		REGIONAL		Francisco Beltrão (P.A.)		ASSOCIAÇÃO		Amsop	
						Mês	Jul	PARCELA	3	DATA	25/07/2025 - sex				
SUBPROJETO:		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		CÓDIGO SAM MUNIC.: 75		SAM	68	CONTRATO EMPREITADA:		Nº		ORDEM DE SERVIÇO:		Nº	
FIRMA EMPREITEIRA:		SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA		CNPJ:		26.499.438/0001-50		DATA:		10/09/2024		DATA			
MEDICÃO DOS SERVIÇOS												ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato			
GLOBAL - LOTE 1															
1	00051	ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-			
2	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	745,12	20,02%	0,34%	0,07%	14,51	2.164,89	10.811,70	8.646,81			
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	593,70	21,21%	0,79%	0,17%	43,13	5.432,22	25.606,27	20.174,05			
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	198,00				153,55		30.402,90	-			
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	314,00	44,59%	1,06%	0,47%	108,76	15.226,40	24.150,64	18.924,24			
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	236,00	8,47%	2,81%	0,24%	383,82	7.676,40	90.581,52	82.905,12			
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	90,00				617,54		55.578,60	-			
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	25,00	20,00%	1,56%	0,31%	2.005,66	10.028,30	50.141,50	40.113,20			
	CLM380	DER/PRC	C.L. pré-moldado tubo até 0,80	un	7,00	14,29%	0,36%	0,05%	1.646,75	1.646,75	11.527,25	9.880,50			
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de M50 tubo e Ø 80	un	4,00	25,00%	0,35%	0,09%	2.848,34	2.848,34	11.393,36	8.545,02			
7		COMPOSIÇÃO	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	4,00	50,00%	0,07%	0,04%	534,91	1.069,82	2.139,64	1.069,82			
3	531000A	DER/PRC	BRISA GRADUADA	m3	1.051,95	29,86%	7,77%	2,32%	237,87	74.726,86	250.227,35	175.500,49			
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1.643,70	29,86%	9,92%	2,96%	194,37	95.410,40	319.485,97	224.075,57			
4	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recap))	m2	11.679,81	39,89%	0,29%	0,12%	0,81	3.773,98	9.460,64	5.686,66			
	560100A	DER/PRC	Impressão com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	6.574,72	29,86%	0,13%	0,04%	0,63	1.236,97	4.142,07	2.905,10			
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - impressão	ton	7,90	29,87%	1,15%	0,34%	4.694,95	11.080,08	37.090,11	26.010,03			
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	25.815,40	33,71%	0,34%	0,11%	0,43	3.742,30	11.100,61	7.358,31			
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,90	33,72%	1,88%	0,63%	4.694,95	20.423,04	60.564,86	40.141,82			
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperflamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	380,51	27,05%	3,76%	1,02%	318,18	32.753,45	121.070,67	88.317,22			
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	19,79	26,98%	3,53%	0,95%	5.742,98	30.667,51	113.653,58	82.986,07			
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.246,14	36,13%	22,20%	8,02%	318,46	258.449,40	715.305,73	456.856,33			
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,81	36,08%	20,82%	7,51%	5.742,98	242.066,61	670.837,49	428.770,88			
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	80,78	63,85%	0,77%	0,49%	306,01	15.784,00	24.719,49	8.935,49			
5	810250D	DER/PRC	MEIO-FIO E SARJETA	m	3.489,64	16,05%	5,99%	0,96%	55,31	30.982,46	193.011,99	162.029,53			
6	511100B	DER/PRC	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	m2	2.076,12	14,36%	0,34%	0,05%	5,34	1.592,39	11.086,47	9.494,08			
	520100F	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	551,40	14,32%	0,68%	0,09%	39,99	2.959,66	22.050,49	19.090,83			
	98504	SINAPI	Platão de Grama em placas	m2	680,82		0,29%	0,13%	13,94		9.490,63	-			
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Têtil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	2,00	9,52%	0,35%	0,03%	533,22	1.066,44	11.197,62	10.131,18			
7	822000	DER	COMPOSIÇÃO	m2	2.076,12	14,36%	6,61%	0,95%	102,51	30.568,48	212.823,07	182.254,59			
	2	COMPOSIÇÃO	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL c/tinta resina acrílica base solvente- (0,024 m2/m2)	un	19,00	10,53%	0,15%	0,02%	262,52	525,04	4.987,88	4.462,84			
	3	COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	15,00	6,67%	0,15%	0,01%	317,76	317,76	4.766,40	4.448,64			
	5	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	352,19	704,38	704,38	-			
	8	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA Ø500mm - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	4,00	25,00%	0,03%	0,01%	241,93	241,93	967,72	725,79			
8		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS												
	09.02.11D	DAER/PRC	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)												
	09.02.01	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	185,21	1.111,26	3.518,99	2.407,73			
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	190,27	1.145,82	3.628,43	2.482,61			
	09.04.04	DAER	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,14%	0,05%	135,21	1.622,52	4.597,14	3.974,62			
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	34,00	35,29%	0,24%	0,08%	226,84	2.722,08	7.712,56	6.990,48			
	09.05.02	DAER	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	34,00	35,29%	0,19%	0,06%	173,86	2.086,32	5.911,24	5.284,92			
	09.04.01	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,07%	0,02%	62,14	745,68	2.112,76	1.367,08			
	09.01.18	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	34,00	35,29%	0,13%	0,05%	126,33	1.515,96	4.295,22	2.779,26			
	09.03.02A	DAER/PRC	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00		0,48%		7.766,37	-	15.532,74	15.532,74			
			Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00		0,01%		400,27	-	400,27	-			
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:					% PREVISTO:	15,70%	% EXECUTADO:	28,88%	SOMAS	924.173,71	3.221.814,46	2.297.640,75			
OBSERVAÇÕES:									Valor Total do Contrato:		R\$3.221.814,46				
									Medição Acumulada:		924.173,71				
									Total Anterior:		502.185,81				
									Valor e % executado desta Medição:		R\$421.987,90 13,10%				
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):															
SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA RODRIGO SILIPRANDI CREA PR-28455D				PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-209.781D				PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO							



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:18:00 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:49:27 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25)

Nome do arquivo:

2025091111552503.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
 CONVÊNIO : Nº **489/2024** PAM
 EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**
 CNPJ : **26.499.438/0001-50**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **072/2024** DATA ASSINATURA : **10/09/2024**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.221.814,46**
 SAM : Nº **68**
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **3**
 DATA DA MEDIÇÃO : **25/07/2025**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **05/09/2025**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **31/08/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nº DA LICITAÇÃO: **012/2024**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS					MEDIDA	(R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.429,94	100,00%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-	
2		DRENAGEM	12,69%	40.900,22	14,30%	322.333,38	46.093,12	40.900,22	5.192,90	1,61%
3		BASE / SUB-BASE	13,18%	75.101,52	29,86%	569.713,32	170.137,26	75.101,52	95.035,74	16,68%
4		REVESTIMENTO	21,53%	380.654,40	35,07%	1.767.945,25	619.977,34	376.931,11	243.046,23	13,75%
5		MEIO-FIO E SARJETA	-	-	16,05%	193.011,99	30.982,46	-	30.982,46	16,05%
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	13,57%	266.648,28	36.186,97	-	36.186,97	13,57%
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	12,58%	51.022,95	6.416,98	-	6.416,98	12,58%
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12,21%	5.823,02	22,95%	47.709,35	10.949,64	5.823,02	5.126,62	10,75%
TOTAL CRONOGRAMA				505.909,10		TOTAL MEDIÇÃO	924.173,71	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		
								502.185,81	421.987,90	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$421.987,90

13,10 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 012/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 3ª MEDIÇÃO ATÉ A 3 ETAPA	% META
META ATÉ 3ª ETAPA =	505.909,10
REALIZADO ATÉ A 3ª ETAPA =	924.173,71 182,68%

META FINANCEIRA ATINGIDA



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:17:32 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:50:02 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:35)


Nome do arquivo:

2025091111553536.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111553536>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ			
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
										PARCELA	3	DATA	25/07/2025 - sex
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Jul		
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	08
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										Lote	1	CONTRATO EMPREITADA:	
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA										CNPJ:	26.499.438/0001-50	Nº	072/2024
										DATA:	10/09/2024	Nº	
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 1													
1		550	SERVICIOS PRELIMINARES										
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-	
2		589	DRENAGEM										
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	745,12	20,02%	0,34%	0,07%	14,51	2.164,89	10.811,70	8.646,81	
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	593,70	21,21%	0,79%	0,17%	43,13	5.432,22	25.606,27	20.174,05	
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	198,00				153,55		30.402,90		
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	314,00	44,59%	1,06%	0,47%	108,76	15.226,40	24.150,64	18.924,24	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	236,00	8,47%	2,81%	0,24%	383,82	7.676,40	90.581,52	82.905,12	
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	90,00				617,54		55.578,60		
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	25,00	20,00%	1,56%	0,31%	2.005,66	10.028,30	50.141,50	40.113,20	
	CLM380	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00				1.646,75	1.646,75	11.527,25	9.880,50	
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de M50 tubo e 0,80	un	4,00	25,00%	0,35%	0,09%	2.848,34	2.848,34	11.393,36	8.545,02	
7		COMPOSIÇÃO	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	4,00	50,00%	0,07%	0,04%	534,91	1.069,82	2.139,64	1.069,82	
3		556	BASE / SUB-BASE										
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	1.051,95	29,86%	7,77%	2,32%	237,87	74.726,86	250.227,35	175.500,49	
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1.643,70	29,86%	9,92%	2,96%	194,37	95.410,40	319.485,97	224.075,57	
4		551	REVESTIMENTO										
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	11.679,81	39,89%	0,29%	0,12%	0,81	3.773,98	9.460,64	5.686,66	
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	6.574,72	29,86%	0,13%	0,04%	0,63	1.236,97	4.142,07	2.905,10	
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	7,90	29,87%	1,15%	0,34%	4.694,95	11.080,08	37.090,11	26.010,03	
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	25.815,40	33,71%	0,34%	0,11%	0,43	3.742,30	11.100,61	7.358,31	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,90	33,72%	1,88%	0,63%	4.694,95	20.423,04	60.564,86	40.141,82	
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	380,51	27,05%	3,76%	1,02%	318,18	32.753,45	121.070,67	88.317,22	
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	19,79	26,98%	3,53%	0,95%	5.742,98	30.667,51	113.653,58	82.986,07	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.246,14	36,13%	22,20%	8,02%	318,46	258.449,40	715.305,73	456.856,33	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,81	36,08%	20,82%	7,51%	5.742,98	242.066,61	670.837,49	428.770,88	
	505000	DER	Freagem Contínua a Frio	m3	80,78	63,85%	0,77%	0,49%	306,01	15.784,00	24.719,49	8.935,49	
5		557	MEIO-FIO E SARJETA										
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	3.489,64	16,05%	5,99%	0,96%	55,31	30.982,46	193.011,99	162.029,53	
6		558	SERVICIOS DE URBANIZAÇÃO										
	511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	2.076,12	14,36%	0,34%	0,05%	5,34	1.592,39	10.866,47	9.494,08	
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	551,40	14,32%	0,68%	0,09%	39,99	2.959,66	22.050,49	19.090,83	
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	680,82		0,29%	0,03%	13,94		9.490,63		
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Têtil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	2,00	9,52%	0,35%	0,03%	533,22	1.066,44	11.197,62	10.131,18	
1		COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENHO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM.	m2	2.076,12	14,36%	6,61%	0,95%	102,51	30.568,48	212.823,07	182.254,59	
7		552	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO										
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.012,70	11,69%	1,23%	0,14%	39,10	4.627,87	39.596,57	34.968,70	
2		COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	19,00	10,53%	0,15%	0,02%	262,52	525,04	4.987,88	4.462,84	
3		COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	15,00	6,67%	0,15%	0,01%	317,76	317,76	4.766,40	4.448,64	
5		COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	352,19	704,38	704,38	-	
8		COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA Ø500mm - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	4,00	25,00%	0,03%	0,01%	241,93	241,93	967,72	725,79	
8		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)										
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	185,21	1.111,26	3.518,99	2.407,73	
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	190,27	1.145,82	3.628,43	2.482,61	
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,14%	0,05%	135,21	1.622,52	4.597,14	2.974,62	
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	34,00	35,29%	0,24%	0,08%	226,84	2.722,08	7.712,56	4.990,48	
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	34,00	35,29%	0,18%	0,06%	173,86	2.086,32	5.911,24	3.824,92	
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,07%	0,02%	62,14	745,68	2.112,76	1.367,08	
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	34,00	35,29%	0,13%	0,05%	126,33	1.515,96	4.295,22	2.779,26	
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00		0,48%		7.766,37	-	15.532,74	15.532,74	
	09.03.02A	DAER/PRC	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00		0,01%		400,27	-	400,27	400,27	
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:					% PREVISTO:	15,70%	% EXECUTADO:	28,88%	SOMAS	924.173,71	3.221.814,46	2.297.640,75	
OBSERVAÇÕES:										Valor Total do Contrato:	R\$3.221.814,46		
										Medição Acumulada:	924.173,71		
										Total Anterior:	502.185,81		
										Valor e % executado desta Medição:	R\$421.987,90	13,10%	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):													
SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA RODRIGO SILIPRANDI CREA PR-28455D				PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-209.781D				PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO					



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:18:00 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:49:27 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25)

Nome do arquivo:

2025091111552503.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
 CONVÊNIO : Nº **489/2024** PAM
 EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**
 CNPJ : **26.499.438/0001-50**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **072/2024** DATA ASSINATURA : **10/09/2024**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.221.814,46**
 SAM : Nº **68**
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **3**
 DATA DA MEDIÇÃO : **25/07/2025**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **05/09/2025**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **31/08/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nº DA LICITAÇÃO: **012/2024**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS					MEDIDA	(R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.429,94	100,00%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-	
2		DRENAGEM	12,69%	40.900,22	14,30%	322.333,38	46.093,12	40.900,22	5.192,90	1,61%
3		BASE / SUB-BASE	13,18%	75.101,52	29,86%	569.713,32	170.137,26	75.101,52	95.035,74	16,68%
4		REVESTIMENTO	21,53%	380.654,40	35,07%	1.767.945,25	619.977,34	376.931,11	243.046,23	13,75%
5		MEIO-FIO E SARJETA	-	-	16,05%	193.011,99	30.982,46	-	30.982,46	16,05%
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	13,57%	266.648,28	36.186,97	-	36.186,97	13,57%
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	12,58%	51.022,95	6.416,98	-	6.416,98	12,58%
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12,21%	5.823,02	22,95%	47.709,35	10.949,64	5.823,02	5.126,62	10,75%
TOTAL CRONOGRAMA				505.909,10		TOTAL MEDIÇÃO	924.173,71	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		
								502.185,81	421.987,90	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$421.987,90

13,10 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 012/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 3ª MEDIÇÃO ATÉ A 3 ETAPA	% META
META ATÉ 3ª ETAPA =	505.909,10
REALIZADO ATÉ A 3ª ETAPA =	924.173,71 182,68%

META FINANCEIRA ATINGIDA



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:17:32 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:50:02 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:35)

Nome do arquivo:

2025091111553536.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111553536>

MUNICÍPIO:		CORONEL VIVIDA		LITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021		ESTADO DO PARANÁ		REGIONAL		Francisco Beltrão (P.A.)		ASSOCIAÇÃO		Amsop	
						Parcela	3	DATA	25/07/2025 - sex						
SUBPROJETO:		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		CÓDIGO SAM MUNIC.: 75		Mês	Jul	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:					
FIRMA EMPREITEIRA:		SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA		CNPJ:		26.499.438/0001-50		Nº	072/2024	Nº		DATA	10/09/2024	DATA	
MEDICÃO DOS SERVIÇOS												ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato			
GLOBAL - LOTE 1															
1		550	SERVICIOS PRELIMINARES												
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94				
2		589	DRENAGEM												
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	745,12	20,02%	0,34%	0,07%	14,51	2.164,89	10.811,70		8.646,81		
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	593,70	21,21%	0,79%	0,17%	43,13	5.432,22	25.606,27		20.174,05		
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	198,00		0,94%		153,55		30.402,90				
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	314,00	44,59%	1,06%	0,47%	108,76	15.226,40	24.150,64		18.924,24		
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	236,00	8,47%	2,81%	0,24%	383,82	7.676,40	90.581,52		82.905,12		
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	90,00		1,73%		617,54		55.578,60		55.578,60		
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	25,00	20,00%	1,56%	0,31%	2.005,66	10.028,30	50.141,50		40.113,20		
	CLM380	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	14,29%	0,36%	0,05%	1.646,75	1.646,75	11.527,25		9.880,50		
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo e Ø 80	un	4,00	25,00%	0,35%	0,09%	2.848,34	2.848,34	11.393,36		8.545,02		
7		COMPOSIÇÃO	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	4,00	50,00%	0,07%	0,04%	534,91	1.069,82	2.139,64		1.069,82		
3		556	BASE / SUB-BASE												
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	1.051,95	29,86%	7,77%	2,32%	237,87	74.726,86	250.227,35		175.500,49		
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1.643,70	29,86%	9,92%	2,96%	194,37	95.410,40	319.485,97		224.075,57		
4		551	REVESTIMENTO												
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recap))	m2	11.679,81	39,89%	0,29%	0,12%	0,81	3.773,98	9.460,64		5.686,66		
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	6.574,72	29,86%	0,13%	0,04%	0,63	1.236,97	4.142,07		2.905,10		
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	7,90	29,87%	1,15%	0,34%	4.694,95	11.080,08	37.090,11		26.010,03		
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	25.815,40	33,71%	0,34%	0,11%	0,43	3.742,30	11.100,61		7.358,31		
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,90	33,72%	1,88%	0,63%	4.694,95	20.423,04	60.564,86		40.141,82		
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperflamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	380,51	27,05%	3,76%	1,02%	318,18	32.753,45	121.070,67		88.317,22		
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	19,79	26,98%	3,53%	0,95%	5.742,98	30.667,51	113.653,58		82.986,07		
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.246,14	36,13%	22,20%	8,02%	318,46	258.449,40	715.305,73		456.856,33		
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,81	36,08%	20,82%	7,51%	5.742,98	242.066,61	670.837,49		428.770,88		
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	80,78	63,85%	0,77%	0,49%	306,01	15.784,00	24.719,49		8.935,49		
5		557	MEIO-FIO E SARJETA												
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	3.489,64	16,05%	5,99%	0,96%	55,31	30.982,46	193.011,99		162.029,53		
6		558	SERVICIOS DE URBANIZAÇÃO												
	511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	2.076,12	14,36%	0,34%	0,05%	5,34	1.592,39	1.086,47		9.494,08		
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	551,40	13,42%	0,68%	0,09%	39,99	2.959,66	22.050,49		19.090,83		
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	680,82		0,29%		13,94		9.490,63		9.490,63		
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Têtil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENHO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM.	m2	2,00	100,00%	0,35%	0,03%	533,22	1.066,44	11.197,62		10.131,18		
7		552	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO												
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.012,70	11,69%	1,23%	0,14%	39,10	4.627,87	39.596,57		34.968,70		
2		COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	19,00	10,53%	0,15%	0,02%	262,52	525,04	4.987,88		4.462,84		
3		COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	15,00	6,67%	0,15%	0,01%	317,76	317,76	4.766,40		4.448,64		
5		COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	352,19	704,38	704,38		-		
8		COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA Ø500mm - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	4,00	25,00%	0,03%	0,01%	241,93	241,93	967,72		725,79		
8		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS												
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)												
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	185,21	1.111,26	3.518,99		2.407,73		
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	190,27	1.145,82	3.628,43		2.482,61		
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,14%	0,05%	135,21	1.622,52	4.597,14		3.974,62		
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	34,00	35,29%	0,24%	0,08%	226,84	2.722,08	7.712,56		4.990,48		
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	34,00	35,29%	0,18%	0,06%	173,86	2.086,32	5.911,24		3.824,92		
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,07%	0,02%	62,14	745,68	2.112,76		1.367,08		
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	34,00	35,29%	0,13%	0,05%	126,33	1.515,96	4.295,22		2.779,26		
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00		0,48%		7.766,37	-	15.532,74		15.532,74		
	09.03.02A	DAER/PRC	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00		0,01%		400,27	-	400,27		400,27		
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:					% PREVISTO:	15,70%	% EXECUTADO:	28,88%	SOMAS	924.173,71	3.221.814,46	2.297.640,75			
OBSERVAÇÕES:									Valor Total do Contrato:		R\$3.221.814,46				
									Medição Acumulada:		924.173,71				
									Total Anterior:		502.185,81				
									Valor e % executado desta Medição:		R\$421.987,90 13,10%				
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):															
SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA RODRIGO SILIPRANDI CREA PR-28455D				PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-209.781D				PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO							



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:18:00 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:49:27 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25)

Nome do arquivo:

2025091111552503.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
 CONVÊNIO : Nº **489/2024** PAM
 EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**
 CNPJ : **26.499.438/0001-50**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **072/2024** DATA ASSINATURA : **10/09/2024**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.221.814,46**
 SAM : Nº **68**
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **3**
 DATA DA MEDIÇÃO : **25/07/2025**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **05/09/2025**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **31/08/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nº DA LICITAÇÃO: **012/2024**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.429,94	100,00%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-	
2		DRENAGEM	12,69%	40.900,22	14,30%	322.333,38	46.093,12	40.900,22	5.192,90	1,61%
3		BASE / SUB-BASE	13,18%	75.101,52	29,86%	569.713,32	170.137,26	75.101,52	95.035,74	16,68%
4		REVESTIMENTO	21,53%	380.654,40	35,07%	1.767.945,25	619.977,34	376.931,11	243.046,23	13,75%
5		MEIO-FIO E SARJETA	-	-	16,05%	193.011,99	30.982,46	-	30.982,46	16,05%
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	13,57%	266.648,28	36.186,97	-	36.186,97	13,57%
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	12,58%	51.022,95	6.416,98	-	6.416,98	12,58%
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12,21%	5.823,02	22,95%	47.709,35	10.949,64	5.823,02	5.126,62	10,75%
		TOTAL CRONOGRAMA		505.909,10		TOTAL MEDIÇÃO	924.173,71	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		
								502.185,81	421.987,90	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$421.987,90

13,10 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 012/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 3ª MEDIÇÃO ATÉ A 3 ETAPA	% META
META ATÉ 3ª ETAPA =	505.909,10
REALIZADO ATÉ A 3ª ETAPA =	924.173,71 182,68%

META FINANCEIRA ATINGIDA



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:17:32 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:50:02 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:35)


Nome do arquivo:

2025091111553536.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111553536>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ					
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Jul	REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	PARCELA	3	DATA	25/07/2025 - sex
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										SAM	68	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA										Lote	1	Nº	072/2024	Nº	
CNPJ: 26.499.438/0001-50										DATA:	10/09/2024	DATA			
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato			
GLOBAL - LOTE 1															
1		550	SERVICIOS PRELIMINARES												
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-			
2		589	DRENAGEM												
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	745,12	20,02%	0,34%	0,07%	14,51	2.164,89	10.811,70	8.646,81			
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	593,70	21,21%	0,79%	0,17%	43,13	5.432,22	25.606,27	20.174,05			
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	198,00				153,55		30.402,90				
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	314,00	44,59%	1,06%	0,47%	108,76	15.226,40	24.150,64	18.924,24			
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	236,00	8,47%	2,81%	0,24%	383,82	7.676,40	90.581,52	82.905,12			
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	90,00				617,54		55.578,60				
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	25,00	20,00%	1,56%	0,31%	2.005,66	10.028,30	50.141,50	40.113,20			
	CLM380	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	14,29%	0,36%	0,05%	1.646,75	1.646,75	11.527,25	9.880,50			
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/ Pedra de Mão tubo e Ø 80	un	4,00	25,00%	0,35%	0,09%	2.848,34	2.848,34	11.393,36	8.545,02			
	7	COMPOSIÇÃO	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	4,00	50,00%	0,07%	0,04%	534,91	1.069,82	2.139,64	1.069,82			
3		556	BASE / SUB-BASE												
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	1.051,95	29,86%	7,77%	2,32%	237,87	74.726,86	250.227,35	175.500,49			
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1.643,70	29,86%	9,92%	2,96%	194,37	95.410,40	319.485,97	224.075,57			
4		551	REVESTIMENTO												
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recap))	m2	11.679,81	39,89%	0,29%	0,12%	0,81	3.773,98	9.460,64	5.686,66			
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	6.574,72	29,86%	0,13%	0,04%	0,63	1.236,97	4.142,07	2.905,10			
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	7,90	29,87%	1,15%	0,34%	4.694,95	11.080,08	37.090,11	26.010,03			
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	25.815,40	33,71%	0,34%	0,11%	0,43	3.742,30	11.100,61	7.358,31			
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,90	33,72%	1,88%	0,63%	4.694,95	20.423,04	60.564,86	40.141,82			
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperflamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	380,51	27,05%	3,76%	1,02%	318,18	32.753,45	121.070,67	88.317,22			
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	19,79	26,98%	3,53%	0,95%	5.742,98	30.667,51	113.653,58	82.986,07			
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.246,14	36,13%	22,20%	8,02%	318,46	258.449,40	715.305,73	456.856,33			
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,81	36,08%	20,82%	7,51%	5.742,98	242.066,61	670.837,49	428.770,88			
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	80,78	63,85%	0,77%	0,49%	306,01	15.784,00	24.719,49	8.935,49			
5		557	MEIO-FIO E SARJETA												
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	3.489,64	16,05%	5,99%	0,96%	55,31	30.982,46	193.011,99	162.029,53			
6		558	SERVICIOS DE URBANIZAÇÃO												
	511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	2.076,12	14,36%	0,34%	0,05%	5,34	1.592,39	11.086,47	9.494,08			
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	551,40	14,32%	0,68%	0,09%	39,99	2.959,66	22.050,49	19.090,83			
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	680,82		0,29%	0,13%	13,94		9.490,63				
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Têtil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	2,00	9,52%	0,35%	0,03%	533,22	1.066,44	11.197,62	10.131,18			
	1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENHO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM.	m2	2.076,12	14,36%	6,61%	0,95%	102,51	30.568,48	212.823,07	182.254,59			
7		552	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO												
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.012,70	11,69%	1,23%	0,14%	39,10	4.627,87	39.596,57	34.968,70			
	2	COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	19,00	10,53%	0,15%	0,02%	262,52	525,04	4.987,88	4.462,84			
	3	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	15,00	6,67%	0,15%	0,01%	317,76	317,76	4.766,40	4.448,64			
	5	COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	352,19	704,38	704,38	-			
	8	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA Ø500mm - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	4,00	25,00%	0,03%	0,01%	241,93	241,93	967,72	725,79			
8		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS												
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)												
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	185,21	1.111,26	3.518,99	2.407,73			
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	190,27	1.145,82	3.628,43	2.482,61			
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,14%	0,05%	135,21	1.622,52	4.597,14	2.974,62			
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	34,00	35,29%	0,24%	0,08%	226,84	2.722,08	7.712,56	4.990,48			
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	34,00	35,29%	0,18%	0,06%	173,86	2.086,32	5.911,24	3.824,92			
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,07%	0,02%	62,14	745,68	2.112,76	1.367,08			
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	34,00	35,29%	0,13%	0,05%	126,33	1.515,96	4.295,22	2.779,26			
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00		0,48%		7.766,37	-	15.532,74	15.532,74			
	09.03.02A	DAER/PRC	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00		0,01%		400,27	-	400,27	400,27			
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:					% PREVISTO:	15,70%	% EXECUTADO:	28,88%	SOMAS	924.173,71	3.221.814,46	2.297.640,75			
OBSERVAÇÕES:										Valor Total do Contrato:	R\$3.221.814,46				
										Medição Acumulada:	924.173,71				
										Total Anterior:	502.185,81				
										Valor e % executado desta Medição:	R\$421.987,90	13,10%			
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):															
SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA RODRIGO SILIPRANDI CREA PR-28455D				PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-209.781D				PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO							



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:18:00 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:49:27 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25)

Nome do arquivo:

2025091111552503.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
 CONVÊNIO : Nº **489/2024** PAM
 EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**
 CNPJ : **26.499.438/0001-50**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **072/2024** DATA ASSINATURA : **10/09/2024**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.221.814,46**
 SAM : Nº **68**
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **3**
 DATA DA MEDIÇÃO : **25/07/2025**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **05/09/2025**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **31/08/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nº DA LICITAÇÃO: **012/2024**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.429,94	100,00%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-	
2		DRENAGEM	12,69%	40.900,22	14,30%	322.333,38	46.093,12	40.900,22	5.192,90	1,61%
3		BASE / SUB-BASE	13,18%	75.101,52	29,86%	569.713,32	170.137,26	75.101,52	95.035,74	16,68%
4		REVESTIMENTO	21,53%	380.654,40	35,07%	1.767.945,25	619.977,34	376.931,11	243.046,23	13,75%
5		MEIO-FIO E SARJETA	-	-	16,05%	193.011,99	30.982,46	-	30.982,46	16,05%
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	13,57%	266.648,28	36.186,97	-	36.186,97	13,57%
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	12,58%	51.022,95	6.416,98	-	6.416,98	12,58%
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12,21%	5.823,02	22,95%	47.709,35	10.949,64	5.823,02	5.126,62	10,75%
		TOTAL CRONOGRAMA		505.909,10		TOTAL MEDIÇÃO	924.173,71	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		
								502.185,81	421.987,90	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$421.987,90

13,10 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 012/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 3ª MEDIÇÃO ATÉ A 3 ETAPA	% META
META ATÉ 3ª ETAPA =	505.909,10
REALIZADO ATÉ A 3ª ETAPA =	924.173,71 182,68%

META FINANCEIRA ATINGIDA



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:17:32 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:50:02 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:35)


Nome do arquivo:

2025091111553536.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111553536>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ			
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
										PARCELA	3	DATA	25/07/2025 - sex
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Jul		
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	08
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										Lote	1	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA										CNPJ:	26.499.438/0001-50	Nº	072/2024
										DATA:	10/09/2024	Nº	
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 1													
1		550	SERVICIOS PRELIMINARES										
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-	
2		589	DRENAGEM										
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	745,12	20,02%	0,34%	0,07%	14,51	2.164,89	10.811,70	8.646,81	
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	593,70	21,21%	0,79%	0,17%	43,13	5.432,22	25.606,27	20.174,05	
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	198,00		0,94%		153,55		30.402,90		
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	314,00	44,59%	1,06%	0,47%	108,76	15.226,40	24.150,64	18.924,24	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	236,00	8,47%	2,81%	0,24%	383,82	7.676,40	90.581,52	82.905,12	
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	90,00		1,73%		617,54		55.578,60	55.578,60	
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	25,00	20,00%	1,56%	0,31%	2.005,66	10.028,30	50.141,50	40.113,20	
	CLM380	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00		0,36%	0,05%	1.646,75	1.646,75	11.527,25	9.880,50	
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de M50 tubo e 0,80	un	4,00	25,00%	0,35%	0,09%	2.848,34	2.848,34	11.393,36	8.545,02	
7		COMPOSIÇÃO	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	4,00	50,00%	0,07%	0,04%	534,91	1.069,82	2.139,64	1.069,82	
3		556	BASE / SUB-BASE										
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	1.051,95	29,86%	7,77%	2,32%	237,87	74.726,86	250.227,35	175.500,49	
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1.643,70	29,86%	9,92%	2,96%	194,37	95.410,40	319.485,97	224.075,57	
4		551	REVESTIMENTO										
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recap))	m2	11.679,81	39,89%	0,29%	0,12%	0,81	3.773,98	9.460,64	5.686,66	
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	6.574,72	29,86%	0,13%	0,04%	0,63	1.236,97	4.142,07	2.905,10	
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	7,90	29,87%	1,15%	0,34%	4.694,95	11.080,08	37.090,11	26.010,03	
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	25.815,40	33,71%	0,34%	0,11%	0,43	3.742,30	11.100,61	7.358,31	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,90	33,72%	1,88%	0,63%	4.694,95	20.423,04	60.564,86	40.141,82	
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperflamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	380,51	27,05%	3,76%	1,02%	318,18	32.753,45	121.070,67	88.317,22	
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	19,79	26,98%	3,53%	0,95%	5.742,98	30.667,51	113.653,58	82.986,07	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.246,14	36,13%	22,20%	8,02%	318,46	258.449,40	715.305,73	456.856,33	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,81	36,08%	20,82%	7,51%	5.742,98	242.066,61	670.837,49	428.770,88	
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	80,78	63,85%	0,77%	0,49%	306,01	15.784,00	24.719,49	8.935,49	
5		557	MEIO-FIO E SARJETA										
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	3.489,64	16,05%	5,99%	0,96%	55,31	30.982,46	193.011,99	162.029,53	
6		558	SERVICIOS DE URBANIZAÇÃO										
	511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	2.076,12	14,36%	0,34%	0,05%	5,34	1.592,39	11.086,47	9.494,08	
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	551,40	14,32%	0,68%	0,09%	39,99	2.959,66	22.050,49	19.090,83	
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	680,82		0,29%		13,94		9.490,63		
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Têtil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	2,00	9,52%	0,35%	0,03%	533,22	1.066,44	11.197,62	10.131,18	
1		COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENHO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM.	m2	2.076,12	14,36%	6,61%	0,95%	102,51	30.568,48	212.823,07	182.254,59	
7		552	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO										
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.012,70	11,69%	1,23%	0,14%	39,10	4.627,87	39.596,57	34.968,70	
2		COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	19,00	10,53%	0,15%	0,02%	262,52	525,04	4.987,88	4.462,84	
3		COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	15,00	6,67%	0,15%	0,01%	317,76	317,76	4.766,40	4.448,64	
5		COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	352,19	704,38	704,38	-	
8		COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA Ø500mm - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	4,00	25,00%	0,03%	0,01%	241,93	241,93	967,72	725,79	
8		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)										
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	185,21	1.111,26	3.518,99	2.407,73	
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	190,27	1.145,82	3.628,43	2.482,61	
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,14%	0,05%	135,21	1.622,52	4.597,14	2.974,62	
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	34,00	35,29%	0,24%	0,08%	226,84	2.722,08	7.712,56	4.990,48	
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	34,00	35,29%	0,18%	0,06%	173,86	2.086,32	5.911,24	3.824,92	
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,07%	0,02%	62,14	745,68	2.112,76	1.367,08	
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	34,00	35,29%	0,13%	0,05%	126,33	1.515,96	4.295,22	2.779,26	
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00		0,48%		7.766,37	-	15.532,74	15.532,74	
	09.03.02A	DAER/PRC	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00		0,01%		400,27	-	400,27	400,27	
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:					% PREVISTO:	15,70%	% EXECUTADO:	28,88%	SOMAS	924.173,71	3.221.814,46	2.297.640,75	
OBSERVAÇÕES:										Valor Total do Contrato:	R\$3.221.814,46		
										Medição Acumulada:	924.173,71		
										Total Anterior:	502.185,81		
										Valor e % executado desta Medição:	R\$421.987,90	13,10%	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):													
SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA RODRIGO SILIPRANDI CREA PR-28455D				PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-209.781D				PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO					



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:18:00 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:49:27 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25)

Nome do arquivo:

2025091111552503.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
 CONVÊNIO : Nº **489/2024** PAM
 EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**
 CNPJ : **26.499.438/0001-50**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **072/2024** DATA ASSINATURA : **10/09/2024**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.221.814,46**
 SAM : Nº **68**
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **3**
 DATA DA MEDIÇÃO : **25/07/2025**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **05/09/2025**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **31/08/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nº DA LICITAÇÃO: **012/2024**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.429,94	100,00%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-	
2		DRENAGEM	12,69%	40.900,22	14,30%	322.333,38	46.093,12	40.900,22	5.192,90	1,61%
3		BASE / SUB-BASE	13,18%	75.101,52	29,86%	569.713,32	170.137,26	75.101,52	95.035,74	16,68%
4		REVESTIMENTO	21,53%	380.654,40	35,07%	1.767.945,25	619.977,34	376.931,11	243.046,23	13,75%
5		MEIO-FIO E SARJETA	-	-	16,05%	193.011,99	30.982,46	-	30.982,46	16,05%
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	13,57%	266.648,28	36.186,97	-	36.186,97	13,57%
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	12,58%	51.022,95	6.416,98	-	6.416,98	12,58%
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12,21%	5.823,02	22,95%	47.709,35	10.949,64	5.823,02	5.126,62	10,75%
TOTAL CRONOGRAMA				505.909,10		TOTAL MEDIÇÃO	924.173,71	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		
								502.185,81	421.987,90	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$421.987,90

13,10 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 012/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 3ª MEDIÇÃO ATÉ A 3 ETAPA	% META
META ATÉ 3ª ETAPA =	505.909,10
REALIZADO ATÉ A 3ª ETAPA =	924.173,71 182,68%

META FINANCEIRA ATINGIDA



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:17:32 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:50:02 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:35)

Nome do arquivo:

2025091111553536.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111553536>