

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|---------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 2 | 2025 | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA KM 38 AO KM 40 Esta intervenção está em andamento | Contrato 90/2025 | 360 | 04/08/2025 | R\$ 909.000,00 | 76,54% |

Nº2/2025
Data Inicial: 04/08/2025

**PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA KM 38
AO KM 40**

R\$ 909.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9454

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*4**61** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*4**61** | Orçamento | Sim |
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*4**61** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 04*.9*.5**-56 | ART (CREA) | 17**2*5**75**0 | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base | | | | 3274 | R\$ 1.225.694,22 | 04/08/2025 | |
| Contrato | 90 | 2025 | 95.589.289/0001-32 | 3275 | R\$ 909.000,00 | 04/08/2025 | 76,54% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 3276 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 06/08/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 90/2025 | 10,33% |
| 3304 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 04/09/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 90/2025 | 25,16% |
| 3343 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 07/10/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 90/2025 | 26,00% |
| 3364 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 25/11/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 90/2025 | 28,00% |
| 3390 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 17/12/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 90/2025 | 70,32% |
| 3423 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 30/01/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 90/2025 | 70,50% |
| 3476 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 02/03/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 90/2025 | 76,54% |

Nº2/2025
Data Inicial: 04/08/2025

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA KM 38 AO KM 40

Documentos

R\$ 909.000,00

















