

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2025	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA KM 38 AO KM 40 <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 90/2025	360	04/08/2025	R\$ 909.000,00	26,00%

Nº2/2025  
Data Inicial: 04/08/2025

# PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA KM 38 AO KM 40

R\$ 909.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9454

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**61**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**61**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**61**	Fiscalização	Sim
CPF	04*.9*.5**-56	ART (CREA)	17**2*5**75**0	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3274	R\$ 1.225.694,22	04/08/2025	
Contrato 90		2025	95.589.289/0001-32	3275	R\$ 909.000,00	04/08/2025	26,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3276	Medição	1	Jurisdicionado	06/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	10,33%
3304	Medição	2	Jurisdicionado	04/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	25,16%
3343	Medição	3	Jurisdicionado	07/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	26,00%

Nº2/2025  
Data Inicial: 04/08/2025

# PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA KM 38 AO KM 40

Documentos

R\$ 909.000,00

















