

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2025	OBRA DE REFORMA SALA RODOVIÁRIA Esta intervenção foi concluída	Contrato 83/2025	90	28/04/2025	R\$ 67.900,00	100,00%

Nº3/2025
Data Inicial: 28/04/2025

OBRA DE REFORMA SALA RODOVIÁRIA

R\$ 67.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

43530

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3121	2025	11/06/2025	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	4061	01/07/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
25/01/2026	83/2025	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*4**81**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*4**81**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	17**2*2**15**	Execução de Obra	Sim
CPF	04*.0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*2**59**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001364	R\$ 77.913,28	18/02/2025	
Contrato	83	2025	76.995.414/0001-60	9001365	R\$ 67.900,00	04/04/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001366	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2025	33,21%

9001378	Medição	2	Jurisdicionado	11/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2025	100,00%
9001379	Conclusão	3	Jurisdicionado	19/08/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900237039276					

Nº3/2025
Data Inicial: 28/04/2025

OBRA DE REFORMA SALA RODOVIÁRIA

Documentos

R\$ 67.900,00















