

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2025	pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 25.633,11m2 Esta intervenção está em andamento	Contrato 87/2024	360	02/06/2025	R\$ 3.192.912,72	100,00%
3	2025	pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 25.633,11m2 Esta intervenção está em andamento	Aditivo 1/2025	360	02/06/2025	R\$ 3.192.912,72	100,00%
3	2025	pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 25.633,11m2 Esta intervenção está em andamento	Aditivo 2/2025	360	02/06/2025	R\$ 3.192.912,72	100,00%

Nº3/2025
Data Inicial: 02/06/2025

**pavimentação asfáltica de vias urbanas em
CBUQ, 25.633,11m²**

R\$ 3.192.912,72

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136778; 136800; 136802; 136813; 137005; 137019; 137030; 137037; 137043; 137047; 137051; 137052; 142831

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
12887	2024	02/06/2025	12261
12888	2024	02/06/2025	12261
10261	2025	01/10/2025	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	02/06/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*5**79**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*5**79**	Orçamento	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*5**79**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*7**31**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9998	R\$ 3.192.912,72	25/11/2024	
Contrato	87	2024	76.995.455/0001-56	9999	R\$ 3.192.912,72	25/11/2024	100,00%
Aditivo	1	2025	76.995.455/0001-56	10019	R\$ 277.328,61	15/05/2025	100,00%
Aditivo	2	2025	76.995.455/0001-56	10133	R\$ 165.869,93	18/11/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10000	Medição	1	Jurisicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	16,36%
10018	Medição	2	Jurisicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	16,36%

10042	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10043	Medição	4	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2025	3,08%
10059	Medição	5	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10086	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10111	Medição	7	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10134	Medição	8	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10152	Medição	9	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10177	Medição	10	Jurisdicionado	16/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	100,00%
10184	Medição	11	Jurisdicionado	16/02/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2025	100,00%
10185	Medição	12	Jurisdicionado	16/02/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2025	100,00%
10194	Medição	13	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2025	100,00%
10219	Medição	14	Jurisdicionado	01/04/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2025	100,00%

Nº3/2025
Data Inicial: 02/06/2025

**pavimentação asfáltica de vias urbanas em
CBUQ, 25.633,11m²**

Documentos

R\$ 3.192.912,72

planilha de aditivo

Data de referência 18-nov-25

BDI (Já incluso no orçamento) 24,23%

ORÇAMENTO

R\$ 165.869,93

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

ADITIVO 02 - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

Nº do contrato

ct 87-2024 / CE 7/2024


ART de Orçamento Nº

1720245477997

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	CÓDIGO DER
				UNITARIO	TOTAL		
1	BASE / SUB-BASE	0	0,00	0,00	0,00		
1.1	Brita Graduada	M3	137,94	237,87	32.811,78		531000A
1.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	M3	321,39	194,37	62.468,57		531350
2	REVESTIMENTO	0	0,00	0,00	0,00		
2.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	M2	149,85	0,63	94,41		560100A
2.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	TON	0,17	4.694,95	798,14		589420A
3	MEIO-FIO E SARJETA	0	0,00	0,00	0,00		
3.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	M	55,31	284,80	15.752,29		810250D
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	0	0,00	0,00	0,00		
4.1	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	227,10	27,82	6.317,92		810250E
4.2	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	M3	992,42	39,99	39.686,87		520100F
4.3	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	43,22	135,30	5.847,67		834909
4.4	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENAL	m2	17,22	103,06	1.774,69		1
4.5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
4.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)	unid	1,00	317,59	317,59		3
				TOTAL	165.869,93		

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Coronel Vivida - PRCarimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:18-nov-25
Data

BDI 24,23%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ						
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop			
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										PARCELA	2	DATA	01/08/2025 - sex			
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:					
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA										Nº	087/2024	Nº				
CÓDIGO SAM MUNIC.: 75										DATA:	25/11/2024	DATA				
MÉDIA										ORÇAMENTO						
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato				
GLOBAL - LOTE 1																
1	512000	DER	S50 SERVIÇOS PRELIMINARES	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)				
	00051	ORSE	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-				
2	400300	DER	S54 TERRAPLENAGEM	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-				
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-				
3	600300	DER	S58 DRENAGEM	m3	649,12	0,29%	0,29%	14,51	-	-	9.418,73	9.418,73				
	601200	DER	Reatero e apiloamento mecânico	m	467,29	0,63%	0,63%	43,13	-	-	20.154,22	20.154,22				
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m3	49,00	0,17%	0,17%	108,76	-	-	5.329,24	5.329,24				
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	120,00	1,44%	1,44%	383,82	-	-	46.058,40	46.058,40				
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00	4,88%	4,88%	617,54	-	-	154.389,00	154.389,00				
	BLS4150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	0,14%	2.201,38	4.402,76	33.020,70	28.617,94				
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	0,43%	0,43%	1.944,68	-	-	13.612,76	13.612,76				
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44				
4	531000A	DER/PRC	S56 BASE / SUB-BASE	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70				
	531350	DER	Brita Graduada	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70				
5	PAV-089	DER/PRC	S51 REVESTIMENTO	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20				
	560100A	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51				
	589420A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28				
	5601100A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	30.821,93	69,55%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18				
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32				
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47				
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76				
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACQ 4 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03				
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45				
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53				
6	810250D	DER/PRC	S57 MEIO-FIO E SARJETA	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51				
	COMP_71_1_02	PM_75	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,31	2.031,16				
7	810250E	DER/PRC	S58 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-				
	100576B	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84				
	520100F	DER/PRC	Atorro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75				
	534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colcho de areia	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.849,60	46.794,36				
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=8cm - com colcho de areia	m2	43,70	0,16%	0,16%	0,12%	120,17	-	5.251,43	5.251,43				
	98504	SINAPI	Plantaio de Grama em placas	m2	473,72	0,21%	0,21%	0,13%	13,94	-	6.603,66	6.603,66				
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	m2	23,00	0,38%	0,38%	0,29%	533,22	-	12.264,06	12.264,06				
	834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59				
	COMP_71_1_03	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESURA 6 CM;	m2	1.326,06	-	4,28%	-	103,06	-	136.663,74	136.663,74				
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESURA 8 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-				
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93				
8	822000	DER	S52 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02				
	COMP_71_1_06	PM_75	Faixa de Sinalização Horizontal c/brita resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	un	14,00	0,12%	0,12%	0,03%	262,35	-	3.672,90	3.672,90				
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03				
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,03%	0,03%	0,00%	352,03	-	1.056,09	1.056,09				
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVOS/DOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00	0,05%	0,05%	0,00%	241,76	-	1.450,56	1.450,56				
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,07%	0,07%	0,00%	745,86	-	2.237,58	2.237,58				
11			S53 ENSAIOS TECNOLÓGICOS	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-				
	74022/27	SINAPI	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52				
	09.04.04	DAER	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08				
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32				
	09.05.02	DAER	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68				
	09.04.01	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96				
	09.01.18	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96				
			Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-				
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :									% PREVISTO :	16,43%	% EXECUTADO :	58,75%	SOMAS	1.875.686,09	3.192.912,72	1.317.226,62
OBSERVAÇÕES :										Valor Total do Contrato:		R\$3.192.912,72				
										Medição Acumulada:		1.875.686,09				
										Total Anterior:		522.509,81				
										Valor e % executado desta Medição :		R\$1.353.176,28 42,38 %				
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):																
 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON-04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR																
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D																

boletim de medicao 01 aditivo

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

25-nov-24 a 1-ago-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

Nº do contrato

ct 87-2024

/ CE 7/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
TERRAPLANAGEM								
	Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte	m3		347,52				
BASE / SUB-BASE								
	Brita Graduada	m³		498,40				
	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m³		193,95				
REVESTIMENTO								
	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m²		3.561,32				
	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton		4,27				
	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton		138,72				
	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton		7,22				
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								
	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m²		265,02	218,18	218,18	8.530,84	
ENSAIOS TECNOLÓGICOS								
	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	und		1,00				
	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	und		1,00				
	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	und		1,00				
	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	und		1,00				
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	und		1,00				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

1-ago-25

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	8.530,84	8.530,84



Douglas Cristian Strapazon
Engenheiro Civil
CREA - PR 205761/D

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZON:
04103271906
Eu sou o autor deste
documento
Coronel Vivida - PR

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 N° do contrato ct 87-2024 / CE 7/2024



Agente Promotor / Proponente



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR



Empreendimento Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71



ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	TERRAPLANAGEM								100,00	
2	BASE / SUB-BASE								100,00	
3	REVESTIMENTO								100,00	
4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					8.530,84		8.530,84	100,00	82,33
5	ENSAIOS TECNOLÓGICOS								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS						8.530,84		8.530,84	100,00	3,08
TOTAIS NO PERÍODO						8.530,84		8.530,84		3,08



1-ago-25


PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ							
 LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Agosto	REGIONAL		Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO		Amsop
										Mês	Agosto	PARCELA	2	DATA	01/08/2025 - sex		
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA			CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	71	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:								
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			Lote	1	Nº	087/2024	DATA:		25/11/2024							
FIRMA EMPREITEIRA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA			CNPJ:	26.499.438/0001-50		DATA:		25/11/2024								
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO							
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato					
GLOBAL - LOTE 1																	
1	512000	DER	SERVIÇOS PRELIMINARES	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)					
	00051	ORSE	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-					
2	400300	DER	TERRAPLENAGEM	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-					
	520100B	DER/PRC	Destocamento árvores diam. > 30cm	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-					
3	600300	DER	DRENAGEM	m3	649,12	0,29%	0,29%	0,29%	14,51	-	9.418,73	9.418,73					
	601200	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m	467,29	0,63%	0,63%	0,63%	43,13	-	20.154,22	20.154,22					
	610400A	DER/PRC	Reatero e apiloamento mecânico	m3	49,00	0,17%	0,17%	0,17%	108,76	-	5.329,24	5.329,24					
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	120,00	1,44%	1,44%	1,44%	383,82	-	46.058,40	46.058,40					
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00	4,84%	4,84%	4,84%	617,54	-	154.389,00	154.389,00					
	BLS4150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	0,14%	2.201,38	4.402,76	33.020,70	28.617,94					
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	0,43%	0,43%	0,43%	1.944,68	-	13.612,76	13.612,76					
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44					
4	531000A	DER/PRC	BASE / SUB-BASE	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70					
	531350	DER	Brita Graduada	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70					
5	PAV-089	DER/PRC	REVESTIMENTO	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20					
	560100A	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51					
	589420A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28					
	561100A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	30.821,93	69,55%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18					
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32					
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47					
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76					
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACQ 4 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03					
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45					
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53					
6	810250D	DER/PRC	MEIO-FIO E SARJETA	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51					
	COMP_71_1_02	PM_75	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,31	2.031,16					
7	810250E	DER/PRC	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-					
	100576B	DER/PRC	Fincadilha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84					
	520100F	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75					
	534906A	DER/PRC	Atorro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+trans+compact) - Passeio	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.849,60	46.794,36					
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colcho de areia	m2	43,70	0,16%	0,16%	0,16%	120,17	-	5.251,43	5.251,43					
	98504	SINAPI	Paver ou Bloket e=8cm - com colcho de areia	m2	473,72	0,21%	0,21%	0,21%	13,94	-	6.603,66	6.603,66					
	605000G	DER/PRC	Planto de Grama em placas	m2	23,00	0,38%	0,38%	0,38%	533,22	-	12.264,06	12.264,06					
	834909	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59					
	COMP_71_1_03	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	1.326,06	4,28%	4,28%	4,28%	103,06	-	136.663,74	136.663,74					
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-					
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 8 CM;	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93					
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93					
8	822000	DER	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02					
	COMP_71_1_06	PM_75	Faixa de Sinalização Horizontal c/brita resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	un	14,00	0,12%	0,12%	0,12%	262,35	-	3.672,90	3.672,90					
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03					
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,03%	0,03%	0,03%	352,03	-	1.056,09	1.056,09					
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVOS/DOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00	0,05%	0,05%	0,05%	241,76	-	1.450,56	1.450,56					
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,07%	0,07%	0,07%	745,86	-	2.237,58	2.237,58					
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (INDICATIVA ROTA DE CAMINHÕES) (1,0x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,07%	0,07%	0,07%	745,86	-	2.237,58	2.237,58					
11			ENSAIOS TECNOLÓGICOS	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-					
	74022/27	SINAPI	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52					
	09.04.04	DAER	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08					
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32					
	09.05.02	DAER	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68					
	09.04.01	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96					
	09.01.18	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96					
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-					
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :									% PREVISTO :	16,43%	% EXECUTADO :	58,75%	SOMAS	1.875.686,09	3.192.912,72	1.317.226,62	
OBSERVAÇÕES :										Valor Total do Contrato:		R\$3.192.912,72					
										Medição Acumulada:		1.875.686,09					
										Total Anterior:		522.509,81					
										Valor e % executado desta Medição :		R\$1.353.176,28 42,38 %					
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):																	
 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON-04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR																	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ											
 LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês		Agosto		REGIONAL		Francisco Beltrão (P.A.)		ASSOCIAÇÃO		Amsop	
										Município:		CORONEL VIVIDA		CÓDIGO SAM MUNIC.:		75		PARCELA		2	
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										Mês		Agosto		CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:					
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA										Lote		1		Nº		087/2024					
CNPJ: 26.499.438/0001-50										DATA:		25/11/2024		DATA							
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO											
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato									
GLOBAL - LOTE 1																					
1	512000	DER	S50 SERVIÇOS PRELIMINARES	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)									
	00051	ORSE	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-									
			PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTELETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-									
2	400300	DER	S54 TERRAPLENAGEM	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-									
	520100B	DER/PRC	Destocamento árvores diam. > 30cm	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-									
3	600300	DER	S59 DRENAGEM	m3	649,12	0,29%	0,29%	0,29%	14,51	-	9.418,73	9.418,73									
	601200	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	467,29	0,63%	0,63%	0,63%	43,13	-	20.154,22	20.154,22									
	610400A	DER/PRC	Reatero e apiloamento mecânico	m	49,00	0,17%	0,17%	0,17%	108,76	-	5.329,24	5.329,24									
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	120,00	1,44%	1,44%	1,44%	383,82	-	46.058,40	46.058,40									
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00	4,88%	4,88%	4,88%	617,54	-	154.389,00	154.389,00									
	BLS4150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	0,14%	2.201,38	4.402,76	33.020,70	28.617,94									
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	0,43%	0,43%	0,43%	1.944,68	-	13.612,76	13.612,76									
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44									
4	531000A	DER/PRC	S56 BASE / SUB-BASE	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70									
	531350	DER	Brita Graduada	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70									
5	PAV-089	DER/PRC	S51 REVESTIMENTO	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20									
	560100A	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recapae)	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51									
	589420A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28									
	561100A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	30.821,93	69,55%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18									
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32									
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47									
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76									
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACQ 4 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03									
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45									
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53									
6	810250D	DER/PRC	S57 MEIO-FIO E SARJETA	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51									
	COMP_71_1_02	PM_75	RETRABADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,31	2.031,16									
7	810250E	DER/PRC	S58 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-									
	100576B	DER/PRC	Fincadilha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84									
	520100F	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75									
	534906A	DER/PRC	Atorro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+trans+compact) - Passeio	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.849,60	46.794,36									
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colcho de areia	m2	43,70	0,16%	0,16%	0,16%	120,17	-	5.251,43	5.251,43									
	98504	SINAPI	Paver ou Bloket e=8cm - com colcho de areia	m2	473,72	0,21%	0,21%	0,21%	13,94	-	6.603,66	6.603,66									
	605000G	DER/PRC	Planto de Grama em placas	m2	23,00	0,38%	0,38%	0,38%	533,22	-	12.264,06	12.264,06									
	834909	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59									
	COMP_71_1_03	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	1.326,06	4,28%	4,28%	4,28%	103,06	-	136.663,74	136.663,74									
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESURA 6 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-									
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESURA 8 CM;	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93									
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93									
8	822000	DER	S52 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02									
	COMP_71_1_06	PM_75	Faixa de Sinalização Horizontal c/brita resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	un	14,00	0,12%	0,12%	0,12%	262,35	-	3.672,90	3.672,90									
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03									
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,03%	0,03%	0,03%	352,03	-	1.056,09	1.056,09									
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVOS/VEICULO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00	0,05%	0,05%	0,05%	241,76	-	1.450,56	1.450,56									
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,07%	0,07%	0,07%	745,86	-	2.237,58	2.237,58									
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (INDICATIVA ROTA DE CAMINHÕES) (1,0x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,07%	0,07%	0,07%	745,86	-	2.237,58	2.237,58									
11			S53 ENSAIOS TECNOLÓGICOS	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-									
	74022/27	SINAPI	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52									
	09.04.04	DAER	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08									
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32									
	09.05.02	DAER	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68									
	09.04.01	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96									
	09.01.18	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96									
			Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-									
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :									% PREVISTO :	16,43%	% EXECUTADO :	58,75%	SOMAS	1.875.686,09	3.192.912,72	1.317.226,62					
OBSERVAÇÕES :										Valor Total do Contrato:		R\$3.192.912,72									
										Medição Acumulada:		1.875.686,09									
										Total Anterior:		522.509,81									
										Valor e % executado desta Medição :		R\$1.353.176,28 42,38 %									
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):																					
 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON-04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR																					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D																					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ											
 LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês		Agosto		REGIONAL		Francisco Beltrão (P.A.)		ASSOCIAÇÃO		Amsop	
										MUNICÍPIO:		CORONEL VIVIDA		CÓDIGO SAM MUNIC.:		75		PARCELA		2	
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										Mês		Agosto		CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:					
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA										Lote		1		Nº		087/2024					
CNPJ: 26.499.438/0001-50										DATA:		25/11/2024		DATA							
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO											
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato									
GLOBAL - LOTE 1																					
1	512000	DER	S50 SERVIÇOS PRELIMINARES	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)									
	00051	ORSE	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-									
			PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTELETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-									
2	400300	DER	S54 TERRAPLENAGEM	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-									
	520100B	DER/PRC	Destocamento árvores diam. > 30cm	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-									
3	600300	DER	S59 DRENAGEM	m3	649,12	0,29%	0,29%	14,51	-	-	9.418,73	9.418,73									
	601200	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	467,29	0,63%	0,39%	43,13	-	-	20.154,22	20.154,22									
	610400A	DER/PRC	Reatero e apiloamento mecânico	m	49,00	0,17%	0,17%	108,76	-	-	5.329,24	5.329,24									
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	120,00	1,44%	0,17%	383,82	-	-	46.058,40	46.058,40									
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00	4,84%	0,19%	617,54	-	-	154.389,00	154.389,00									
	BLS4150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	2.201,38	4.402,76	4.402,76	28.617,94	28.617,94									
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	0,43%	0,43%	1.944,68	-	-	13.612,76	13.612,76									
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44									
4	531000A	DER/PRC	S56 BASE / SUB-BASE	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70									
	531350	DER	Brita Graduada	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70									
5	PAV-089	DER/PRC	S51 REVESTIMENTO	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20									
	560100A	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recapae)	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51									
	589420A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28									
	5601100A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	30.821,93	69,59%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18									
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32									
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47									
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76									
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACQ 4 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03									
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45									
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53									
6	810250D	DER/PRC	S57 MEIO-FIO E SARJETA	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51									
	COMP_71_1_02	PM_75	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,31	2.031,16									
7	810250E	DER/PRC	S58 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-									
	100576B	DER/PRC	Fincadilha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84									
	520100F	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75									
	534906A	DER/PRC	Atorro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+trans+compact) - Passeio	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.899,60	46.794,36									
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colcho de areia	m2	43,70	0,16%	0,16%	0,12%	120,17	-	5.251,43	5.251,43									
	98504	SINAPI	Paver ou Bloket e=8cm - com colcho de areia	m2	473,72	0,21%	0,21%	0,15%	13,94	-	6.603,66	6.603,66									
	605000G	DER/PRC	Planto de Grama em placas	m2	23,00	0,38%	0,38%	0,28%	533,22	-	12.264,06	12.264,06									
	834909	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59									
	COMP_71_1_03	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	1.326,06	4,28%	4,28%	0,17%	103,06	-	136.663,74	136.663,74									
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESURA 6 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-									
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESURA 8 CM;	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93									
	COMP_71_1_06	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-									
8	822000	DER	S52 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02									
	COMP_71_1_07	PM_75	Faixa de Sinalização Horizontal c/brita resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	un	14,00	0,12%	0,12%	0,03%	262,35	-	3.672,90	3.672,90									
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03									
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,03%	0,03%	0,03%	352,03	-	1.056,09	1.056,09									
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVOS/DOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00	0,05%	0,05%	0,05%	241,76	-	1.450,56	1.450,56									
	COMP_71_1_11	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,07%	0,07%	0,07%	745,86	-	2.237,58	2.237,58									
	COMP_71_1_12	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (INDICATIVA ROTA DE CAMINHÕES) (1,0x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-									
	74022/27	SINAPI	S53 ENSAIOS TECNOLÓGICOS	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52									
	09.04.04	DAER	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08									
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32									
	09.05.02	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68									
	09.04.01	DAER	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96									
	09.01.18	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68									
			Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96									
			Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-									
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :									% PREVISTO :	16,43%	% EXECUTADO :	58,75%	SOMAS	1.875.686,09	3.192.912,72	1.317.226,62					
OBSERVAÇÕES :										Valor Total do Contrato:		R\$3.192.912,72									
										Medição Acumulada:		1.875.686,09									
										Total Anterior:		522.509,81									
										Valor e % executado desta Medição :		R\$1.353.176,28 42,38 %									
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):																					
 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON-04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR																					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D																					


 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ						
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop			
										PARCELA	2	DATA	01/08/2025 - sex			
										Mês	Agosto					
										PARCELA	2	DATA	01/08/2025 - sex			
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										CÓDIGO SAM MUNIC.: 75						
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										CONTRATO EMPREITADA:						
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA										CNPJ: 26.499.438/0001-50						
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO						
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato				
GLOBAL - LOTE 1																
1	512000	DER	S50 SERVIÇOS PRELIMINARES	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)				
	00051	ORSE	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-				
2	400300	DER	S54 TERRAPLENAGEM	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-				
	520100B	DER/PRC	Destocamento árvores diam. > 30cm	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-				
3	600300	DER	S59 DRENAGEM	m3	649,12	0,29%	0,29%	0,29%	14,51	-	9.418,73	9.418,73				
	601200	DER	Reatero e apiloamento mecânico	m	467,29	0,63%	0,63%	0,63%	43,13	-	20.154,22	20.154,22				
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m3	49,00	0,17%	0,17%	0,17%	108,76	-	5.329,24	5.329,24				
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	120,00	1,44%	1,44%	1,44%	383,82	-	46.058,40	46.058,40				
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00	4,84%	4,84%	4,84%	617,54	-	154.385,00	154.385,00				
	BLS4150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	0,14%	2.201,38	4.402,76	33.020,70	28.617,94				
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	0,43%	0,43%	0,43%	1.944,68	-	13.612,76	13.612,76				
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE e ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44				
4	531000A	DER/PRC	S56 BASE / SUB-BASE	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70				
	531350	DER	Brita Graduada	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70				
5	PAV-089	DER/PRC	S51 REVESTIMENTO	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20				
	560100A	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recapae)	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51				
	589420A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28				
	561100A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	30.821,93	69,55%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18				
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32				
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47				
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76				
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACQ 4 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03				
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45				
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53				
6	810250D	DER/PRC	S57 MEIO-FIO E SARJETA	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51				
	COMP_71_1_02	PM_75	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,71	2.031,16				
7	810250E	DER/PRC	S58 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-				
	100576B	DER/PRC	Fincadilha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84				
	520100F	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75				
	534906A	DER/PRC	Atorro c/ mat. de jazida (escav 1º CAT+trans+compact) - Passeio	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.849,60	46.794,36				
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colcho de areia	m2	43,70	0,16%	0,16%	0,16%	120,17	-	5.251,43	5.251,43				
	98504	SINAPI	Paver ou Bloket e=8cm - com colcho de areia	m2	473,72	0,21%	0,21%	0,21%	13,94	-	6.603,66	6.603,66				
	605000G	DER/PRC	Planto de Grama em placas	m2	23,00	0,38%	0,38%	0,38%	533,22	-	12.264,06	12.264,06				
	834909	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59				
	COMP_71_1_03	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	1.326,06	4,28%	4,28%	4,28%	103,06	-	136.663,74	136.663,74				
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESURA 6 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-				
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESURA 8 CM;	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93				
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93				
8	822000	DER	S52 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02				
	COMP_71_1_06	PM_75	Faixa de Sinalização Horizontal c/brita resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	un	14,00	0,12%	0,12%	0,12%	262,35	-	3.672,90	3.672,90				
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03				
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,03%	0,03%	0,03%	352,03	-	1.056,09	1.056,09				
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVOS/DOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00	0,05%	0,05%	0,05%	241,76	-	1.450,56	1.450,56				
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,07%	0,07%	0,07%	745,86	-	2.237,58	2.237,58				
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (INDICATIVA ROTA DE CAMINHÕES) (1,0x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,07%	0,07%	0,07%	745,86	-	2.237,58	2.237,58				
11			S53 ENSAIOS TECNOLÓGICOS	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-				
	74022/27	SINAPI	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52				
	09.04.04	DAER	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08				
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32				
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68				
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96				
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-				
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :									% PREVISTO :	16,43%	% EXECUTADO :	58,75%	SOMAS	1.875.686,09	3.192.912,72	1.317.226,62
OBSERVAÇÕES :										Valor Total do Contrato:		R\$3.192.912,72				
										Medição Acumulada:		1.875.686,09				
										Total Anterior:		522.509,81				
										Valor e % executado desta Medição :		R\$1.353.176,28 42,38 %				
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):																
 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON-04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR																
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D																

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ			
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										PARCELA	2	DATA	01/08/2025 - sex
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:		
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA										Nº	087/2024	Nº	
CNPJ: 26.499.438/0001-50										DATA:	25/11/2024	DATA	
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 1													
1	512000	DER	S50 SERVIÇOS PRELIMINARES	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)	
	00051	ORSE	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-	
2	400300	DER	S54 TERRAPLENAGEM	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-	
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-	
3	600300	DER	S59 DRENAGEM	m3	649,12	0,29%	0,29%	0,29%	14,51	-	9.418,73	9.418,73	
	601200	DER	Reatero e apiloamento mecânico	m	467,29	0,63%	0,63%	0,63%	43,13	-	20.154,22	20.154,22	
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m3	49,00	0,17%	0,17%	0,17%	108,76	-	5.329,24	5.329,24	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	120,00	1,44%	1,44%	1,44%	383,82	-	46.058,40	46.058,40	
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00	4,88%	4,88%	4,88%	617,54	-	154.389,00	154.389,00	
	BLS4150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	0,14%	2.201,38	4.402,76	33.020,70	28.617,94	
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	0,43%	0,43%	0,43%	1.944,68	-	13.612,76	13.612,76	
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44	
4	531000A	DER/PRC	S56 BASE / SUB-BASE	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70	
	531350	DER	Brita Graduada	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70	
5	PAV-089	DER/PRC	S51 REVESTIMENTO	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20	
	560100A	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51	
	589420A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28	
	561100A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	30.821,93	69,55%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32	
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47	
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACQ 4 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45	
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53	
6	810250D	DER/PRC	S57 MEIO-FIO E SARJETA	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51	
	COMP_71_1_02	PM_75	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,31	2.031,16	
7	810250E	DER/PRC	S58 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-	
	100576B	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84	
	520100F	DER/PRC	Atorro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75	
	534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.899,60	46.794,36	
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia	m2	43,70	0,16%	0,16%	0,16%	120,17	-	5.251,43	5.251,43	
	98504	SINAPI	Planto de Grama em placas	m2	473,72	0,21%	0,21%	0,21%	13,94	-	6.603,66	6.603,66	
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	m2	23,00	0,38%	0,38%	0,38%	533,22	-	12.264,06	12.264,06	
	834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59	
	COMP_71_1_03	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESURA 6 CM;	m2	1.326,06	-	4,28%	-	103,06	-	136.663,74	136.663,74	
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESURA 8 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-	
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93	
8	822000	DER	S52 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02	
	COMP_71_1_06	PM_75	Faixa de Sinalização Horizontal c/brita resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	un	14,00	0,12%	0,12%	0,12%	262,35	-	3.672,90	3.672,90	
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03	
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,03%	0,03%	0,03%	352,03	-	1.056,09	1.056,09	
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVOS/DOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00	0,05%	0,05%	0,05%	241,76	-	1.450,56	1.450,56	
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,07%	0,07%	0,07%	745,86	-	2.237,58	2.237,58	
11			S53 ENSAIOS TECNOLÓGICOS	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-	
	74022/27	SINAPI	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52	
	09.04.04	DAER	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08	
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32	
	09.05.02	DAER	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68	
	09.04.01	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96	
	09.01.18	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96	
			Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-	
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :									% PREVISTO :	16,43%	% EXECUTADO :	58,75%	
									SOMAS	1.875.686,09	3.192.912,72	1.317.226,62	
OBSERVAÇÕES :										Valor Total do Contrato:	R\$3.192.912,72		
										Medição Acumulada:	1.875.686,09		
										Total Anterior:	522.509,81		
										Valor e % executado desta Medição :	R\$1.353.176,28	42,38 %	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):										 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON-04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA						ESTADO DO PARANÁ							
 LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021						Mês	Fev	REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
						PARCELA	3	DATA	16/02/2026 - seg				
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	71	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:						
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Lote	1	Nº	087/2024	Nº							
FIRMA EMPREITEIRA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50	DATA:	25/11/2024	DATA							
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS						ORÇAMENTO							
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Infla. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 1													
1	512000	DER	SERVIÇOS PRELIMINARES	m3	6,84	-	0,01%	-	91,86	628,32	628,32	-	
	00051	ORSE	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	un	1,00	-	0,11%	-	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-	
			PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	0,11%	-	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-	
2	400300	DER	TERRAPLENAGEM	un	10,00	-	0,02%	-	61,84	618,40	618,40	-	
	520100B	DER/PRC	Destacamento árvores diam. > 30cm	m3	25,00	-	0,01%	-	15,27	381,75	381,75	-	
3	600300	DER	DRENAGEM	m3	649,12	-	0,29%	-	14,51	9.418,73	9.418,73	-	
	601200	DER	Escavação, Carra e Transp. 1ª Cat.	m3	25,00	-	0,01%	-	15,27	381,75	381,75	-	
	610400A	DER/PRC	Reaterro e aploamento mecânico	m3	467,29	-	0,63%	-	43,13	20.154,22	20.154,22	-	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	49,00	-	0,17%	-	108,76	5.329,24	5.329,24	-	
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	120,00	-	1,44%	-	383,82	46.058,40	46.058,40	-	
	BLSA150	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00	-	4,84%	-	617,54	154.385,00	154.385,00	-	
	CLM080	DER/PRC	B.L. Simples alvaria H até 1,50 m	un	15,00	-	1,03%	-	2.201,38	33.020,70	33.020,70	-	
	COMP_71_1_01	PM_75	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 m	un	7,00	-	0,43%	-	1.944,68	13.612,76	13.612,76	-	
			AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	-	0,52%	-	457,16	16.457,76	16.457,76	-	
4	531000A	DER/PRC	BASE / SUB-BASE	m3	109,40	-	0,82%	-	237,87	26.022,98	26.022,98	-	
	531350	DER	Brita Graduada	m3	175,75	-	1,07%	-	194,37	34.160,53	34.160,53	-	
5	PAV-089	DER/PRC	REVESTIMENTO	m2	24.969,31	-	0,63%	-	0,81	20.225,14	20.225,14	-	
	560100A	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	663,80	-	0,01%	-	0,63	418,19	418,19	-	
	589420A	DER/PRC	Imprimação de emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	0,80	-	0,12%	-	4.694,95	3.755,96	3.755,96	-	
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	30.821,93	-	0,42%	-	0,43	13.253,43	13.253,43	1.197,79	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	-	2,27%	-	4.694,95	65.776,25	72.349,18	6.572,93	
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo trapo - Reperfilamento 2 - FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	-	2,83%	-	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47	
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	-	2,65%	-	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos trapos - TRAÇO 4 - FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	-	30,04%	-	318,46	951.542,55	959.166,49	7.623,94	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	-	28,17%	-	5.742,98	892.344,23	899.522,96	7.178,73	
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	-	3,43%	-	306,01	109.508,74	109.508,74	-	
6	810250D	DER/PRC	MEIO-FIO E SARJETAS	m	1.326,26	-	2,30%	-	55,31	73.355,44	73.355,44	-	
	COMP_71_1_02	PM_75	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	605,30	-	0,57%	-	29,87	9.092,13	10.354,44	8.988,18	
			RETRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	-	0,57%	-	29,87	9.092,13	10.354,44	8.988,18	
7	810250E	DER/PRC	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	m	561,80	-	0,49%	-	27,82	15.629,28	15.629,28	-	
	100576B	DER/PRC	Finca de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	561,80	-	0,49%	-	27,82	15.629,28	15.629,28	-	
	520100F	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.979,20	-	0,31%	-	3,35	9.980,32	9.980,32	-	
	534906A	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	522,49	-	0,65%	-	39,99	20.894,38	20.894,38	-	
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket =8cm - com colchão de areia	m2	1.147,12	-	3,78%	-	105,35	120.849,09	120.849,09	-	
	98504	SINAPI	Paver ou Bloket =8cm - com colchão de areia	m2	43,70	-	0,16%	-	120,17	5.251,43	5.251,43	-	
	605000G	DER/PRC	Plantio de Grama em placas	m2	473,72	-	0,21%	-	13,94	6.603,66	6.603,66	-	
	834909	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	23,00	-	0,38%	-	533,22	12.264,06	12.264,06	-	
			Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alveolar/direcional 20x20cm vermelho	m2	150,70	-	0,64%	-	135,30	20.389,71	20.389,71	-	
	COMP_71_1_03	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESURA 6 CM;	m2	1.326,06	-	4,28%	-	103,06	136.663,74	136.663,74	-	
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESURA 8 CM;	m2	44,48	-	0,17%	-	121,53	5.405,65	5.405,65	-	
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77	-	0,74%	-	85,15	23.737,27	23.737,27	-	
8	822000	DER	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	m2	1.326,31	-	1,62%	-	39,10	51.858,72	51.858,72	-	
	COMP_71_1_06	PM_75	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.326,31	-	1,62%	-	39,10	51.858,72	51.858,72	-	
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	14,00	-	0,12%	-	262,35	3.672,90	3.672,90	-	
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	-	0,20%	-	317,59	6.351,80	6.351,80	-	
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	-	0,03%	-	352,03	1.056,09	1.056,09	-	
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00	-	0,05%	-	241,76	1.450,56	1.450,56	-	
	COMP_71_1_11	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (INDICATIVA ROTA DE CAMINHÕES) (1,0x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	-	0,07%	-	745,86	2.237,58	2.237,58	-	
9			ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)										
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	-	0,19%	-	135,21	6.084,45	6.084,45	-	
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	-	0,32%	-	226,94	10.207,80	10.207,80	-	
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	-	0,25%	-	173,86	7.823,70	7.823,70	-	
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	-	0,09%	-	62,14	2.796,30	2.796,30	-	
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	-	0,18%	-	126,33	5.684,85	5.684,85	-	
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	-	0,24%	-	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-	
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :						% PREVISTO :	25,70%	% EXECUTADO :	96,30%	SOMAS	3.074.824,93	3.192.912,72	118.087,79

OBSERVAÇÕES :		Valor Total do Contrato:	R\$3.192.912,72
		Medição Acumulada:	3.074.824,93
		Total Anterior:	1.875.686,09
		Valor e % executado desta Medição :	R\$1.199.138,84 37,56 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):



DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Engenheiro Civil
CREA - PR 20976/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-20976/D

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

1-ago-24 a 16-fev-26

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

Nº do contrato


ct 87-2024

/

CE 7/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	TERRAPLANAGEM							
1.1	Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte	m3		347,52	347,52	347,52	2.057,32	2.057,32
2	BASE / SUB-BASE							
2.1	Brita Graduada	m³		498,40	498,40	498,40	118.554,41	118.554,41
2.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m³		193,95	193,95	193,95	37.698,06	37.698,06
3	REVESTIMENTO							
3.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m²		3.561,32	3.561,32	3.561,32	2.243,63	2.243,63
3.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton		4,27	4,27	4,27	20.047,44	20.047,44
3.3	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton		138,72	138,72	138,72	44.176,77	44.176,77
3.4	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton		7,22	7,22	7,22	41.464,32	41.464,32
4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
4.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m²		265,02	46,84	265,02	1.831,44	10.362,28
5	ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
5.1	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	und		1,00	1,00	1,00	135,21	135,21
5.2	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	und		1,00	1,00	1,00	226,84	226,84
5.3	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	und		1,00	1,00	1,00	173,86	173,86
5.4	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	und		1,00	1,00	1,00	62,14	62,14
5.5	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	und		1,00	1,00	1,00	126,33	126,33

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS
CRISTIAN
STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste
documento
Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

16-fev-26

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	268.797,77	R\$ 277.328,61

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 2 N° do contrato ct 87-2024 / CE 7/2024

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	TERRAPLANAGEM			0,00	2.057,32			2.057,32	100,00	100,00
2	BASE / SUB-BASE				156.252,47			156.252,47	100,00	100,00
3	REVESTIMENTO				107.932,16			107.932,16	100,00	100,00
4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				10.362,28			10.362,28	100,00	100,00
5	ENSAIOS TECNOLÓGICOS				724,38			724,38	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS				0,00	277.328,61			277.328,61	100,00	100,00
TOTAIS NO PERÍODO				0,00	268.797,77			268.797,77		96,92



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

25-nov-24 a 16-fev-26

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

ADITIVO 02 - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

Nº do contrato

ct 87-2024

/

CE 7/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	BASE / SUB-BASE							
1.1	Brita Graduada	M3		137,94	137,94	137,94	32.811,79	32.811,79
1.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	M3		321,39	321,39	321,39	62.468,57	62.468,57
2	REVESTIMENTO							
2.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	M2		149,85	149,85	149,85	94,41	94,41
2.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	TON		0,17	0,17	0,17	798,14	798,14
3	MEIO-FIO E SARJETA							
3.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	M		55,31	55,31	55,31	15.752,29	15.752,29
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
4.1	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M		227,10	227,10	227,10	6.317,92	6.317,92
4.2	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	M3		992,42	992,42	992,42	39.686,88	39.686,88
4.3	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2		43,22	43,22	43,22	5.847,67	5.847,67
4.4	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO,	m2		17,22	17,22	17,22	1.774,69	1.774,69
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 -	unid		1,00	1,00	1,00	317,59	317,59

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

 Douglas Cristian Strapazzon
 Engenheiro Civil
 CREA - PR 209761/D
DOUGLAS
CRISTIAN
STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor
deste documento
Coronel Vivida - PRCarimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

16-fev-26

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

R\$ 165.869,93 R\$ 165.869,93

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 N° do contrato ct 87-2024 / CE 7/2024

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento ADITIVO 02 - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	BASE / SUB-BASE				95.280,36			95.280,36	100,00	100,00
2	REVESTIMENTO				892,55			892,55	100,00	100,00
3	MEIO-FIO E SARJETA				15.752,29			15.752,29	100,00	100,00
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				53.627,16			53.627,16	100,00	100,00
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				317,59			317,59	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS					165.869,93			165.869,93	100,00	100,00
TOTAIS NO PERÍODO					165.869,93			165.869,93	100,00	100,00

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

25-nov-24 a 16-fev-26

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

ADITIVO 02 - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

Nº do contrato

ct 87-2024

/

CE 7/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	BASE / SUB-BASE							
1.1	Brita Graduada	M3		137,94	137,94	137,94	32.811,79	32.811,79
1.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	M3		321,39	321,39	321,39	62.468,57	62.468,57
2	REVESTIMENTO							
2.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	M2		149,85	149,85	149,85	94,41	94,41
2.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	TON		0,17	0,17	0,17	798,14	798,14
3	MEIO-FIO E SARJETA							
3.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	M		55,31	55,31	55,31	15.752,29	15.752,29
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
4.1	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M		227,10	227,10	227,10	6.317,92	6.317,92
4.2	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	M3		992,42	992,42	992,42	39.686,88	39.686,88
4.3	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2		43,22	43,22	43,22	5.847,67	5.847,67
4.4	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO,	m2		17,22	17,22	17,22	1.774,69	1.774,69
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 -	unid		1,00	1,00	1,00	317,59	317,59

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

 Douglas Cristian Strapazzon
 Engenheiro Civil
 CREA - PR 209761/D
DOUGLAS
CRISTIAN
STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor
deste documento
Coronel Vivida - PRCarimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

16-fev-26

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

R\$

165.869,93

R\$

165.869,93

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 N° do contrato ct 87-2024 / CE 7/2024

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento ADITIVO 02 - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	BASE / SUB-BASE				95.280,36			95.280,36	100,00	100,00
2	REVESTIMENTO				892,55			892,55	100,00	100,00
3	MEIO-FIO E SARJETA				15.752,29			15.752,29	100,00	100,00
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				53.627,16			53.627,16	100,00	100,00
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				317,59			317,59	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS					165.869,93			165.869,93	100,00	100,00
TOTAIS NO PERÍODO					165.869,93			165.869,93	100,00	100,00

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

25-nov-24 a 16-fev-26

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

ADITIVO 02 - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

Nº do contrato

ct 87-2024

/

CE 7/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	BASE / SUB-BASE							
1.1	Brita Graduada	M3		137,94	137,94	137,94	32.811,79	32.811,79
1.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	M3		321,39	321,39	321,39	62.468,57	62.468,57
2	REVESTIMENTO							
2.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	M2		149,85	149,85	149,85	94,41	94,41
2.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	TON		0,17	0,17	0,17	798,14	798,14
3	MEIO-FIO E SARJETA							
3.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	M		55,31	55,31	55,31	15.752,29	15.752,29
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
4.1	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M		227,10	227,10	227,10	6.317,92	6.317,92
4.2	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	M3		992,42	992,42	992,42	39.686,88	39.686,88
4.3	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2		43,22	43,22	43,22	5.847,67	5.847,67
4.4	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO,	m2		17,22	17,22	17,22	1.774,69	1.774,69
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 -	unid		1,00	1,00	1,00	317,59	317,59

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

 Douglas Cristian Strapazzon
 Engenheiro Civil
 CREA - PR 209761/D
DOUGLAS
CRISTIAN
STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor
deste documento
Coronel Vivida - PRCarimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

16-fev-26

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

R\$ 165.869,93 R\$ 165.869,93

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 N° do contrato ct 87-2024 / CE 7/2024

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento ADITIVO 02 - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	BASE / SUB-BASE				95.280,36			95.280,36	100,00	100,00
2	REVESTIMENTO				892,55			892,55	100,00	100,00
3	MEIO-FIO E SARJETA				15.752,29			15.752,29	100,00	100,00
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				53.627,16			53.627,16	100,00	100,00
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				317,59			317,59	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS					165.869,93			165.869,93	100,00	100,00
TOTAIS NO PERÍODO					165.869,93			165.869,93	100,00	100,00