

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2025	pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 25.633,11m2 <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 87/2024	360	02/06/2025	R\$ 3.192.912,72	100,00%
3	2025	pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 25.633,11m2 <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Aditivo 1/2025	360	02/06/2025	R\$ 3.192.912,72	100,00%
3	2025	pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 25.633,11m2 <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Aditivo 2/2025	360	02/06/2025	R\$ 3.192.912,72	100,00%

Nº3/2025  
Data Inicial: 02/06/2025

**pavimentação asfáltica de vias urbanas em  
CBUQ, 25.633,11m<sup>2</sup>**

**R\$ 3.192.912,72**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136778; 136800; 136802; 136813; 137005; 137019; 137030; 137037; 137043; 137047; 137051; 137052; 142831

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
12887	2024	02/06/2025	12261
12888	2024	02/06/2025	12261
10261	2025	01/10/2025	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	02/06/2025

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*5**79**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*5**79**	Orçamento	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*5**79**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*7**31**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9998	R\$ 3.192.912,72	25/11/2024	
Contrato	87	2024	76.995.455/0001-56	9999	R\$ 3.192.912,72	25/11/2024	100,00%
Aditivo	1	2025	76.995.455/0001-56	10019	R\$ 277.328,61	15/05/2025	100,00%
Aditivo	2	2025	76.995.455/0001-56	10133	R\$ 165.869,93	18/11/2025	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10000	Medição	1	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	16,36%
10018	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	16,36%

10042	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10043	Medição	4	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2025	3,08%
10059	Medição	5	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10086	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10111	Medição	7	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10134	Medição	8	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10152	Medição	9	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10177	Medição	10	Jurisdicionado	16/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	100,00%
10184	Medição	11	Jurisdicionado	16/02/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2025	100,00%
10185	Medição	12	Jurisdicionado	16/02/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2025	100,00%

Nº3/2025  
Data Inicial: 02/06/2025

**pavimentação asfáltica de vias urbanas em  
CBUQ, 25.633,11m<sup>2</sup>**

**Documentos**

**R\$ 3.192.912,72**

## planilha de aditivo

Data de referência 18-nov-25

BDI (Já incluso no orçamento) 24,23%

## ORÇAMENTO

R\$ 165.869,93

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

Empreendimento

ADITIVO 02 - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

Nº do contrato

ct 87-2024 / CE 7/2024


ART de Orçamento Nº

1720245477997

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	CÓDIGO DER
				UNITARIO	TOTAL		
1	BASE / SUB-BASE	0	0,00	0,00	0,00		
1.1	Brita Graduada	M3	137,94	237,87	32.811,78		531000A
1.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	M3	321,39	194,37	62.468,57		531350
2	REVESTIMENTO	0	0,00	0,00	0,00		
2.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	M2	149,85	0,63	94,41		560100A
2.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	TON	0,17	4.694,95	798,14		589420A
3	MEIO-FIO E SARJETA	0	0,00	0,00	0,00		
3.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	M	55,31	284,80	15.752,29		810250D
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	0	0,00	0,00	0,00		
4.1	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	227,10	27,82	6.317,92		810250E
4.2	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	M3	992,42	39,99	39.686,87		520100F
4.3	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	43,22	135,30	5.847,67		834909
4.4	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENAL	m2	17,22	103,06	1.774,69		1
4.5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
4.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)	unid	1,00	317,59	317,59		3
				<b>TOTAL</b>	<b>165.869,93</b>		

DOUGLAS CRISTIAN  
STRAPAZZON:04103271906DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:  
04103271906  
Coronel Vívida - PRCarimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município  
pelos itens:Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.  
pelos itens:18-nov-25  
Data

BDI 24,23%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ			
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
										PARCELA	2	DATA	01/08/2025 - sex
										Mês	Agosto		
										SAM	71		
										Lote	1		
										CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:		
										Nº	087/2024	Nº	
										DATA:	25/11/2024	DATA	
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
<b>GLOBAL - LOTE 1</b>													
1		550	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
	512000	DER	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)	
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTELETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-	
2		554	<b>TERRAPLENAGEM</b>										
	400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-	
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-	
3		589	<b>DRENAGEM</b>										
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	649,12	0,29%	0,29%	0,29%	14,51	-	9.418,73	9.418,73	
	601200	DER	Reatero e apiloamento mecânico	m	467,29	0,63%	0,63%	0,63%	43,13	-	20.154,22	20.154,22	
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m3	49,00	0,17%	0,17%	0,17%	108,76	-	5.329,24	5.329,24	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,60 Sem Berço / Armação Simples PA-1	m	120,00	1,44%	1,44%	1,44%	383,82	-	46.058,40	46.058,40	
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,80 Sem Berço / Armação Simples PA-1	m	250,00	4,88%	4,88%	4,88%	617,54	-	154.389,00	154.389,00	
	BLS4150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	0,14%	2.201,38	4.402,76	33.020,70	28.617,94	
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	0,43%	0,43%	0,43%	1.944,68	-	13.612,76	13.612,76	
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44	
4		556	<b>BASE / SUB-BASE</b>										
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70	
	531350	DER	Macadame Seco / Bica Corrida	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70	
5		551	<b>REVESTIMENTO</b>										
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20	
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusiva emulsão	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51	
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - Imprimação	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28	
	5601100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	m2	30.821,93	69,55%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32	
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47	
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACQ 4 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45	
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53	
6		557	<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>										
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51	
	COMP_71_1_02	PM_75	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,31	2.031,16	
7		558	<b>SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>										
	810250E	DER/PRC	Fincadilha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-	
	100576B	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84	
	520100F	DER/PRC	Atorro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+trans+compact) - Passeio	m3	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75	
	534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colcho de areia	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.899,60	46.794,36	
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=8cm - com colcho de areia	m2	43,70	0,21%	0,16%	0,12%	120,17	-	5.251,43	5.251,43	
	98504	SINAPI	Planto de Grama em placas	m2	473,72	0,21%	0,21%	0,21%	13,94	-	6.603,66	6.603,66	
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	m2	23,00	0,38%	0,38%	0,38%	533,22	-	12.264,08	12.264,08	
	834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59	
	COMP_71_1_03	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESURA 6 CM;	m2	1.326,06	-	4,28%	-	103,06	-	136.663,74	136.663,74	
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESURA 8 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-	
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93	
8		552	<b>SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>										
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/bnta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02	
	COMP_71_1_06	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	14,00	-	0,12%	-	262,35	-	3.672,90	3.672,90	
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03	
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVOS/DOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	-	0,03%	-	352,03	-	1.056,09	1.056,09	
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00	-	0,05%	-	241,76	-	1.450,56	1.450,56	
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (INDICATIVA ROTA DE CAMINHÕES) (1,0x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	-	0,07%	-	745,86	-	2.237,58	2.237,58	
11		553	<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>										
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)										
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52	
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08	
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32	
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68	
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96	
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-	
<b>TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :</b>					<b>% PREVISTO :</b>	<b>16,43%</b>	<b>% EXECUTADO :</b>	<b>58,75%</b>	<b>SOMAS</b>	<b>1.875.686,09</b>	<b>3.192.912,72</b>	<b>1.317.226,62</b>	
<b>OBSERVAÇÕES :</b>										<b>Valor Total do Contrato:</b>		<b>R\$3.192.912,72</b>	
										<b>Medição Acumulada:</b>		<b>1.875.686,09</b>	
										<b>Total Anterior:</b>		<b>522.509,81</b>	
										<b>Valor e % executado desta Medição :</b>		<b>R\$1.353.176,28 42,38 %</b>	
<b>RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):</b>													
 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON-04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D													

## boletim de medicao 01 aditivo

## BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

25-nov-24 a 1-ago-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

Nº do contrato

ct 87-2024

/ CE 7/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
<b>TERRAPLANAGEM</b>								
	Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte	m3		347,52				
<b>BASE / SUB-BASE</b>								
	Brita Graduada	m³		498,40				
	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m³		193,95				
<b>REVESTIMENTO</b>								
	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m²		3.561,32				
	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton		4,27				
	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton		138,72				
	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton		7,22				
<b>SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>								
	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m²		265,02	218,18	218,18	8.530,84	
<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>								
	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	und		1,00				
	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	und		1,00				
	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	und		1,00				
	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	und		1,00				
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	und		1,00				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município  
pelos itens:Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.  
pelos itens:

1-ago-25

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	8.530,84	8.530,84



Douglas Cristian Strapazon  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 205751/D

DOUGLAS CRISTIAN  
STRAPAZON:  
04103271906  
Eu sou o autor deste  
documento  
Coronel Vivida - PR

## RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 N° do contrato ct 87-2024 / CE 7/2024



Agente Promotor / Proponente



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR



Empreendimento Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71



ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	TERRAPLANAGEM								100,00	
2	BASE / SUB-BASE								100,00	
3	REVESTIMENTO								100,00	
4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					8.530,84		8.530,84	100,00	82,33
5	ENSAIOS TECNOLÓGICOS								100,00	
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>						8.530,84		8.530,84	100,00	3,08
<b>TOTAIS NO PERÍODO</b>						8.530,84		8.530,84		3,08



1-ago-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ					
 LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Agosto	PARCELA	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
										Mês	Agosto	PARCELA	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	71	CONTRATO EMPREITADA:	2	ASSOCIAÇÃO	Amsop	DATA	01/08/2025 - sex				
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	CNPJ:	26.499.438/0001-50	Lote	1	ORDEM DE SERVIÇO:		DATA	25/11/2024	Nº					
FIRMA EMPREITEIRA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50	DATA:	25/11/2024	DATA									
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato			
<b>GLOBAL - LOTE 1</b>															
1	512000	DER	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)			
	00051	ORSE	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-			
2	400300	DER	<b>TERRAPLENAGEM</b>	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-			
	520100B	DER/PRC	Destocamento árvores diam. > 30cm	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-			
3	589	DER	<b>DRENAGEM</b>												
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	649,12	0,29%	0,29%	14,51	-	9.418,73	9.418,73	-			
	601200	DER	Reatero e apiloamento mecânico	m	467,29	0,63%	0,63%	43,13	-	20.154,22	20.154,22	-			
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m3	49,00	0,17%	0,17%	108,76	-	5.329,24	5.329,24	-			
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	120,00	1,44%	1,44%	383,82	-	46.058,40	46.058,40	-			
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00	4,88%	4,88%	617,54	-	154.389,00	154.389,00	-			
	BLS4150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	2.201,38	4.402,76	33.020,70	28.617,94	-			
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	0,43%	0,43%	1.944,68	-	13.612,76	13.612,76	-			
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44			
4	531000A	DER/PRC	<b>BASE / SUB-BASE</b>	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70			
	531350	DER	Brita Graduada	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70			
5	PAV-089	DER/PRC	<b>REVESTIMENTO</b>	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20			
	560100A	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recapae)	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51			
	589420A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28			
	561100A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	30.821,93	69,55%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18			
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32			
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47			
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76			
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACQ 4 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03			
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45			
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53			
6	810250D	DER/PRC	<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51			
	COMP_71_1_02	PM_75	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,31	2.031,16			
7	810250E	DER/PRC	<b>SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-			
	100576B	DER/PRC	Fincadilha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84			
	520100F	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75			
	534906A	DER/PRC	Atorro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+trans+compact) - Passeio	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.849,60	46.794,36			
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colcho de areia	m2	43,70	0,16%	0,16%	0,12%	120,17	-	5.251,43	5.251,43			
	98504	SINAPI	Paver ou Bloket e=8cm - com colcho de areia	m2	473,72	0,21%	0,21%	0,15%	13,94	-	6.603,66	6.603,66			
	605000G	DER/PRC	Planto de Grama em placas	m2	23,00	0,38%	0,38%	0,28%	533,22	-	12.264,06	12.264,06			
	834909	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59			
	COMP_71_1_03	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	1.326,06	4,28%	4,28%	0,10%	103,06	-	136.663,74	136.663,74			
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESURA 6 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-			
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESURA 8 CM;	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93			
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93			
8	822000	DER	<b>SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02			
	COMP_71_1_06	PM_75	Faixa de Sinalização Horizontal c/brita resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	un	14,00	0,12%	0,12%	0,03%	262,35	-	3.672,90	3.672,90			
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03			
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,03%	0,03%	0,00%	352,03	-	1.056,09	1.056,09			
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVOS/DOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00	0,05%	0,05%	0,00%	241,76	-	1.450,56	1.450,56			
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,07%	0,07%	0,00%	745,86	-	2.237,58	2.237,58			
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (INDICATIVA ROTA DE CAMINHÕES) (1,0x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,07%	0,07%	0,00%	745,86	-	2.237,58	2.237,58			
11		DAER	<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-			
	74022/27	SINAPI	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52			
	09.04.04	DAER	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08			
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32			
	09.05.02	DAER	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68			
	09.04.01	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96			
	09.01.18	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96			
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-			
<b>TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :</b>									<b>% PREVISTO :</b>	<b>16,43%</b>	<b>% EXECUTADO :</b>	<b>58,75%</b>			
									<b>SOMAS</b>	<b>1.875.686,09</b>	<b>3.192.912,72</b>	<b>1.317.226,62</b>			
<b>OBSERVAÇÕES :</b>										<b>Valor Total do Contrato:</b>		<b>R\$3.192.912,72</b>			
										<b>Medição Acumulada:</b>		<b>1.875.686,09</b>			
										<b>Total Anterior:</b>		<b>522.509,81</b>			
										<b>Valor e % executado desta Medição :</b>		<b>R\$1.353.176,28 42,38 %</b>			
<b>RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):</b>															
 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON-04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR															
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D															

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ						
 LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Agosto	PARCELA	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop	
										SAM	71	2				
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	CONTRATO EMPREITADA:	087/2024	ORDEM DE SERVIÇO:	01/08/2025 - sex	
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										Lote	1	Nº	25/11/2024	Nº		
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA										CNPJ:	26.499.438/0001-50	DATA:		DATA:		
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO						
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato				
<b>GLOBAL - LOTE 1</b>																
1	512000	DER	<b>S50 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)				
	00051	ORSE	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-				
2	400300	DER	<b>S54 TERRAPLENAGEM</b>	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-				
	520100B	DER/PRC	Destocamento árvores diam. > 30cm	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-				
3	600300	DER	<b>S59 DRENAGEM</b>	m3	649,12	0,29%	0,29%	0,29%	14,51	-	9.418,73	9.418,73				
	601200	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m	467,29	0,63%	0,63%	0,63%	43,13	-	20.154,22	20.154,22				
	610400A	DER/PRC	Reatero e apiloamento mecânico	m3	49,00	0,17%	0,17%	0,17%	108,76	-	5.329,24	5.329,24				
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	120,00	1,44%	1,44%	1,44%	383,82	-	46.058,40	46.058,40				
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00	4,88%	4,88%	4,88%	617,54	-	154.389,00	154.389,00				
	BLS4150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	0,14%	2.201,38	4.402,76	33.020,70	28.617,94				
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	0,43%	0,43%	0,43%	1.944,68	-	13.612,76	13.612,76				
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44				
4	531000A	DER/PRC	<b>S56 BASE / SUB-BASE</b>	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70				
	531350	DER	Brita Graduada	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70				
5	PAV-089	DER/PRC	<b>S51 REVESTIMENTO</b>	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20				
	560100A	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51				
	589420A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28				
	561100A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	30.821,93	69,55%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18				
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32				
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47				
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76				
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACQ 4 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03				
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45				
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53				
6	810250D	DER/PRC	<b>S57 MEIO-FIO E SARJETA</b>	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51				
	COMP_71_1_02	PM_75	RETRABADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,31	2.031,16				
7	810250E	DER/PRC	<b>S58 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-				
	100576B	DER/PRC	Fincadilha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84				
	520100F	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75				
	534906A	DER/PRC	Atorro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+trans+compact) - Passeio	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.849,60	46.794,36				
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colcho de areia	m2	43,70	0,16%	0,16%	0,16%	120,17	-	5.251,43	5.251,43				
	98504	SINAPI	Paver ou Bloket e=8cm - com colcho de areia	m2	473,72	0,21%	0,21%	0,21%	13,94	-	6.603,66	6.603,66				
	605000G	DER/PRC	Planto de Grama em placas	m2	23,00	0,38%	0,38%	0,38%	533,22	-	12.264,06	12.264,06				
	834909	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59				
	COMP_71_1_03	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	1.326,06	4,28%	4,28%	4,28%	103,06	-	136.663,74	136.663,74				
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESURA 6 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-				
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESURA 8 CM;	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93				
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93				
8	822000	DER	<b>S52 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02				
	COMP_71_1_06	PM_75	Faixa de Sinalização Horizontal c/bnta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	un	14,00	0,12%	0,12%	0,12%	262,35	-	3.672,90	3.672,90				
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03				
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,03%	0,03%	0,03%	352,03	-	1.056,09	1.056,09				
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVOS/DOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00	0,05%	0,05%	0,05%	241,76	-	1.450,56	1.450,56				
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,07%	0,07%	0,07%	745,86	-	2.237,58	2.237,58				
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (INDICATIVA ROTA DE CAMINHÕES) (1,0x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,07%	0,07%	0,07%	745,86	-	2.237,58	2.237,58				
11			<b>S53 ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-				
	74022/27	SINAPI	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52				
	09.04.04	DAER	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08				
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32				
	09.05.02	DAER	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68				
	09.04.01	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96				
	09.01.18	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96				
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-				
<b>TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :</b>									% PREVISTO :	16,43%	% EXECUTADO :	58,75%	SOMAS	1.875.686,09	3.192.912,72	1.317.226,62
<b>OBSERVAÇÕES :</b>										Valor Total do Contrato:	R\$3.192.912,72					
										Medição Acumulada:	1.875.686,09					
										Total Anterior:	522.509,81					
										Valor e % executado desta Medição :	R\$1.353.176,28	42,38 %				
<b>RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):</b>																
 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON-04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR																
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ							
 LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Agosto	REGIONAL		Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO		Amsop
										SAM	71	PARCELA	2	DATA	01/08/2025 - sex		
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA			CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:										
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				Lote	1	Nº	087/2024									
FIRMA EMPREITEIRA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA			CNPJ:	26.499.438/0001-50		DATA:	25/11/2024									
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO							
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato					
<b>GLOBAL - LOTE 1</b>																	
1	512000	DER	<b>S50 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)					
	00051	ORSE	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-					
2	400300	DER	<b>S54 TERRAPLENAGEM</b>	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-					
	520100B	DER/PRC	Destocamento árvores diam. > 30cm	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-					
3	600300	DER	<b>S59 DRENAGEM</b>	m3	649,12	0,29%	0,29%	14,51	-	9.418,73	9.418,73	-					
	601200	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m	467,29	0,63%	0,17%	43,13	-	20.154,22	20.154,22	-					
	610400A	DER/PRC	Reatero e apiloamento mecânico	m3	49,00	0,17%	0,17%	108,76	-	5.329,24	5.329,24	-					
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	120,00	1,44%	0,44%	383,82	-	46.058,40	46.058,40	-					
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00	4,84%	1,49%	617,54	-	154.385,00	154.385,00	-					
	BLS4150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	2.201,38	4.402,76	33.020,70	28.617,94	-					
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	0,43%	0,43%	1.944,68	-	13.612,76	13.612,76	-					
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44					
4	531000A	DER/PRC	<b>S56 BASE / SUB-BASE</b>	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70					
	531350	DER	Brita Graduada	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70					
5	PAV-089	DER/PRC	<b>S51 REVESTIMENTO</b>	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20					
	560100A	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51					
	589420A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28					
	5601100A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	30.821,93	69,59%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18					
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32					
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47					
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76					
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACQ 4 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03					
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45					
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53					
6	810250D	DER/PRC	<b>S57 MEIO-FIO E SARJETA</b>	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51					
	COMP_71_1_02	PM_75	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,71	2.031,16					
7	810250E	DER/PRC	<b>S58 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-					
	100576B	DER/PRC	Fincadilha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84					
	520100F	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75					
	534906A	DER/PRC	Atorro c/ mat. de jazida (escav. 1ª CAT+trans+compact) - Passeio	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.849,60	46.794,36					
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colcho de areia	m2	43,70	0,16%	0,16%	0,12%	120,17	-	5.251,43	5.251,43					
	98504	SINAPI	Paver ou Bloket e=8cm - com colcho de areia	m2	473,72	0,21%	0,21%	0,15%	13,94	-	6.603,66	6.603,66					
	605000G	DER/PRC	Planto de Grama em placas	m2	23,00	0,38%	0,38%	0,28%	533,22	-	12.264,08	12.264,08					
	834909	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59					
	COMP_71_1_03	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	1.326,06	4,28%	4,28%	0,10%	103,06	-	136.663,74	136.663,74					
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-					
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 8 CM;	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93					
8	822000	DER	<b>S52 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02					
	COMP_71_1_06	PM_75	Faixa de Sinalização Horizontal c/brita resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	un	14,00	0,12%	0,12%	0,03%	262,35	-	3.672,90	3.672,90					
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03					
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,03%	0,03%	0,00%	352,03	-	1.056,09	1.056,09					
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVOS/DOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00	0,05%	0,05%	0,00%	241,76	-	1.450,56	1.450,56					
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,07%	0,07%	0,00%	745,86	-	2.237,58	2.237,58					
11			<b>S53 ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-					
	74022/27	SINAPI	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52					
	09.04.04	DAER	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08					
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32					
	09.05.02	DAER	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68					
	09.04.01	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96					
	09.01.18	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96					
			Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-					
<b>TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :</b>									<b>% PREVISTO :</b>	<b>16,43%</b>	<b>% EXECUTADO :</b>	<b>58,75%</b>	<b>SOMAS</b>	<b>1.875.686,09</b>	<b>3.192.912,72</b>	<b>1.317.226,62</b>	
<b>OBSERVAÇÕES :</b>										<b>Valor Total do Contrato:</b>		<b>R\$3.192.912,72</b>					
										<b>Medição Acumulada:</b>		<b>1.875.686,09</b>					
										<b>Total Anterior:</b>		<b>522.509,81</b>					
										<b>Valor e % executado desta Medição :</b>		<b>R\$1.353.176,28</b>		<b>42,38 %</b>			
<b>RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):</b>																	
 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON-04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR																	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D																	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA</b>										<b>ESTADO DO PARANÁ</b>						
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop			
Mês: _____ Ago: _____										PARCELA	2	DATA	01/08/2025 - sex			
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										CONTRATO EMPREITADA: _____						
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										ORDEM DE SERVIÇO: _____						
FIRMADA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA										N°: 087/2024						
CÓDIGO SAM MUNIC.: 75										DATA: 25/11/2024						
CNPJ: 26.499.438/0001-50										DATA: _____						
<b>MEDICÃO DOS SERVIÇOS</b>										<b>ORÇAMENTO</b>						
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato				
<b>GLOBAL - LOTE 1</b>																
1	512000	DER	<b>S50 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)				
	00051	ORSE	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-				
			PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTELETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-				
2	400300	DER	<b>S54 TERRAPLENAGEM</b>	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-				
	520100B	DER/PRC	Destocamento árvores diam. > 30cm	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-				
3	600300	DER	<b>S59 DRENAGEM</b>	m3	649,12	0,29%	0,29%	0,29%	14,51	-	9.418,73	9.418,73				
	601200	DER	Reatero e apiloamento mecânico	m	467,29	0,63%	0,63%	0,63%	43,13	-	20.154,22	20.154,22				
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m3	49,00	0,17%	0,17%	0,17%	108,76	-	5.329,24	5.329,24				
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	120,00	1,44%	1,44%	1,44%	383,82	-	46.058,40	46.058,40				
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00	4,88%	4,88%	4,88%	617,54	-	154.385,00	154.385,00				
	BLS4150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	0,14%	2.201,38	4.402,76	33.020,70	28.617,94				
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	0,43%	0,43%	0,43%	1.944,68	-	13.612,76	13.612,76				
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44				
4	531000A	DER/PRC	<b>S56 BASE / SUB-BASE</b>	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70				
	531350	DER	Brita Graduada	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70				
5	PAV-089	DER/PRC	<b>S51 REVESTIMENTO</b>	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20				
	560100A	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recapae)	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51				
	589420A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28				
	561100A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	30.821,93	69,55%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18				
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32				
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47				
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76				
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACQ 4 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03				
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45				
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53				
6	810250D	DER/PRC	<b>S57 MEIO-FIO E SARJETA</b>	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51				
	COMP_71_1_02	PM_75	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,71	2.031,16				
7	810250E	DER/PRC	<b>S58 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-				
	100576B	DER/PRC	Fincadilha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84				
	520100F	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75				
	534906A	DER/PRC	Atorro c/ mat. de jazida (escav 1º CAT+trans+compact) - Passeio	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.849,60	46.794,36				
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colcho de areia	m2	43,70	0,16%	0,16%	0,16%	120,17	-	5.251,43	5.251,43				
	98504	SINAPI	Paver ou Bloket e=8cm - com colcho de areia	m2	473,72	0,21%	0,21%	0,21%	13,94	-	6.603,66	6.603,66				
	605000G	DER/PRC	Planto de Grama em placas	m2	23,00	0,38%	0,38%	0,38%	533,22	-	12.264,06	12.264,06				
	834909	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59				
	COMP_71_1_03	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	1.326,06	4,28%	4,28%	4,28%	103,06	-	136.663,74	136.663,74				
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-				
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 8 CM;	m2	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93				
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	1,00	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93				
8	822000	DER	<b>S52 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02				
	COMP_71_1_06	PM_75	Faixa de Sinalização Horizontal c/bnta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	un	14,00	0,12%	0,12%	0,12%	262,35	-	3.672,90	3.672,90				
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03				
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,03%	0,03%	0,03%	352,03	-	1.056,09	1.056,09				
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVOS/DOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00	0,05%	0,05%	0,05%	241,76	-	1.450,56	1.450,56				
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,07%	0,07%	0,07%	745,86	-	2.237,58	2.237,58				
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (INDICATIVA ROTA DE CAMINHÕES) (1,0x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,07%	0,07%	0,07%	745,86	-	2.237,58	2.237,58				
11			<b>S53 ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-				
	74022/27	SINAPI	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52				
	09.04.04	DAER	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08				
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32				
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68				
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96				
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96				
<b>TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :</b>									% PREVISTO :	16,43%	% EXECUTADO :	58,75%	SOMAS	1.875.686,09	3.192.912,72	1.317.226,62
<b>OBSERVAÇÕES :</b>										Valor Total do Contrato: <b>R\$3.192.912,72</b>						
										Medição Acumulada: <b>1.875.686,09</b>						
										Total Anterior: <b>522.509,81</b>						
										Valor e % executado desta Medição: <b>R\$1.353.176,28 42,38 %</b>						
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):																
 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON-04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR																
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D																

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA</b>										<b>ESTADO DO PARANÁ</b>			
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										PARCELA	2	DATA	01/08/2025 - sex
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:		
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA										Nº	087/2024	Nº	
CNPJ: 26.499.438/0001-50										DATA:	25/11/2024	DATA	
<b>MEDICÃO DOS SERVIÇOS</b>										<b>ORÇAMENTO</b>			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
<b>GLOBAL - LOTE 1</b>													
1	512000	DER	<b>S50 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)	
	00051	ORSE	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-	
2	400300	DER	<b>S54 TERRAPLENAGEM</b>	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-	
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-	
3	600300	DER	<b>S59 DRENAGEM</b>	m3	649,12	0,29%	0,29%	0,29%	14,51	-	9.418,73	9.418,73	
	601200	DER	Reatero e apiloamento mecânico	m	467,29	0,63%	0,63%	0,63%	43,13	-	20.154,22	20.154,22	
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m3	49,00	0,17%	0,17%	0,17%	108,76	-	5.329,24	5.329,24	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	120,00	1,44%	1,44%	1,44%	383,82	-	46.058,40	46.058,40	
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00	4,84%	4,84%	4,84%	617,54	-	154.389,00	154.389,00	
	BLS4150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	0,14%	2.201,38	4.402,76	33.020,70	28.617,94	
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	0,43%	0,43%	0,43%	1.944,68	-	13.612,76	13.612,76	
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44	
4	531000A	DER/PRC	<b>S56 BASE / SUB-BASE</b>	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70	
	531350	DER	Brita Graduada	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70	
5	PAV-089	DER/PRC	<b>S51 REVESTIMENTO</b>	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20	
	560100A	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recapae)	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51	
	589420A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28	
	561100A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	30.821,93	69,55%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32	
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47	
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACQ 4 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45	
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53	
6	810250D	DER/PRC	<b>S57 MEIO-FIO E SARJETA</b>	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51	
	COMP_71_1_02	PM_75	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,71	2.031,56	
7	810250E	DER/PRC	<b>S58 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-	
	100576B	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84	
	520100F	DER/PRC	Atorro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75	
	534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colcho de areia	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.849,60	46.794,36	
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=8cm - com colcho de areia	m2	43,70	0,21%	0,16%	0,12%	120,17	-	5.251,43	5.251,43	
	98504	SINAPI	Planto de Grama em placas	m2	473,72	0,21%	0,21%	0,21%	13,94	-	6.603,66	6.603,66	
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	m2	23,00	0,38%	0,38%	0,38%	533,22	-	12.264,06	12.264,06	
	834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59	
	COMP_71_1_03	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	1.326,06	4,28%	4,28%	0,17%	103,06	-	136.663,74	136.663,74	
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 8 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-	
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93	
8	822000	DER	<b>S52 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02	
	COMP_71_1_06	PM_75	Faixa de Sinalização Horizontal c/brita resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	un	14,00	0,12%	0,12%	0,12%	262,35	-	3.672,90	3.672,90	
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03	
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,03%	0,03%	0,03%	352,03	-	1.056,09	1.056,09	
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVOS/DOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00	0,05%	0,05%	0,05%	241,76	-	1.450,56	1.450,56	
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (INDICATIVA ROTA DE CAMINHÕES) (1,0x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	0,07%	0,07%	0,07%	745,86	-	2.237,58	2.237,58	
11			<b>S53 ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-	
	74022/27	SINAPI	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52	
	09.04.04	DAER	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08	
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32	
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68	
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96	
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	un	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-	
<b>TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :</b>									% PREVISTO :	16,43%	% EXECUTADO :	58,75%	
									SOMAS	1.875.686,09	3.192.912,72	1.317.226,62	
<b>OBSERVAÇÕES :</b>										Valor Total do Contrato:	<b>R\$3.192.912,72</b>		
										Medição Acumulada:	<b>1.875.686,09</b>		
										Total Anterior:	<b>522.509,81</b>		
										Valor e % executado desta Medição :	<b>R\$1.353.176,28</b>	<b>42,38 %</b>	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):										 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON-04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D													