

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2025	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHO DA MP215 Esta intervenção está em andamento	Contrato 31/2025	180	02/06/2025	R\$ 411.998,65	42,71%
5	2025	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHO DA MP215 Esta intervenção está em andamento	Aditivo 2/2025	180	02/06/2025	R\$ 411.998,65	100,00%

Nº5/2025
Data Inicial: 02/06/2025

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHO DA MP215

R\$ 411.998,65

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1132

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2749	2025	23/06/2025	12386
3479	2025	31/07/2025	12386
4188	2025	08/09/2025	12386
4916	2025	30/10/2025	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1011	1	30/06/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**04**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**04**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**04**	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**04**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.5*.0**-00	ART (CREA)	17**2*2**83**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2368	R\$ 431.704,79	02/06/2025	
Contrato	31	2025	76.995.323/0001-24	2369	R\$ 411.998,65	02/06/2025	42,71%
Aditivo	2	2025	76.995.323/0001-24	0	R\$ 22.963,91	01/10/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2370	Medição	1	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2025	14,67%

2374	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2025	32,71%
2378	Medição	3	Jurisdicionado	29/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2025	40,00%
2383	Medição	4	Jurisdicionado	02/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2025	42,71%
2322	Medição	5	Jurisdicionado	20/10/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2025	100,00%

Nº5/2025
Data Inicial: 02/06/2025

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHO DA MP215

Documentos

R\$ 411.998,65



Network time is not synchronized
Local: 12 de jun. de 2025 10:42:57 BRT
26°17'14,11019"S 52°31'17,83603"W



