

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2025	Pavimentação Asfáltica em vias urbanas em CBUQ	Contrato 3926/2024	60	01/07/2025	R\$ 2.013.000,00	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº7/2025
Data Inicial: 01/07/2025

Pavimentação Asfáltica em vias urbanas em CBUQ

R\$ 2.013.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10522; 11922; 11923; 11925; 12782; 15101; 15102; 16190; 8690; 8785; 9137; 9141

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6147	2025	01/07/2025	12334
6148	2025	01/07/2025	12334
6149	2025	01/07/2025	12334
6147	2025	01/07/2025	12334
1976	2026	02/03/2026	12334
1977	2026	02/03/2026	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	6540	01/07/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*5**26**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*3**71**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*3**71**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*3**71**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9644	R\$ 2.056.475,67	01/07/2025	
Contrato	3926	2024	76.995.430/0001-52	9645	R\$ 2.013.000,00	01/07/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9630	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3926/2024	82,81%

9756	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3926/2024	82,81%
9899	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3926/2024	82,81%
10008	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3926/2024	82,81%
10093	Medição	5	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3926/2024	82,81%
10134	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3926/2024	82,81%
10247	Medição	7	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3926/2024	82,81%
10312	Medição	8	Jurisdicionado	02/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3926/2024	82,81%
10452	Medição	9	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3926/2024	100,00%
10461	Conclusão	10	Jurisdicionado	02/03/2026			

Nº7/2025
Data Inicial: 01/07/2025

Pavimentação Asfáltica em vias urbanas em CBUQ

Documentos

R\$ 2.013.000,00



Félix Pastro (5)

