

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|----------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 2 | 2025 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA LINHA CAPINZAL Esta intervenção foi concluída | Contrato 311/2024 | 150 | 11/03/2025 | R\$ 4.788.900,00 | 100,00% |

Nº2/2025
Data Inicial: 11/03/2025

**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -
ESTRADA LINHA CAPINZAL**

R\$ 4.788.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30348

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 3233 | 2025 | 23/06/2025 | 12249 |
| 3232 | 2025 | 23/06/2025 | 12249 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12249 | 1030 | 4061 | 01/07/2025 |

Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 04/02/2026 | 311/2024 | Contrato |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 05*.4*.0**-80 | ART (CREA) | 17**2*2**57** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 05*.4*.0**-80 | ART (CREA) | 17**2*2**57** | Orçamento | Sim |
| CPF | 05*.4*.9**-76 | ART (CREA) | 17**2*1**34** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 08*.8*.1**-39 | ART (CREA) | 17**2*1**68** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base | | | | 9001361 | R\$ 4.928.618,51 | 15/08/2024 | |
| Contrato | 311 | 2024 | 76.995.414/0001-60 | 9001362 | R\$ 4.788.900,00 | 11/12/2024 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|----------------------|---------|
| 9001363 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 04/07/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 311/2024 | 69,59% |
| 9001377 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 08/08/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 311/2024 | 100,00% |
| 9001381 | Conclusão | 3 | Jurisdicionado | 01/09/2025 | | | |

Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 900230363974 | | | | | |

Nº2/2025
Data Inicial: 11/03/2025

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA LINHA CAPINZAL

Documentos

R\$ 4.788.900,00



MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO

| | |
|-------------|--|
| REFERÊNCIA | CR 952159/2023 |
| CONTRATADA | PEDREIRA SANTIAGO LTDA |
| CONTRATO Nº | 311/2024 |
| OBJETO | EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA LINHA CAPINZAL |
| MEDIÇÃO Nº | 01 |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Chopinzinho, PR, 03 de julho de 2025.

Talita Baseggio Kaminski Dalsasso
CREA-PR 101449/D
ART 1720251673441

1. INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA



Foto 01. Placa da obra instalada próxima à estaca E1 no início da obra.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/45C2-A9EC-86D6-1597> e informe o código 45C2-A9EC-86D6-1597



MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



Foto 02. Placa da obra instalada próxima à estaca E1 no início da obra.



Foto 03. Placa da obra instalada próxima à estaca E1.



2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



Foto 04. Execução da terraplanagem.



Foto 05. Execução da terraplanagem.



Foto 06. Execução da sub-base em macadame seco.



Foto 07. Execução da sub-base em macadame seco.



MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



Foto 08. Execução da base em brita graduada.



Foto 09. Execução da base em brita graduada.



MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



Foto 10. Execução da pavimentação asfáltica.



Foto 11. Execução da pavimentação asfáltica.



Foto 12. Execução da pavimentação asfáltica.



Foto 13. Execução da pavimentação asfáltica.



Foto 14. Execução da pavimentação asfáltica – final do trecho.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 45C2-A9EC-86D6-1597

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSSASSO (CPF 059.XXX.XXX-76) em 03/07/2025 16:19:14
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/45C2-A9EC-86D6-1597>



MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO

| | |
|-------------|--|
| REFERÊNCIA | CR 952159/2023 |
| CONTRATADA | PEDREIRA SANTIAGO LTDA |
| CONTRATO Nº | 311/2024 |
| OBJETO | EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA LINHA CAPINZAL |
| MEDIÇÃO Nº | 02 - FINAL |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Chopinzinho, PR, 08 de agosto de 2025.

Talita Baseggio Kaminski Dalsasso
CREA-PR 101449/D
ART 1720251673441

1. INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA



Foto 01. Placa da obra instalada próxima à estaca E1 no início da obra.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D17-EE95-6429-941D> e informe o código 7D17-EE95-6429-941D



Foto 02. Placa da obra instalada próxima à estaca E1 no início da obra.

2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



Foto 03. Obra de pavimentação asfáltica concluída – início do trecho.



Foto 04. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



Foto 05. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



Foto 06. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



Foto 07. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



7 de agosto de 2025
25°50'33,923"S 52°34'3,186"W

Foto 08. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



7 de agosto de 2025
25°50'33,628"S 52°34'16,58"W
Estrada Linha Capinzal
Chopinzinho
Paraná

Foto 09. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



Foto 10. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



Foto 11. Serviços de drenagem concluídos.



MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



7 de agosto de 2025
25°50'43,64"S 52°34'38,861"W
Estrada Linha Capinzal
Chopinzinho
Paraná

Foto 12. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



7 de agosto de 2025
25°51'1,513"S 52°34'49,611"W

Foto 13. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



7 de agosto de 2025
25°51'3,398"S 52°34'51,242" W
Estrada Linha Capinzal
Chopinzinho
Paraná

Foto 14. Serviços de drenagem concluídos.



7 de agosto de 2025
25°51'5,908"S 52°34'55,705" W
Estrada Linha Capinzal
Chopinzinho
Paraná

Foto 15. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



Foto 16. Serviços de drenagem concluídos.



Foto 07. Obra de pavimentação asfáltica concluída – final do trecho.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7D17-EE95-6429-941D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSSASSO (CPF 059.XXX.XXX-76) em 08/08/2025 15:29:55
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D17-EE95-6429-941D>