

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2025	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA PR-471	Contrato 81/2025	180	01/07/2025	R\$ 193.000,00	27,82%
Esta intervenção está em andamento							

Nº11/2025
Data Inicial: 01/07/2025

**EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA
ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA
PR-471**

R\$ 193.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8711

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6582	2025	01/07/2025	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	01/07/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	09*.3*.7**-79	ART (CREA)	17**2*3**88**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.4*.2**-70	ART (CREA)	17**2*0**11**	Fiscalização	Sim
CPF	41*.0*.3**-30	ART (CREA)	17**2*4**16**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61708	R\$ 276.851,50	01/07/2025	
Contrato	81	2025	78.121.936/0001-68	61709	R\$ 193.000,00	01/07/2025	27,82%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61720	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2025	22,53%
61728	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2025	24,00%
61738	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2025	25,00%
61749	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2025	26,00%
61754	Medição	5	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2025	27,00%

61761	Medição	6	Jurisdicionado	01/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2025	27,82%
-------	---------	---	----------------	------------	------------------------------	---------------------	--------

Nº11/2025
Data Inicial: 01/07/2025

EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA PR-471

Documentos

R\$ 193.000,00



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Camila Cristina Theisen, Engenheira Civil, CPF nº 108.348.229-70, CREA-PR 184.633/D, diretora do departamento de projetos e responsável técnica pela fiscalização da obra de EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA PR-471, conforme contrato nº 81/2025, informo que a obra em questão não possui planilha de medição para o período, porém, encontra-se em andamento com percentual atual acumulado de execução de 25,00%.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente termo.

Três Barras do Paraná, 01 de outubro de 2025.

CAMILA CRISTINA
THEISEN:1083482
2970

Assinado de forma digital
por CAMILA CRISTINA
THEISEN:10834822970
Dados: 2025.12.02
15:54:01 -03'00'

Camila Cristina Theisen
Engenheira Civil
CREA-PR 184.633/D



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Camila Cristina Theisen, Engenheira Civil, CPF nº 108.348.229-70, CREA-PR 184.633/D, diretora do departamento de projetos e responsável técnica pela fiscalização da obra de EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA PR-471, conforme contrato nº 81/2025, informo que a obra em questão não possui planilha de medição para o período, porém, encontra-se em andamento com percentual atual acumulado de execução de 26,00%.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente termo.

Três Barras do Paraná, 01 de Novembro de 2025.

CAMILA CRISTINA THEISEN:1083482
2970

Assinado de forma digital
por CAMILA CRISTINA
THEISEN:10834822970
Dados: 2026.01.12
08:46:49 -03'00'

Camila Cristina Theisen
Engenheira Civil
CREA-PR 184.633/D



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Camila Cristina Theisen, Engenheira Civil, CPF nº 108.348.229-70, CREA-PR 184.633/D, diretora do departamento de projetos e responsável técnica pela fiscalização da obra de EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA PR-471, conforme contrato nº 81/2025, informo que a obra em questão não possui planilha de medição para o período, porém, encontra-se em andamento com percentual atual acumulado de execução de 27,00%.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente termo.

Três Barras do Paraná, 01 de Dezembro de 2025.

CAMILA CRISTINA THEISEN:1083482
2970

Assinado de forma digital
por CAMILA CRISTINA
THEISEN:10834822970
Dados: 2026.01.28 17:02:50
-03'00'

Camila Cristina Theisen
Engenheira Civil
CREA-PR 184.633/D