

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2025	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA PR-471	Contrato 81/2025	180	01/07/2025	R\$ 193.000,00	50,36%
<b>Esta intervenção está em andamento</b>							

Nº11/2025  
Data Inicial: 01/07/2025

**EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA  
ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA  
PR-471**

**R\$ 193.000,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8711

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6582	2025	01/07/2025	12557
742	2026	01/02/2026	12557
743	2026	01/02/2026	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	01/07/2025

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	09*.3*.7**-79	ART (CREA)	17**2*3**88**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.4*.2**-70	ART (CREA)	17**2*0**11**	Fiscalização	Sim
CPF	41*.0*.3**-30	ART (CREA)	17**2*4**16**	Orçamento	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61708	R\$ 276.851,50	01/07/2025	
Contrato	81	2025	78.121.936/0001-68	61709	R\$ 193.000,00	01/07/2025	50,36%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61720	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2025	22,53%
61728	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2025	24,00%
61738	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2025	25,00%
61749	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2025	26,00%

61754	Medição	5	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2025	27,00%
61761	Medição	6	Jurisdicionado	01/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2025	27,82%
61763	Medição	7	Jurisdicionado	01/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2025	50,35%
61765	Medição	8	Jurisdicionado	01/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2025	50,36%
61768	Medição	9	Jurisdicionado	01/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2025	50,36%

Nº11/2025  
Data Inicial: 01/07/2025

# EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA PR-471

Documentos

R\$ 193.000,00



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

## TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Camila Cristina Theisen, Engenheira Civil, CPF nº 108.348.229-70, CREA-PR 184.633/D, diretora do departamento de projetos e responsável técnica pela fiscalização da obra de EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA PR-471, conforme contrato nº 81/2025, informo que a obra em questão não possui planilha de medição para o período, porém, encontra-se em andamento com percentual atual acumulado de execução de 25,00%.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente termo.

Três Barras do Paraná, 01 de outubro de 2025.

CAMILA CRISTINA  
THEISEN:1083482  
2970

Assinado de forma digital  
por CAMILA CRISTINA  
THEISEN:10834822970  
Dados: 2025.12.02  
15:54:01 -03'00'

Camila Cristina Theisen  
Engenheira Civil  
CREA-PR 184.633/D



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

## TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Camila Cristina Theisen, Engenheira Civil, CPF nº 108.348.229-70, CREA-PR 184.633/D, diretora do departamento de projetos e responsável técnica pela fiscalização da obra de EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA PR-471, conforme contrato nº 81/2025, informo que a obra em questão não possui planilha de medição para o período, porém, encontra-se em andamento com percentual atual acumulado de execução de 26,00%.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente termo.

Três Barras do Paraná, 01 de Novembro de 2025.

**CAMILA CRISTINA** Assinado de forma digital  
**THEISEN:1083482** por CAMILA CRISTINA  
**2970** THEISEN:10834822970  
Dados: 2026.01.12  
08:46:49 -03'00'

Camila Cristina Theisen  
Engenheira Civil  
CREA-PR 184.633/D



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

## TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Camila Cristina Theisen, Engenheira Civil, CPF nº 108.348.229-70, CREA-PR 184.633/D, diretora do departamento de projetos e responsável técnica pela fiscalização da obra de EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA PR-471, conforme contrato nº 81/2025, informo que a obra em questão não possui planilha de medição para o período, porém, encontra-se em andamento com percentual atual acumulado de execução de 27,00%.


Por ser expressão da verdade, firmo o presente termo.

Três Barras do Paraná, 01 de Dezembro de 2025.

CAMILA CRISTINA  
THEISEN:1083482  
2970

Assinado de forma digital  
por CAMILA CRISTINA  
THEISEN:10834822970  
Dados: 2026.01.28 17:02:50  
-03'00'

Camila Cristina Theisen  
Engenheira Civil  
CREA-PR 184.633/D

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA</b>											ESTADO DO PARANÁ					
<b>LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021</b>											Mês	Jan	REGIONAL	Cascavel	ASSOCIAÇÃO	Amop
											SAM	62	MEIÇÃO PARCELA	2	DATA	20/01/2026 - ter
MUNICÍPIO:	TRES BARRAS DO PARANA			CÓDIGO SAM MUNIC.:	337	Lote	1	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:							
SUBPROJETO:	ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL			CNPJ:			051.415.511-64		Nº	81/2025	Nº	08/2025				
FIRMA EMPREITEIRA:	Autec tecnologia industrial ltda			DATA:			25/04/2025		DATA	07/05/2025						
MEIÇÃO DOS SERVIÇOS											ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
<b>GLOBAL - LOTE 1</b>																
1		561	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		-	-	-				-	-	-	-		
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-				-	-	-	-		
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-	-	-				-	-	-	-		
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	1,34%	1,34%	2.590,27	2.590,27	2.590,27	-		
2		562	<b>MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS</b>		-	-	-				-	-	-	-		
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-	-	-				-	-	-	-		
	2.1.6		REATERRO MECANIZADO		-	-	-				-	-	-	-		
	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m3	60,20	-	60,20	100,00%	0,79%	0,79%	25,40	1.529,08	1.529,08	-		
3		568	<b>INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO</b>		-	-	-				-	-	-	-		
	8.1		ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA		-	-	-				-	-	-	-		
	8.1.7		POSTES		-	-	-				-	-	-	-		
	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,23%	0,23%	447,24	447,24	447,24	-		
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	-	-				-	-	-	-		
	8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA		-	-	-				-	-	-	-		
	101498	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,86%	0,86%	1.666,94	1.666,94	1.666,94	-		
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-	-	-				-	-	-	-		
	8.2.3.4		ELETRODUTO METALICOS FLEXIVEIS		-	-	-				-	-	-	-		
	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	946,00	-	946,00	100,00%	4,07%	4,07%	8,31	7.861,26	7.861,26	-		
	8.2.5		CABOS		-	-	-				-	-	-	-		
	8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-	-	-				-	-	-	-		
	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	896,00	-	896,00	100,00%	2,52%	2,52%	5,43	4.865,28	4.865,28	-		
	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	1.892,00	-	1.892,00	100,00%	23,86%	23,86%	24,34	46.051,28	46.051,28	-		
	8.2.20		LAMPADAS		-	-	-				-	-	-	-		
	8.2.20.5		LUMINÁRIAS DE LED		-	-	-				-	-	-	-		
	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	56,00	-	56,00		11,22%		386,86	-	21.664,16	21.664,16		
	8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-	-	-				-	-	-	-		
	8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO		-	-	-				-	-	-	-		
	0609F	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E	un	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	0,00%	77,31	154,62	154,62	-		

# PLANILHA\_DE\_MEDICAO\_-\_DETALHADA\_-\_MED\_02\_assinado

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COMP337_1_3	626	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	2,00	-	2,00	100,00%	12,23%	12,23%	11.805,52	23.611,04	23.611,04	-
	COMP337_1_4	PM_337	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	56,00	-	56,00		38,30%		1.320,14	-	73.927,84	73.927,84
	COMP337_1_5	PM_337	CONCRETAGEM COM USO DE BALDES (CONCRETO 25 MPA)	m3	4,54	-	4,54	92,51%	1,56%	1,44%	663,24	2.785,61	3.011,11	225,50
<b>TOTAL GLOBAL - LOTE 1:</b>				% PREVISTO :	<b>20,78%</b>			% EXECUTADO :	<b>50,35%</b>		<b>SOMAS</b>	<b>97.182,50</b>	<b>193.000,00</b>	<b>95.817,50</b>

## OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	<b>R\$193.000,00</b>
Medição Acumulada:	<b>97.182,50</b>
Total Anterior:	<b>43.480,33</b>
Valor e % executado desta Medição :	<b>R\$53.702,17</b> <b>27,82 %</b>

## RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):



Documento assinado digitalmente  
**JOEL MARK OLIVEIRA DE SA**  
 Data: 06/02/2026 15:24:21-0300  
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

**Autec tecnologia industrial ltda**  
**JOEL MARK OLIVEIRA DE SA**  
**ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA-MT 07659/D**

**CAMILA CRISTINA**  
**THEISEN:10834822970**

Assinado de forma digital por  
**CAMILA CRISTINA**  
 THEISEN:10834822970  
 Dados: 2026.02.09 09:34:46 -03'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA**  
**CAMILA CRISTINA THEISEN**  
**ENGENHEIRA CIVIL - CREA-PR 184.633/D**

**GERSO FRANCISCO**  
**GUSSO:40988660059**

Assinado de forma digital por  
**GERSO FRANCISCO**  
 GUSSO:40988660059  
 Dados: 2026.02.09 09:36:10 -03'00'

**PREFEITO MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA**  
**GERSO FRANCISCO GUSSO**

ASSINADO DIGITALMENTE  
**AUTEC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA**

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

