

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2024	ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO COMUNIDADES DE SANTA BARBARA, LINHA KENNEDY E ROSÁRIO DO OESTE	Contrato 113/2024	180	01/11/2024	R\$ 195.980,00	100,00%

Esta intervenção foi concluída

Nº13/2024
Data Inicial: 01/11/2024

**ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO
COMUNIDADES DE SANTA BARBARA, LINHA
KENNEDY E ROSÁRIO DO OESTE**

R\$ 195.980,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14959

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
12030	2024	01/11/2024	12557
13427	2024	01/12/2024	12557
1858	2025	01/02/2025	12557
1859	2025	01/02/2025	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	2041	12022	01/11/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*1**98**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*1**98**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.3*.4**-80	ART (CREA)	17**2*5**11**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61584	R\$ 221.626,22	01/11/2024	
Contrato	113	2024	78.121.936/0001-68	61585	R\$ 195.980,00	01/11/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61601	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 113/2024	55,00%
61610	Medição	2	Jurisdicionado	01/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 113/2024	55,00%
61620	Medição	3	Jurisdicionado	01/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 113/2024	100,00%

61644	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/03/2025
-------	-----------	---	----------------	------------

Nº13/2024
Data Inicial: 01/11/2024

**ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO
COMUNIDADES DE SANTA BARBARA, LINHA
KENNEDY E ROSÁRIO DO OESTE**

Documentos

R\$ 195.980,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS	APELIDO EMPREENDIMENTO ABASTECEDOURO - SANTA BÁRBARA	NOME DA EMPRESA PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	Nº CTEF 113/2024
------------------	----------------------	---	---	--	---------------------

Medição: **2** Período: **13/11/2024 a 13/12/2024** % Realizado Período.: **45,00%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	ABASTECEDOURO COMUNIDADE																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																											
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2																									
4	INFRAESTRUTURA	2																									
5	SUPRAESTRUTURA	1																									
6	LAJE	1																									
7	PISO	2																									
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	2																									
9	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2																									
10	ESCAVAÇÃO E REATERRO	1																									
11	0																										

Medições	Data das Medições											
	12/11/2024	13/12/2024										
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	55,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	30.246,69	24.743,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	55,00%	30.246,69	100,00%	54.990,00	100,00%	54.990,00	100,00%	54.990,00	100,00%	54.990,00	100,00%	54.990,00
	R\$	30.246,69	R\$	54.990,00	R\$	54.990,00	R\$	54.990,00	R\$	54.990,00	R\$	54.990,00

TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR
Local

sexta-feira, 13 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JEAN CARLOS DE LIMA
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-167397/D
ART/RRT: 1720241389848

JEAN CARLOS DE
LIMA:08869370941

Assinado de forma digital por
JEAN CARLOS DE
LIMA:08869370941
Dados: 2024.12.13 14:25:35 -03'00'

MEDIÇÃO FINAL



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	Nº OPERAÇÃO ITAIPU+ENERGIA	Nº TransfereGOV I.R. Nº	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO - LINHA KENNEDY E ROSÁRIO D'OESTE	MUNICÍPIO / UF TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	REPASSE 117.000,00	CONTRAPARTIDA 23.990,00	INVESTIMENTO 140.990,00	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: fev-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
-------------------------------------	--	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	
1.	ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO	Licitado / Em Execução	11689	m³	113/2024	1	140.990,00	-	140.990,00	140.990,00	100,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(100,00%)	(100,00%)	
					Repasse		117.000,00	-	117.000,00	117.000,00	
					Contrapartida		23.990,00	-	23.990,00	23.990,00	100,00%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		140.990,00	-	140.990,00	140.990,00	

TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR

Local

terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Data

Representante Tomador

Nome: GERSO FRANCISCO GUSSO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

GERSO FRANCISCO
GUSSO:4098866005
9

Assinado de forma digital por
GERSO FRANCISCO
GUSSO:40988660059
Dados: 2025.02.25 10:33:19 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN CARLOS DE LIMA
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-167397/D
ART/RRT: 1720241389848

JEAN CARLOS
DE
LIMA:088693709
41

Assinado de forma digital por JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941
Dados: 2025.02.25 10:33:48 -03'00'

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA

O Departamento de Engenharia e obra **ATESTA** para os devidos fins, que a Empresa **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ nº **12.873.443/0001-76**, estabelecida na rua Santa Catarina, nº 635, centro de Três Barras do Paraná-PR, executou para esta municipalidade, a obra com as seguintes características:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 03 ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS NAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA, LINHA KENNEDY E ROSÁRIO D'OESTE, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO AO PROCESSO, de acordo com projetos de engenharia, memoriais descritivos e condições estabelecidas no Termo de Convênio firma com a Itaipu Binacional nº 4500068895 e CPP ITAIPU 2023 - Instrumento de Repasse nº 4127858/2023, no Edital de Concorrência Eletrônica Nº 06/2024 e Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 113/2024.

Responsável Contratada: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA.

Valor licitado/contrato: R\$ 195.980,00 (Cento e noventa e cinco mil novecentos e oitenta reais).

DATA DE INÍCIO: 20 de junho de 2024.

DATA DE TÉRMINO: 25 de fevereiro de 2025.

Atesta ainda, que a obra se encontra em totais condições de ser habitada e/ou utilizada.

Três Barras do Paraná-PR, 26 de fevereiro de 2025.

JEAN CARLOS DE LIMA:088693709
41

Assinado de forma digital por
JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941
Dados: 2025.02.26 08:53:12
-03'00'

Jean Carlos de Lima
Engenheiro Civil
CREA-PR 167397/D