

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2024	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO NO CMEI Esta intervenção foi concluída	Contrato 329/2024	180	04/11/2024	R\$ 79.400,00	100,00%
11	2024	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO NO CMEI Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2025	180	04/11/2024	R\$ 79.400,00	100,00%

CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO NO CMEI

R\$ 79.400,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6198

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**01**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**01**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**01**	Fiscalização	Sim
CPF	09*.*9*.1**-05	ART (CREA)	17**2*6**66**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3014	R\$ 105.640,77	04/11/2024	
Contrato	329	2024	46.812.148/0001-21	3015	R\$ 79.400,00	04/11/2024	100,00%
Aditivo	1	2025	46.812.148/0001-21	3149	R\$ 3.013,28	10/03/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3062	Medição	1	Jurisdicionado	20/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 329/2024	1,00%
3099	Medição	2	Jurisdicionado	31/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 329/2024	5,00%
3144	Medição	3	Jurisdicionado	17/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 329/2024	100,00%
3150	Medição	4	Jurisdicionado	17/03/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2025	100,00%
3152	Conclusão	5	Jurisdicionado	31/03/2025			

CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO NO CMEI

Documentos

R\$ 79.400,00







