

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2024	RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA TOMAZ Esta intervenção foi concluída	Contrato 210/2024	180	04/11/2024	R\$ 1.355.560,51	100,00%

Nº9/2024
Data Inicial: 04/11/2024

RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA TOMAZ

R\$ 1.355.560,51

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8792

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2**61**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2**61**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2**61**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.5*.2**-46	ART (CREA)	17**2**6**46**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3008	R\$ 1.355.560,51	04/11/2024	
Contrato	210	2024	95.589.289/0001-32	3009	R\$ 1.100.000,00	04/11/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3059	Medição	1	Jurisdicionado	20/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 210/2024	1,00%
3097	Medição	2	Jurisdicionado	31/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 210/2024	5,00%
3142	Medição	3	Jurisdicionado	31/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 210/2024	49,00%
3179	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 210/2024	100,00%
3203	Conclusão	5	Jurisdicionado	30/05/2025			

Nº9/2024
Data Inicial: 04/11/2024

RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA TOMAZ

Documentos

R\$ 1.355.560,51





