

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2024	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL BARRA BONITA Esta intervenção foi concluída	Contrato 290/2024	360	04/11/2024	R\$ 939.000,00	100,00%

Nº12/2024
Data Inicial: 04/11/2024

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL BARRA BONITA

R\$ 939.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7715

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*0**42**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*0**42**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*0**42**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.1*.2**-81	ART (CREA)	17**2*7**58**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3020	R\$ 1.006.813,91	04/11/2024	
Contrato	290	2024	08.715.392/0001-87	3021	R\$ 939.000,00	04/11/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3063	Medição	1	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 290/2024	1,00%
3100	Paralisação	2	Jurisdicionado	30/01/2025			
3146	Medição	3	Jurisdicionado	31/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 290/2024	20,00%
3197	Medição	4	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 290/2024	40,00%
3221	Medição	5	Jurisdicionado	30/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 290/2024	50,00%
3272	Medição	6	Jurisdicionado	18/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 290/2024	100,00%
3307	Conclusão	7	Jurisdicionado	30/09/2025			

Nº12/2024
Data Inicial: 04/11/2024

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL BARRA BONITA

Documentos

R\$ 939.000,00



























