

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2024	Revitalização da rua da liberdade Esta intervenção está em andamento	Contrato 35/2024	360	01/08/2024	R\$ 3.227.006,45	78,60%
11	2024	Revitalização da rua da liberdade Esta intervenção está em andamento	Aditivo 1/2024	360	01/08/2024	R\$ 3.227.006,45	0,00%
11	2024	Revitalização da rua da liberdade Esta intervenção está em andamento	Aditivo 2/2025	360	01/08/2024	R\$ 3.227.006,45	0,00%

Nº11/2024
Data Inicial: 01/08/2024

Revitalização da rua da liberdade

R\$ 3.227.006,45

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136761

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6421	2024	01/08/2024	12261
6422	2024	01/08/2024	12261
10775	2025	03/11/2025	12261
10774	2025	01/04/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/08/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*3**43**	Execução de Obra	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*6**28**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*6**28**	Orçamento	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*2**26**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9723	R\$ 3.227.006,45	18/04/2024	
Contrato	35	2024	76.995.455/0001-56	9724	R\$ 3.227.006,45	21/05/2024	78,60%
Aditivo	1	2024	76.995.455/0001-56	9736	R\$ 704.973,68	11/06/2024	0,00%
Aditivo	2	2025	76.995.455/0001-56	9963	R\$ 44.275,55	14/02/2025	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9725	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	3,90%

9761	Medição	2	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	7,14%
9792	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	7,14%
9851	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	11,46%
9873	Medição	5	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	11,46%
9900	Medição	6	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	11,46%
9916	Medição	7	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	11,46%
9942	Medição	8	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	16,49%
9962	Medição	9	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	16,49%
9978	Medição	10	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	16,49%
9991	Medição	11	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	21,38%
10011	Medição	12	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	21,38%
10037	Medição	13	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	21,38%
10054	Medição	14	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	21,38%
10097	Medição	15	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	30,09%
10106	Medição	16	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	30,09%
10126	Medição	17	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	30,09%
10164	Medição	18	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	30,09%
10171	Medição	19	Jurisdicionado	13/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	78,60%
10189	Medição	20	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	78,60%
10224	Medição	21	Jurisdicionado	01/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	78,60%

Nº11/2024
Data Inicial: 01/08/2024

Revitalização da rua da liberdade

Documentos

R\$ 3.227.006,45



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 035/2024
---------------------------	--------------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **4** Período: **30/11/2024 a 10/03/2025** % Realizado Período.: **5,03%** % Realizado Acum.: **16,49%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																											
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																											
1	Administração Local	1										1															
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																										
3	SERVIÇOS INICIAIS																										
4	DRENAGEM PLUVIAL								1	1	1																
5	GUIA / MEIO-FIO							1	1	1	2	3	3	3	3	4											
6	LIMPEZA DA PISTA																										
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.																										
8	FAIXA ELEVADA																										
9	SINALIZAÇÃO																										
10	ELÉTRICA																										
11	MUROS E MURETAS																										
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS							2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4									
13	CONSTRUÇÃO DE DECK																										
14	PASSEIO									2	2	3	3	4	4												

		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025								
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	16,49%	16,49%	16,49%	16,49%	16,49%	16,49%	16,49%	16,49%
	R\$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	532.045,40	532.045,40	532.045,40	532.045,40	532.045,40	532.045,40	532.045,40	532.045,40

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 10 de março de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu revisei este documento
Coronel Vivida - PR
2025.03.10 10:30:02-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

CAIXA RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 4	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mar-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.		
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período		Acumulado incluindo o Período	
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	4	3.227.006,45	369.822,24	162.223,16	532.045,40	16,49%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(11,46%)	(5,03%)	(16,49%)	
							Repasse	3.205.459,00	367.352,85	161.139,96	528.492,81	
							Contrapartida	21.547,45	2.469,39	1.083,20	3.552,59	16,49%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	3.227.006,45	369.822,24	162.223,16	532.045,40	

Acumulado Anterior: 11,46%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:9673110999
1

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2025.03.10 11:04:33 -03'00'

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 10 de março de 2025

Data



DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Engenheiro Civil
CREA: PR 20976/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu revisei este documento
Coronel Vivida - PR
2025.03.10 10:30:21-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

boletim de medicaçao 05


PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
 OGU

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 035/2024
---------------------------	--------------------------------	---	---	---	---------------------

 Medição: **5** Período: **11/03/2025 a 03/06/2025** % Realizado Período.: **4,90%** % Realizado Acum.: **21,38%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																										
1	Administração Local	1										1														
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS																									
4	DRENAGEM PLUVIAL								1	1	1															
5	GUIA / MEIO-FIO							1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA																									
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.																									
8	FAIXA ELEVADA																									
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA									5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS							2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK																									
14	PASSEIO									2	2	3	3	4	4		5									

		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025							
Medições	Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	-	-	-	-	-	-	-
	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%
	R\$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49

CORONEL VIVIDA - PR

Local

terça-feira, 3 de junho de 2025

Data

 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
 Eu sou o autor deste documento
 Coronel Vivida - PR
 2025.06.03 15:20:05-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 5	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jun-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	5	3.227.006,45	532.045,40	157.994,09	690.039,49	21,38%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(16,49%)	(4,90%)	(21,38%)	
							Repasse	3.205.459,00	528.492,81	156.939,13	685.431,94	
							Contrapartida	21.547,45	3.552,59	1.054,96	4.607,55	21,38%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	3.227.006,45	532.045,40	157.994,09	690.039,49	

Acumulado Anterior: 16,49%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por ANDERSON
MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2025.06.03 17:10:59 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

terça-feira, 3 de junho de 2025

Data

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.06.03 15:19:35 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDICAO


PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
 OGU

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 035/2024
---------------------------	--------------------------------	---	---	---	---------------------

 Medição: **5** Período: **11/03/2025 a 03/06/2025** % Realizado Período.: **4,90%** % Realizado Acum.: **21,38%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																											
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																											
1	Administração Local	1										1															
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																										
3	SERVIÇOS INICIAIS																										
4	DRENAGEM PLUVIAL								1	1	1																
5	GUIA / MEIO-FIO							1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5									
6	LIMPEZA DA PISTA																										
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.																										
8	FAIXA ELEVADA																										
9	SINALIZAÇÃO																										
10	ELÉTRICA									5	5	5	5	5	5	5	5	5									
11	MUROS E MURETAS																										
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS							2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4									
13	CONSTRUÇÃO DE DECK																										
14	PASSEIO									2	2	3	3	4	4		5										

		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025							
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%
	R\$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49

CORONEL VIVIDA - PR

Local

terça-feira, 3 de junho de 2025

Data

 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
 Eu sou o autor deste documento
 Coronel Vivida - PR
 2025.06.03 15:20:05-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

BOLETIM DE MEDICAO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 5	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jun-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.	
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período		
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	5	3.227.006,45	532.045,40	157.994,09	690.039,49	21,38%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(16,49%)	(4,90%)	(21,38%)	
							Repasse	3.205.459,00	528.492,81	156.939,13	685.431,94	
							Contrapartida	21.547,45	3.552,59	1.054,96	4.607,55	21,38%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	3.227.006,45	532.045,40	157.994,09	690.039,49	

Acumulado Anterior: 16,49%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2025.06.03 17:10:59 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

terça-feira, 3 de junho de 2025

Data

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.06.03 15:19:35 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDICAO


PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
 OGU

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 035/2024
---------------------------	--------------------------------	---	---	---	---------------------

 Medição: **6** Período: **04/06/2025 a 20/10/2025** % Realizado Período.: **8,70%** % Realizado Acum.: **30,09%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																										
1	Administração Local																									
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL								1	1	1															
5	GUIA / MEIO-FIO				6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA																									
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.																									
8	FAIXA ELEVADA																									
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA				6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS				6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK																									
14	PASSEIO				6				6	2	2	3	3	4	4		5	6								

		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025						
Medições	Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	8,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	280.866,54	-	-	-	-	-	-
	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%
	R\$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data

 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
 Eu sou o autor deste documento
 Coronel Vivida - PR
 2025.10.20 15:58:30-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

BOLETIM DE MEDICAO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: out-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	6	3.227.006,45	690.039,49	280.866,54	970.906,03	30,09%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(21,38%)	(8,70%)	(30,09%)	
							Repasse	3.205.459,00	685.431,94	278.991,13	964.423,07	
							Contrapartida	21.547,45	4.607,55	1.875,41	6.482,96	30,09%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	3.227.006,45	690.039,49	280.866,54	970.906,03	

Acumulado Anterior: 21,38%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital
BARRETO:9673110999 por ANDERSON MANIQUE
1 BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 20674/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906

Eu sou o autor deste documento

Coronel Vivida - PR

2025.10.20 15:58:03-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

BOLETIM DE MEDICAO


PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
 OGU

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 035/2024
---------------------------	--------------------------------	---	---	---	---------------------

 Medição: **6** Período: **04/06/2025 a 20/10/2025** % Realizado Período.: **8,70%** % Realizado Acum.: **30,09%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																										
1	Administração Local																									
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL																									
5	GUIA / MEIO-FIO				6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA																									
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.																									
8	FAIXA ELEVADA																									
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA				6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS				6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK																									
14	PASSEIO				6				6	2	2	3	3	4	4		5	6								

		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025						
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	8,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	280.866,54	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%
	R\$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data

 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
 Eu sou o autor deste documento
 Coronel Vivida - PR
 2025.10.20 15:58:30-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

BOLETIM DE MEDICAO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: out-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	6	3.227.006,45	690.039,49	280.866,54	970.906,03	30,09%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(21,38%)	(8,70%)	(30,09%)	
							Repasse	3.205.459,00	685.431,94	278.991,13	964.423,07	
							Contrapartida	21.547,45	4.607,55	1.875,41	6.482,96	30,09%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	3.227.006,45	690.039,49	280.866,54	970.906,03	

Acumulado Anterior: 21,38%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital
BARRETO:9673110999 por ANDERSON MANIQUE
1 BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Engenheiro Civil
CREA - PR 20674/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.20 15:58:03-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 035/2024
---------------------------	--------------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **6** Período: **04/06/2025 a 20/10/2025** % Realizado Período.: **8,70%** % Realizado Acum.: **30,09%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																										
1	Administração Local																									
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL								1	1	1															
5	GUIA / MEIO-FIO				6	6	6	1				2	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA																									
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.																									
8	FAIXA ELEVADA																									
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA				6	6	6	6	6		5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS				6	6	6		2	2	2	2	3	3	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK																									
14	PASSEIO				6				6	2	2	3	3	4	4		5	6								

Medições	Data das Medições											
	02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025						
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	8,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	280.866,54	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%
	R\$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR/209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.20 15:58:30-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: out-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	6	3.227.006,45	690.039,49	280.866,54	970.906,03	30,09%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(21,38%)	(8,70%)	(30,09%)	
							Repasse	3.205.459,00	685.431,94	278.991,13	964.423,07	
							Contrapartida	21.547,45	4.607,55	1.875,41	6.482,96	30,09%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	3.227.006,45	690.039,49	280.866,54	970.906,03	

Acumulado Anterior: 21,38%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital
BARRETO:9673110999 por ANDERSON MANIQUE
1 BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 20674/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906

Eu sou o autor deste documento

Coronel Vivida - PR

2025.10.20 15:58:03-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 035/2024
---------------------------	--------------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **6** Período: **04/06/2025 a 20/10/2025** % Realizado Período.: **8,70%** % Realizado Acum.: **30,09%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																										
1	Administração Local																									
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL								1	1	1															
5	GUIA / MEIO-FIO				6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA																									
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.																									
8	FAIXA ELEVADA																									
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA				6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS				6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK																									
14	PASSEIO				6				6	2	2	3	3	4	4		5	6								

Medições	Data das Medições											
	02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025						
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	8,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	280.866,54	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%
	R\$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR/209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.20 15:58:30-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: out-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	6	3.227.006,45	690.039,49	280.866,54	970.906,03	30,09%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(21,38%)	(8,70%)	(30,09%)	
							Repasse	3.205.459,00	685.431,94	278.991,13	964.423,07	
							Contrapartida	21.547,45	4.607,55	1.875,41	6.482,96	30,09%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	3.227.006,45	690.039,49	280.866,54	970.906,03	

Acumulado Anterior: 21,38%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital
BARRETO:9673110999 por ANDERSON MANIQUE
1 BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Engenheiro Civil
CREA - PR 20675/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.20 15:58:03-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 035/2024
---------------------------	--------------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **7** Período: **21/10/2025 a 10/02/2026** % Realizado Período.: **48,52%** % Realizado Acum.: **78,60%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																										
1	Administração Local																									
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL							7	1	1						7	7	7								
5	GUIA / MEIO-FIO				6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
8	FAIXA ELEVADA								7																	
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	7	7	7	6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK								7																	
14	PASSEIO				6				6	2	2	3	3	4	4		5	6								

Medições	Data das Medições												
	02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025	10/02/2026						
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	8,70%	48,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	280.866,54	1.565.635,48	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	30,09%	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%
	R\$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	970.906,03	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51

CORONEL VIVIDA - PR

Local

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida - PR
Data: 2026.02.13 13:24:15-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

CAIXA RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 7	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: fev-26 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.	
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período		
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	7	3.227.006,45	970.906,03	1.565.635,48	2.536.541,51	78,60%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(30,09%)	(48,52%)	(78,60%)	
							Repasse	3.205.459,00	964.423,07	1.555.181,38	2.519.604,45	
							Contrapartida	21.547,45	6.482,96	10.454,10	16.937,06	78,60%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	3.227.006,45	970.906,03	1.565.635,48	2.536.541,51	

Acumulado Anterior: 30,09%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por ANDERSON BARRETO:9673110999
1 MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Data  Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida - PR
Data: 2026.02.13 13:24:31-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 035/2024
---------------------------	--------------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **7** Período: **21/10/2025 a 10/02/2026** % Realizado Período.: **48,52%** % Realizado Acum.: **78,60%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																												
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																												
1	Administração Local	1										1																
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																											
3	SERVIÇOS INICIAIS	1																										
4	DRENAGEM PLUVIAL							7	1	1						7	7	7										
5	GUIA / MEIO-FIO				6	6	6	1	1		2	3	3	3	3	4	5	5										
6	LIMPEZA DA PISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7										
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7										
8	FAIXA ELEVADA								7																			
9	SINALIZAÇÃO																											
10	ELÉTRICA	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5										
11	MUROS E MURETAS																											
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	7	7	7	6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4										
13	CONSTRUÇÃO DE DECK								7																			
14	PASSEIO				6				6	2	2	3	3	4	4		5	6										

Medições	Data das Medições												
	02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025	10/02/2026						
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	8,70%	48,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	280.866,54	1.565.635,48	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	30,09%	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%
	R\$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	970.906,03	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51

CORONEL VIVIDA - PR
Local
sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026
Data

Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida - PR
Data: 2026.02.13 13:24:15-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

CAIXA RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 7	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: fev-26 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	7	3.227.006,45	970.906,03	1.565.635,48	2.536.541,51	78,60%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(30,09%)	(48,52%)	(78,60%)	
							Repasse	3.205.459,00	964.423,07	1.555.181,38	2.519.604,45	
							Contrapartida	21.547,45	6.482,96	10.454,10	16.937,06	78,60%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	3.227.006,45	970.906,03	1.565.635,48	2.536.541,51	

Acumulado Anterior: 30,09%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por ANDERSON BARRETO:9673110999
1 MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Data Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida - PR
Data: 2026.02.13 13:24:31-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 035/2024
---------------------------	--------------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **7** Período: **21/10/2025 a 10/02/2026** % Realizado Período.: **48,52%** % Realizado Acum.: **78,60%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																										
1	Administração Local																									
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL							7	1	1						7	7	7								
5	GUIA / MEIO-FIO				6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
8	FAIXA ELEVADA								7																	
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	7	7	7	6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK								7																	
14	PASSEIO				6				6	2	2	3	3	4	4		5	6								

Medições	Data das Medições												
	02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025	10/02/2026						
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	8,70%	48,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	280.866,54	1.565.635,48	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	30,09%	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%
	R\$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	970.906,03	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51

CORONEL VIVIDA - PR

Local

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Data

Douglar Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida - PR
Data: 2026.02.13 13:24:15-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

CAIXA RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 7	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: fev-26 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	7	3.227.006,45	970.906,03	1.565.635,48	2.536.541,51	78,60%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(30,09%)	(48,52%)	(78,60%)	
							Repasse	3.205.459,00	964.423,07	1.555.181,38	2.519.604,45	
							Contrapartida	21.547,45	6.482,96	10.454,10	16.937,06	78,60%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	3.227.006,45	970.906,03	1.565.635,48	2.536.541,51	

Acumulado Anterior: 30,09%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por ANDERSON BARRETO:9673110999
1 MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Data Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vívida - PR
Data: 2026.02.13 13:24:31-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo: