

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2024	Revitalização da rua da liberdade Esta intervenção está em andamento	Contrato 35/2024	360	01/08/2024	R\$ 3.227.006,45	30,09%
11	2024	Revitalização da rua da liberdade Esta intervenção está em andamento	Aditivo 1/2024	360	01/08/2024	R\$ 3.227.006,45	0,00%
11	2024	Revitalização da rua da liberdade Esta intervenção está em andamento	Aditivo 2/2025	360	01/08/2024	R\$ 3.227.006,45	0,00%

Revitalização da rua da liberdade

R\$ 3.227.006,45

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136761

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6421	2024	01/08/2024	12261
6422	2024	01/08/2024	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/08/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*3**43**	Execução de Obra	Sim
CPF	04.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*6**28**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*6**28**	Orçamento	Sim
CPF	04.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*2**26**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9723	R\$ 3.227.006,45	18/04/2024	
Contrato	35	2024	76.995.455/0001-56	9724	R\$ 3.227.006,45	21/05/2024	30,09%
Aditivo	1	2024	76.995.455/0001-56	9736	R\$ 704.973,68	11/06/2024	0,00%
Aditivo	2	2025	76.995.455/0001-56	9963	R\$ 44.275,55	14/02/2025	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9725	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	3,90%
9761	Medição	2	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	7,14%

9792	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	7,14%
9851	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	11,46%
9873	Medição	5	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	11,46%
9900	Medição	6	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	11,46%
9916	Medição	7	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	11,46%
9942	Medição	8	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	16,49%
9962	Medição	9	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	16,49%
9978	Medição	10	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	16,49%
9991	Medição	11	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	21,38%
10011	Medição	12	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	21,38%
10037	Medição	13	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	21,38%
10054	Medição	14	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	21,38%
10097	Medição	15	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	30,09%

Revitalização da rua da liberdade

Documentos

R\$ 3.227.006,45



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 56257/2023 **Nº TransfereGOV** 949451/2023 **PROONENTE TOMADOR** MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA **APELIDO EMPREENDIMENTO** REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE **NOME DA EMPRESA** PEDREIRA SANTIAGO LTDA **Nº CTEF** 035/2024

Medição: 4 Período: 30/11/2024 a 10/03/2025 % Realizado Período.: 5,03% % Realizado Acum.: 16,49%

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDICÃO em que os eventos foram concluídos

Evento	Índice	Título dos Eventos
	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	3	SERVIÇOS INICIAIS
	4	DRENAGEM PLUVIAL
	5	GUIA / MEIO-FIO
	6	LIMPEZA DA PISTA
	7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.
	8	FAIXA ELEVADA
	9	SINALIZAÇÃO
	10	ELÉTRICA
	11	MUROS E MURETAS
	12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS
	13	CONSTRUÇÃO DE DECK
	14	PASSEIO

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

1						1							
				1	1	1							
			1	1	1	2	3	3	3	3	3	4	
			2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4
				2	2	3	3	4	4				

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 10 de março de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

Projetos: Engenharia Civil
CBEA/CAU: PR-209761/D

ART/BBT: 1720242872607

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu revisei este documento
Coronel Vivilda - PR
2025-02-10 10:30:02 '00'



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSA 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 4	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mar-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repassa (R\$)	Contrapartida (R\$)

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m ²	035/2024	4	3.227.006,45	369.822,24	162.223,16	532.045,40	16,49%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
						(%)	(100,00%)	(11,46%)	(5,03%)	(16,49%)	16,49%
						Repassa	3.205.459,00	367.352,85	161.139,96	528.492,81	
						Contrapartida	21.547,45	2.469,39	1.083,20	3.552,59	
						Outros	-	-	-	-	
						Investimento	3.227.006,45	369.822,24	162.223,16	532.045,40	

Acumulado Anterior: 11,46%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:9673110999
1
Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:9673110999
Dados: 2025.03.10 11:04:33 -03'00'

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 10 de março de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CNPJ: 42.389.612/0001-02

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu revisei este documento
Coronel Vivida - PR
2025.03.10 10:30:21-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RTT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
56257/2023

Nº TransfereGOV
949451/2023

PROONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE

NOME DA EMPRESA
PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Nº CTEF
035/2024

Medição: 5 Período: 11/03/2025 a 03/06/2025 % Realizado Período.: 4,90% % Realizado Acum.: 21,38%

TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Informe abaixo o NUMERO DA MEDICAO em que os eventos foram concluidos							

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDICÃO em que os eventos foram concluídos.

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
3	SERVIÇOS INICIAIS
4	DRENAGEM PLUVIAL
5	GUIA / MEIO-FIO
6	LIMPEZA DA PISTA
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.
8	FAIXA ELEVADA
9	SINALIZAÇÃO
10	ELÉTRICA
11	MUROS E MURETAS
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS
13	CONSTRUÇÃO DE DECK
14	PASSEIO

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

1						1									
					1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5
					1	1	1								
						5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4
					2	2	3	3	4	4			5		

CORONEL VIVIDA - PR

Local

terça-feira, 3 de junho de 2025

Data

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025-06-03 15:20:05-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/[

ART/RRT: 1720242872607



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSA 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 5	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jun-25	Saldo a Reprogramar	Repassa (R\$)	Contrapartida (R\$)
	100,00%	-	-	-

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m ²	035/2024	5	3.227.006,45	532.045,40	157.994,09	690.039,49	21,38%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
						(%)	(100,00%)	(16,49%)	(4,90%)	(21,38%)	21,38%
						Repassa	3.205.459,00	528.492,81	156.939,13	685.431,94	
						Contrapartida	21.547,45	3.552,59	1.054,96	4.607,55	
						Outros	-	-	-	-	
						Investimento	3.227.006,45	532.045,40	157.994,09	690.039,49	

Acumulado Anterior: 16,49%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE
MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON
MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2025.06.03 17:10:59 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

terça-feira, 3 de junho de 2025

Data

Douglas Christian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA-PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.06.03 15:19:35-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RTT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

BOLETIM DE MEDICAO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO **Nº TransfereGOV** **PROPOSTA** **APELIDO EMPREENDIMENTO** **NOME DA EMPRESA** **Nº CTEF**
56257/2023 949451/2023 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE PEDREIRA SANTIAGO LTDA 035/2024

Medição: **5** Período: **11/03/2025 a 03/06/2025** % Realizado Período.: **4.90%** % Realizado Acum.: **21.38%**

TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDICAÇÃO em que os eventos foram concluídos

Evento	Título dos Eventos
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
3	SERVIÇOS INICIAIS
4	DRENAGEM PLUVIAL
5	GUIA / MEIO-FIO
6	LIMPEZA DA PISTA
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.
8	FAIXA ELEVADA
9	SINALIZAÇÃO
10	ELÉTRICA
11	MUROS E MURETAS
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS
13	CONSTRUÇÃO DE DECK
14	PASSEIO

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

CORONEL VIVIDA - PR

Local

terça-feira, 3 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/BRT: 1720242872607

ART/RRR: 1720242872007

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025-06-03 15:20:05 02'00'

BOLETIM DE MEDICAO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSA 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 5	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jun-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repassa (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m ²	035/2024	5	3.227.006,45	532.045,40	157.994,09	690.039,49	21,38%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
						(%)	(100,00%)	(16,49%)	(4,90%)	(21,38%)	
						Repassa	3.205.459,00	528.492,81	156.939,13	685.431,94	
						Contrapartida	21.547,45	3.552,59	1.054,96	4.607,55	
						Outros	-	-	-	-	
						Investimento	3.227.006,45	532.045,40	157.994,09	690.039,49	

Acumulado Anterior: 16,49%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local
 ANDERSON MANIQUE
 MANIQUE BARRETO:96731109991
 Dados: 2025.06.03 17:10:59 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

terça-feira, 3 de junho de 2025

Data

Douglas Christian Strapazzon
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
 Eu sou o autor deste documento
 Coronel Vivida - PR
 2025.06.03 15:19:35-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RTT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDICAO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSA 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: out-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repassa (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m ²	035/2024	6	3.227.006,45	690.039,49	280.866,54	970.906,03	30,09%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
						(%)	(100,00%)	(21,38%)	(8,70%)	(30,09%)	
						Repassa	3.205.459,00	685.431,94	278.991,13	964.423,07	
						Contrapartida	21.547,45	4.607,55	1.875,41	6.482,96	30,09%
						Outros	-	-	-	-	
						Investimento	3.227.006,45	690.039,49	280.866,54	970.906,03	

Acumulado Anterior: 21,38%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital
BARRETO:9673110999 por ANDERSON MANIQUE
1 BARRETO:9673110999

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data

Douglas Christian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA-PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.20 15:58:03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RTT: 1720242872607

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo: