

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|---------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 11 | 2024 | Revitalização da rua da liberdade Esta intervenção está em andamento | Contrato 35/2024 | 360 | 01/08/2024 | R\$ 3.227.006,45 | 78,60% |
| 11 | 2024 | Revitalização da rua da liberdade Esta intervenção está em andamento | Aditivo 1/2024 | 360 | 01/08/2024 | R\$ 3.227.006,45 | 0,00% |
| 11 | 2024 | Revitalização da rua da liberdade Esta intervenção está em andamento | Aditivo 2/2025 | 360 | 01/08/2024 | R\$ 3.227.006,45 | 0,00% |

Nº11/2024
Data Inicial: 01/08/2024

Revitalização da rua da liberdade

R\$ 3.227.006,45

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136761

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 6421 | 2024 | 01/08/2024 | 12261 |
| 6422 | 2024 | 01/08/2024 | 12261 |
| 10775 | 2025 | 03/11/2025 | 12261 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12261 | 1052 | 3066 | 01/08/2024 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02*.5*.9**-03 | ART (CREA) | 17**2*3**43** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 04*.3*.7**-06 | ART (CREA) | 17**2*6**28** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 04*.3*.7**-06 | ART (CREA) | 17**2*6**28** | Orçamento | Sim |
| CPF | 04*.3*.7**-06 | ART (CREA) | 17**2*2**26** | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base | | | | 9723 | R\$ 3.227.006,45 | 18/04/2024 | |
| Contrato | 35 | 2024 | 76.995.455/0001-56 | 9724 | R\$ 3.227.006,45 | 21/05/2024 | 78,60% |
| Aditivo | 1 | 2024 | 76.995.455/0001-56 | 9736 | R\$ 704.973,68 | 11/06/2024 | 0,00% |
| Aditivo | 2 | 2025 | 76.995.455/0001-56 | 9963 | R\$ 44.275,55 | 14/02/2025 | 0,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 9725 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/08/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 3,90% |
| 9761 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 02/09/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 7,14% |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----|----------------|------------|------------------------------|------------------|--------|
| 9792 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 01/10/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 7,14% |
| 9851 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 01/11/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 11,46% |
| 9873 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 02/12/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 11,46% |
| 9900 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 03/01/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 11,46% |
| 9916 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 03/02/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 11,46% |
| 9942 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 03/03/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 16,49% |
| 9962 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 01/04/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 16,49% |
| 9978 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 05/05/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 16,49% |
| 9991 | Medição | 11 | Jurisdicionado | 02/06/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 21,38% |
| 10011 | Medição | 12 | Jurisdicionado | 01/07/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 21,38% |
| 10037 | Medição | 13 | Jurisdicionado | 01/08/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 21,38% |
| 10054 | Medição | 14 | Jurisdicionado | 01/09/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 21,38% |
| 10097 | Medição | 15 | Jurisdicionado | 01/10/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 30,09% |
| 10106 | Medição | 16 | Jurisdicionado | 03/11/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 30,09% |
| 10126 | Medição | 17 | Jurisdicionado | 01/12/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 30,09% |
| 10164 | Medição | 18 | Jurisdicionado | 05/01/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 30,09% |
| 10171 | Medição | 19 | Jurisdicionado | 13/02/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 35/2024 | 78,60% |

Nº11/2024
Data Inicial: 01/08/2024

Revitalização da rua da liberdade

Documentos

R\$ 3.227.006,45



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------|
| Nº OPERAÇÃO 56257/2023 | Nº TransfereGOV 949451/2023 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA | Nº CTEF 035/2024 |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------|

Medição: **4** Período: **30/11/2024 a 10/03/2025** % Realizado Período.: **5,03%** % Realizado Acum.: **16,49%**

| Nº do Evento | Título dos Eventos | TRECHO 01 | TRECHO 02 | TRECHO 03 | TRECHO 04 | TRECHO 05 | TRECHO 06 | TRECHO 07 | TRECHO 08 | TRECHO 09 | TRECHO 10 | TRECHO 11 | TRECHO 12 | TRECHO 13 | TRECHO 14 | TRECHO 15 | TRECHO 16 | TRECHO 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GUIA / MEIO-FIO | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 6 | LIMPEZA DA PISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | FAIXA ELEVADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | MUROS E MURETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | URBANIZAÇÃO E CALÇADAS | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| 13 | CONSTRUÇÃO DE DECK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | PASSEIO | | | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |

| | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 02/08/2024 | 30/09/2024 | 29/11/2024 | 10/03/2025 | | | | | | | | |
| Medições | | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período: | % | 3,90% | 3,24% | 4,32% | 5,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R\$ | 125.959,54 | 104.516,47 | 139.346,23 | 162.223,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acumulado: | % | 3,90% | 7,14% | 11,46% | 16,49% | 16,49% | 16,49% | 16,49% | 16,49% | 16,49% | 16,49% | 16,49% | 16,49% |
| | R\$ | 125.959,54 | 230.476,01 | 369.822,24 | 532.045,40 | 532.045,40 | 532.045,40 | 532.045,40 | 532.045,40 | 532.045,40 | 532.045,40 | 532.045,40 | 532.045,40 |

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 10 de março de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu revisei este documento
Coronel Vivida - PR
2025.03.10 10:30:02-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

CAIXA RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | Nº OPERAÇÃO 56257/2023 | Nº TransfereGOV 949451/2023 | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | | RECURSO OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR | REPASSE 3.205.459,00 | CONTRAPARTIDA 21.547,45 | INVESTIMENTO 3.227.006,45 | Nº RRE 4 | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Situação do TC/CR: Atrasada | Percentual previsto em: mar-25 100,00% | Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) - | Contrapartida (R\$) - |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|

Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | |
|------|-----------------------------------|------------------------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1. | REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | Licitado / Em Execução | 26046,44 | m² | 035/2024 | 4 | 3.227.006,45 | 369.822,24 | 162.223,16 | 532.045,40 | 16,49% | |
| 2. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 3. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 4. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 5. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 6. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 7. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 8. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 9. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 10. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| | | | | | | | (%) | (100,00%) | (11,46%) | (5,03%) | (16,49%) | |
| | | | | | | | Repasse | 3.205.459,00 | 367.352,85 | 161.139,96 | 528.492,81 | |
| | | | | | | | Contrapartida | 21.547,45 | 2.469,39 | 1.083,20 | 3.552,59 | 16,49% |
| | | | | | | | Outros | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Investimento | 3.227.006,45 | 369.822,24 | 162.223,16 | 532.045,40 | |

Acumulado Anterior: 11,46%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:9673110999
1

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2025.03.10 11:04:33 -03'00'

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 10 de março de 2025

Data



Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA: PR 20976/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu revisei este documento
Coronel Vivida - PR
2025.03.10 10:30:21-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

boletim de medica0 05


PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
 OGU

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------|
| Nº OPERAÇÃO 56257/2023 | Nº TransfereGOV 949451/2023 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA | Nº CTEF 035/2024 |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------|

 Medição: **5** Período: **11/03/2025 a 03/06/2025** % Realizado Período.: **4,90%** % Realizado Acum.: **21,38%**

| Nº do Evento | Título dos Eventos | TRECHO 01 | TRECHO 02 | TRECHO 03 | TRECHO 04 | TRECHO 05 | TRECHO 06 | TRECHO 07 | TRECHO 08 | TRECHO 09 | TRECHO 10 | TRECHO 11 | TRECHO 12 | TRECHO 13 | TRECHO 14 | TRECHO 15 | TRECHO 16 | TRECHO 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GUIA / MEIO-FIO | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 6 | LIMPEZA DA PISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | FAIXA ELEVADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ELÉTRICA | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 11 | MUROS E MURETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | URBANIZAÇÃO E CALÇADAS | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 13 | CONSTRUÇÃO DE DECK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | PASSEIO | | | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 5 | | | | | | | | | |

| Medições | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 02/08/2024 | 30/09/2024 | 29/11/2024 | 10/03/2025 | 03/06/2025 | | | | | | | |
| Período: | % | 3,90% | 3,24% | 4,32% | 5,03% | 4,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R\$ | 125.959,54 | 104.516,47 | 139.346,23 | 162.223,16 | 157.994,09 | - | - | - | - | - | - |
| Acumulado: | % | 3,90% | 7,14% | 11,46% | 16,49% | 21,38% | 21,38% | 21,38% | 21,38% | 21,38% | 21,38% | 21,38% |
| | R\$ | 125.959,54 | 230.476,01 | 369.822,24 | 532.045,40 | 690.039,49 | 690.039,49 | 690.039,49 | 690.039,49 | 690.039,49 | 690.039,49 | 690.039,49 |

CORONEL VIVIDA - PR

Local

terça-feira, 3 de junho de 2025

Data

 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
 Eu sou o autor deste documento
 Coronel Vivida - PR
 2025.06.03 15:20:05-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | Nº OPERAÇÃO 56257/2023 | Nº TransfereGOV 949451/2023 | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | | RECURSO OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR | REPASSE 3.205.459,00 | CONTRAPARTIDA 21.547,45 | INVESTIMENTO 3.227.006,45 | Nº RRE 5 | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Situação do TC/CR: Atrasada | Percentual previsto em: jun-25 100,00% | Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) - | Contrapartida (R\$) - |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|

Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | |
|------|-----------------------------------|------------------------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1. | REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | Licitado / Em Execução | 26046,44 | m² | 035/2024 | 5 | 3.227.006,45 | 532.045,40 | 157.994,09 | 690.039,49 | 21,38% | |
| 2. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 3. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 4. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 5. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 6. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 7. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 8. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 9. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 10. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| | | | | | | | (%) | (100,00%) | (16,49%) | (4,90%) | (21,38%) | |
| | | | | | | | Repasse | 3.205.459,00 | 528.492,81 | 156.939,13 | 685.431,94 | |
| | | | | | | | Contrapartida | 21.547,45 | 3.552,59 | 1.054,96 | 4.607,55 | 21,38% |
| | | | | | | | Outros | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Investimento | 3.227.006,45 | 532.045,40 | 157.994,09 | 690.039,49 | |

Acumulado Anterior: 16,49%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por ANDERSON
MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2025.06.03 17:10:59 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

terça-feira, 3 de junho de 2025

Data

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.06.03 15:19:35 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDICAO


PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
 OGU

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------|
| Nº OPERAÇÃO 56257/2023 | Nº TransfereGOV 949451/2023 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA | Nº CTEF 035/2024 |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------|

 Medição: **5** Período: **11/03/2025 a 03/06/2025** % Realizado Período.: **4,90%** % Realizado Acum.: **21,38%**

| Nº do Evento | Título dos Eventos | TRECHO 01 | TRECHO 02 | TRECHO 03 | TRECHO 04 | TRECHO 05 | TRECHO 06 | TRECHO 07 | TRECHO 08 | TRECHO 09 | TRECHO 10 | TRECHO 11 | TRECHO 12 | TRECHO 13 | TRECHO 14 | TRECHO 15 | TRECHO 16 | TRECHO 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GUIA / MEIO-FIO | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 6 | LIMPEZA DA PISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | FAIXA ELEVADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ELÉTRICA | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 11 | MUROS E MURETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | URBANIZAÇÃO E CALÇADAS | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 13 | CONSTRUÇÃO DE DECK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | PASSEIO | | | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 5 | | | | | | | | | |

| Medições | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 02/08/2024 | 30/09/2024 | 29/11/2024 | 10/03/2025 | 03/06/2025 | | | | | | | |
| Período: | % | 3,90% | 3,24% | 4,32% | 5,03% | 4,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R\$ | 125.959,54 | 104.516,47 | 139.346,23 | 162.223,16 | 157.994,09 | - | - | - | - | - | - |
| Acumulado: | % | 3,90% | 7,14% | 11,46% | 16,49% | 21,38% | 21,38% | 21,38% | 21,38% | 21,38% | 21,38% | 21,38% |
| | R\$ | 125.959,54 | 230.476,01 | 369.822,24 | 532.045,40 | 690.039,49 | 690.039,49 | 690.039,49 | 690.039,49 | 690.039,49 | 690.039,49 | 690.039,49 |

CORONEL VIVIDA - PR

Local

terça-feira, 3 de junho de 2025

Data

 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
 Eu sou o autor deste documento
 Coronel Vivida - PR
 2025.06.03 15:20:05-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

BOLETIM DE MEDICAO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | Nº OPERAÇÃO 56257/2023 | Nº TransfereGOV 949451/2023 | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | | RECURSO OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR | REPASSE 3.205.459,00 | CONTRAPARTIDA 21.547,45 | INVESTIMENTO 3.227.006,45 | Nº RRE 5 | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Situação do TC/CR: Atrasada | Percentual previsto em: jun-25 100,00% | Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) - | Contrapartida (R\$) - |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valores Medidos (R\$) | | | | Execução Física Acum. | |
|------|-----------------------------------|------------------------|------------|-------|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | Valor Total (R\$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | | |
| 1. | REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | Licitado / Em Execução | 26046,44 | m² | 035/2024 | 5 | 3.227.006,45 | 532.045,40 | 157.994,09 | 690.039,49 | 21,38% | |
| 2. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 3. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 4. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 5. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 6. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 7. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 8. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 9. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 10. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| | | | | | | | (%) | (100,00%) | (16,49%) | (4,90%) | (21,38%) | |
| | | | | | | | Repasse | 3.205.459,00 | 528.492,81 | 156.939,13 | 685.431,94 | |
| | | | | | | | Contrapartida | 21.547,45 | 3.552,59 | 1.054,96 | 4.607,55 | 21,38% |
| | | | | | | | Outros | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Investimento | 3.227.006,45 | 532.045,40 | 157.994,09 | 690.039,49 | |

Acumulado Anterior: 16,49%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por ANDERSON
MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2025.06.03 17:10:59 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

terça-feira, 3 de junho de 2025

Data

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.06.03 15:19:35 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDICAO


PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
 OGU

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------|
| Nº OPERAÇÃO 56257/2023 | Nº TransfereGOV 949451/2023 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA | Nº CTEF 035/2024 |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------|

 Medição: **6** Período: **04/06/2025 a 20/10/2025** % Realizado Período.: **8,70%** % Realizado Acum.: **30,09%**

| Nº do Evento | Título dos Eventos | TRECHO 01 | TRECHO 02 | TRECHO 03 | TRECHO 04 | TRECHO 05 | TRECHO 06 | TRECHO 07 | TRECHO 08 | TRECHO 09 | TRECHO 10 | TRECHO 11 | TRECHO 12 | TRECHO 13 | TRECHO 14 | TRECHO 15 | TRECHO 16 | TRECHO 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GUIA / MEIO-FIO | | | | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 6 | LIMPEZA DA PISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | FAIXA ELEVADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ELÉTRICA | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 11 | MUROS E MURETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | URBANIZAÇÃO E CALÇADAS | | | | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 13 | CONSTRUÇÃO DE DECK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | PASSEIO | | | | 6 | | | | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 5 | 6 | | | | | | | | |

| | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 02/08/2024 | 30/09/2024 | 29/11/2024 | 10/03/2025 | 03/06/2025 | 20/10/2025 | | | | | | |
| Medições | | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período: | % | 3,90% | 3,24% | 4,32% | 5,03% | 4,90% | 8,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R\$ | 125.959,54 | 104.516,47 | 139.346,23 | 162.223,16 | 157.994,09 | 280.866,54 | - | - | - | - | - | - |
| Acumulado: | % | 3,90% | 7,14% | 11,46% | 16,49% | 21,38% | 30,09% | 30,09% | 30,09% | 30,09% | 30,09% | 30,09% | 30,09% |
| | R\$ | 125.959,54 | 230.476,01 | 369.822,24 | 532.045,40 | 690.039,49 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 |

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data

 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
 Eu sou o autor deste documento
 Coronel Vivida - PR
 2025.10.20 15:58:30-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

BOLETIM DE MEDICAO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | Nº OPERAÇÃO 56257/2023 | Nº TransfereGOV 949451/2023 | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | | RECURSO OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR | REPASSE 3.205.459,00 | CONTRAPARTIDA 21.547,45 | INVESTIMENTO 3.227.006,45 | Nº RRE 6 | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Situação do TC/CR: Atrasada | Percentual previsto em: out-25 100,00% | Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) - | Contrapartida (R\$) - |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|

Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | |
|------|-----------------------------------|------------------------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1. | REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | Licitado / Em Execução | 26046,44 | m² | 035/2024 | 6 | 3.227.006,45 | 690.039,49 | 280.866,54 | 970.906,03 | 30,09% | |
| 2. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 3. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 4. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 5. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 6. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 7. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 8. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 9. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 10. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| | | | | | | | (%) | (100,00%) | (21,38%) | (8,70%) | (30,09%) | |
| | | | | | | | Repasse | 3.205.459,00 | 685.431,94 | 278.991,13 | 964.423,07 | |
| | | | | | | | Contrapartida | 21.547,45 | 4.607,55 | 1.875,41 | 6.482,96 | 30,09% |
| | | | | | | | Outros | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Investimento | 3.227.006,45 | 690.039,49 | 280.866,54 | 970.906,03 | |

Acumulado Anterior: 21,38%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital
BARRETO:9673110999 por ANDERSON MANIQUE
1 BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 20674/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906

Eu sou o autor deste documento

Coronel Vivida - PR

2025.10.20 15:58:03-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

BOLETIM DE MEDICAO


PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
 OGU

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------|
| Nº OPERAÇÃO 56257/2023 | Nº TransfereGOV 949451/2023 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA | Nº CTEF 035/2024 |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------|

 Medição: **6** Período: **04/06/2025 a 20/10/2025** % Realizado Período.: **8,70%** % Realizado Acum.: **30,09%**

| TRECHO 01 | TRECHO 02 | TRECHO 03 | TRECHO 04 | TRECHO 05 | TRECHO 06 | TRECHO 07 | TRECHO 08 | TRECHO 09 | TRECHO 10 | TRECHO 11 | TRECHO 12 | TRECHO 13 | TRECHO 14 | TRECHO 15 | TRECHO 16 | TRECHO 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | |
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 02/08/2024 | 30/09/2024 | 29/11/2024 | 10/03/2025 | 03/06/2025 | 20/10/2025 | | | | | | |
| Medições | Período: | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| | % | 3,90% | 3,24% | 4,32% | 5,03% | 4,90% | 8,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R\$ | 125.959,54 | 104.516,47 | 139.346,23 | 162.223,16 | 157.994,09 | 280.866,54 | - | - | - | - | - | - |
| | % | 3,90% | 7,14% | 11,46% | 16,49% | 21,38% | 30,09% | 30,09% | 30,09% | 30,09% | 30,09% | 30,09% | 30,09% |
| | R\$ | 125.959,54 | 230.476,01 | 369.822,24 | 532.045,40 | 690.039,49 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 |

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data

 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
 Eu sou o autor deste documento
 Coronel Vivida - PR
 2025.10.20 15:58:30-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

BOLETIM DE MEDICAO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | Nº OPERAÇÃO 56257/2023 | Nº TransfereGOV 949451/2023 | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | | RECURSO OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR | REPASSE 3.205.459,00 | CONTRAPARTIDA 21.547,45 | INVESTIMENTO 3.227.006,45 | Nº RRE 6 | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Situação do TC/CR: Atrasada | Percentual previsto em: out-25 100,00% | Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) - | Contrapartida (R\$) - |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|

Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | |
|------|-----------------------------------|------------------------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1. | REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | Licitado / Em Execução | 26046,44 | m² | 035/2024 | 6 | 3.227.006,45 | 690.039,49 | 280.866,54 | 970.906,03 | 30,09% | |
| 2. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 3. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 4. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 5. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 6. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 7. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 8. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 9. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 10. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| | | | | | | | (%) | (100,00%) | (21,38%) | (8,70%) | (30,09%) | |
| | | | | | | | Repasse | 3.205.459,00 | 685.431,94 | 278.991,13 | 964.423,07 | |
| | | | | | | | Contrapartida | 21.547,45 | 4.607,55 | 1.875,41 | 6.482,96 | 30,09% |
| | | | | | | | Outros | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Investimento | 3.227.006,45 | 690.039,49 | 280.866,54 | 970.906,03 | |

Acumulado Anterior: 21,38%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital
BARRETO:9673110999 por ANDERSON MANIQUE
1 BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 20674/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.20 15:58:03-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------|
| Nº OPERAÇÃO 56257/2023 | Nº TransfereGOV 949451/2023 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA | Nº CTEF 035/2024 |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------|

Medição: **6** Período: **04/06/2025 a 20/10/2025** % Realizado Período.: **8,70%** % Realizado Acum.: **30,09%**

| Nº do Evento | Título dos Eventos | TRECHO 01 | TRECHO 02 | TRECHO 03 | TRECHO 04 | TRECHO 05 | TRECHO 06 | TRECHO 07 | TRECHO 08 | TRECHO 09 | TRECHO 10 | TRECHO 11 | TRECHO 12 | TRECHO 13 | TRECHO 14 | TRECHO 15 | TRECHO 16 | TRECHO 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GUIA / MEIO-FIO | | | | 6 | 6 | 6 | 1 | | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 6 | LIMPEZA DA PISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | FAIXA ELEVADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ELÉTRICA | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 11 | MUROS E MURETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | URBANIZAÇÃO E CALÇADAS | | | | 6 | 6 | 6 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 13 | CONSTRUÇÃO DE DECK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | PASSEIO | | | | 6 | | | | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 5 | 6 | | | | | | | | |

| Medições | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 02/08/2024 | 30/09/2024 | 29/11/2024 | 10/03/2025 | 03/06/2025 | 20/10/2025 | | | | | | |
| Período: | % | 3,90% | 3,24% | 4,32% | 5,03% | 4,90% | 8,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R\$ | 125.959,54 | 104.516,47 | 139.346,23 | 162.223,16 | 157.994,09 | 280.866,54 | - | - | - | - | - |
| Acumulado: | % | 3,90% | 7,14% | 11,46% | 16,49% | 21,38% | 30,09% | 30,09% | 30,09% | 30,09% | 30,09% | 30,09% |
| | R\$ | 125.959,54 | 230.476,01 | 369.822,24 | 532.045,40 | 690.039,49 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 |

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR/209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.20 15:58:30-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | Nº OPERAÇÃO 56257/2023 | Nº TransfereGOV 949451/2023 | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | | RECURSO OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR | REPASSE 3.205.459,00 | CONTRAPARTIDA 21.547,45 | INVESTIMENTO 3.227.006,45 | Nº RRE 6 | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Situação do TC/CR: Atrasada | Percentual previsto em: out-25 100,00% | Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) - | Contrapartida (R\$) - |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|

Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | |
|------|-----------------------------------|------------------------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1. | REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | Licitado / Em Execução | 26046,44 | m² | 035/2024 | 6 | 3.227.006,45 | 690.039,49 | 280.866,54 | 970.906,03 | 30,09% | |
| 2. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 3. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 4. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 5. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 6. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 7. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 8. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 9. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 10. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| | | | | | | | (%) | (100,00%) | (21,38%) | (8,70%) | (30,09%) | |
| | | | | | | | Repasse | 3.205.459,00 | 685.431,94 | 278.991,13 | 964.423,07 | |
| | | | | | | | Contrapartida | 21.547,45 | 4.607,55 | 1.875,41 | 6.482,96 | 30,09% |
| | | | | | | | Outros | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Investimento | 3.227.006,45 | 690.039,49 | 280.866,54 | 970.906,03 | |

Acumulado Anterior: 21,38%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital
BARRETO:9673110999 por ANDERSON MANIQUE
1 BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 20674/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906

Eu sou o autor deste documento

Coronel Vivida - PR

2025.10.20 15:58:03-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------|
| Nº OPERAÇÃO 56257/2023 | Nº TransfereGOV 949451/2023 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA | Nº CTEF 035/2024 |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------|

Medição: **6** Período: **04/06/2025 a 20/10/2025** % Realizado Período.: **8,70%** % Realizado Acum.: **30,09%**

| Nº do Evento | Título dos Eventos | TRECHO 01 | TRECHO 02 | TRECHO 03 | TRECHO 04 | TRECHO 05 | TRECHO 06 | TRECHO 07 | TRECHO 08 | TRECHO 09 | TRECHO 10 | TRECHO 11 | TRECHO 12 | TRECHO 13 | TRECHO 14 | TRECHO 15 | TRECHO 16 | TRECHO 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GUIA / MEIO-FIO | | | | 6 | 6 | 6 | 1 | | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 6 | LIMPEZA DA PISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | FAIXA ELEVADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ELÉTRICA | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 11 | MUROS E MURETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | URBANIZAÇÃO E CALÇADAS | | | | 6 | 6 | 6 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 13 | CONSTRUÇÃO DE DECK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | PASSEIO | | | | 6 | | | | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 5 | 6 | | | | | | | | |

| Medições | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 02/08/2024 | 30/09/2024 | 29/11/2024 | 10/03/2025 | 03/06/2025 | 20/10/2025 | | | | | | |
| Período: | % | 3,90% | 3,24% | 4,32% | 5,03% | 4,90% | 8,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R\$ | 125.959,54 | 104.516,47 | 139.346,23 | 162.223,16 | 157.994,09 | 280.866,54 | - | - | - | - | - |
| Acumulado: | % | 3,90% | 7,14% | 11,46% | 16,49% | 21,38% | 30,09% | 30,09% | 30,09% | 30,09% | 30,09% | 30,09% |
| | R\$ | 125.959,54 | 230.476,01 | 369.822,24 | 532.045,40 | 690.039,49 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 | 970.906,03 |

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR/209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.20 15:58:30-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | Nº OPERAÇÃO 56257/2023 | Nº TransfereGOV 949451/2023 | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | | RECURSO OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR | REPASSE 3.205.459,00 | CONTRAPARTIDA 21.547,45 | INVESTIMENTO 3.227.006,45 | Nº RRE 6 | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Situação do TC/CR: Atrasada | Percentual previsto em: out-25 100,00% | Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) - | Contrapartida (R\$) - |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|

Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | |
|------|-----------------------------------|------------------------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1. | REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE | Licitado / Em Execução | 26046,44 | m² | 035/2024 | 6 | 3.227.006,45 | 690.039,49 | 280.866,54 | 970.906,03 | 30,09% | |
| 2. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 3. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 4. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 5. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 6. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 7. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 8. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 9. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 10. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| | | | | | | | (%) | (100,00%) | (21,38%) | (8,70%) | (30,09%) | |
| | | | | | | | Repasse | 3.205.459,00 | 685.431,94 | 278.991,13 | 964.423,07 | |
| | | | | | | | Contrapartida | 21.547,45 | 4.607,55 | 1.875,41 | 6.482,96 | 30,09% |
| | | | | | | | Outros | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Investimento | 3.227.006,45 | 690.039,49 | 280.866,54 | 970.906,03 | |

Acumulado Anterior: 21,38%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital
BARRETO:9673110999 por ANDERSON MANIQUE
1 BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Engenheiro Civil
CREA - PR 20675/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.20 15:58:03-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: