

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2024	Execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas na Comunidade São João Batista com 1.450 m2 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 140/2024	90	03/09/2024	R\$ 50.499,00	100,00%
10	2024	Execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas na Comunidade São João Batista com 1.450 m2 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2024	90	03/09/2024	R\$ 50.499,00	100,00%

**Execução da obra de pavimentação com  
pedras poliédricas na Comunidade São João  
Batista com 1.450 m<sup>2</sup>**

**R\$ 50.499,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1012677725

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2411	2024	02/09/2024	12217
2412	2024	02/10/2024	12217
5187	2024	02/12/2024	12217

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1430	02/09/2024

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05.*4*.9**-20	ART (CREA)	17**2*5**29**	Execução de Obra	Sim
CPF	05.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**95**	Orçamento	Sim
CPF	05.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**95**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9730	R\$ 67.704,03	04/03/2024	
Contrato	140	2024	80.874.100/0001-86	9731	R\$ 50.499,00	04/06/2024	100,00%
Aditivo	1	2024	80.874.100/0001-86	9767	R\$ 3.914,75	02/12/2024	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9732	Medição	1	Jurisdicionado	24/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2024	47,83%
9742	Medição	2	Jurisdicionado	24/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2024	89,57%
9757	Medição	3	Jurisdicionado	25/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2024	95,00%

9769	Medição	4	Jurisdicionado	04/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2024	100,00%
9770	Medição	5	Jurisdicionado	05/12/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
9768	Conclusão	6	Jurisdicionado	05/12/2024			

**Execução da obra de pavimentação com  
pedras poliédricas na Comunidade São João  
Batista com 1.450 m<sup>2</sup>**

**Documentos**

R\$ 50.499,00



ORÇAMENTO

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA**

**DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D**

November, 2024

**OBSERVAÇÃO:** A base para realização deste orçamento foi na planilha do "DER" referente a setembro de 2023 (Com desoneracão).



## JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

### CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA**

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R\$	1º mês	2º mês	3ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	1315.60	m <sup>2</sup>	R\$2,455.73	204.64	204.64	204.64
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	448.00	m	R\$7,517.98	626.50	626.50	626.50
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	1315.60	m <sup>2</sup>	R\$55,162.61	4,596.88	4,596.88	4,596.88
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	1450.00	m <sup>2</sup>	R\$1,623.96	135.33	135.33	135.33
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	448.00	m <sup>2</sup>	R\$943.76	78.65	78.65	78.65
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>67,704.03</b>	<b>5,642.00</b>	<b>5,642.00</b>	<b>5,642.00</b>
<b>% EXECUTADO MENSAL</b>					8.33%	8.33%	8.33%
<b>VALORES ACUMULADOS</b>					<b>5,642.00</b>	<b>11,284.00</b>	<b>16,926.00</b>
<b>% EXECUTADO ACUMULADO</b>					8.33%	16.67%	25.00%



## JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

### CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA**

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R\$	4º mês	5ºmês	6ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	1315.60	m <sup>2</sup>	R\$2,455.73	204.64	204.64	204.64
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	448.00	m	R\$7,517.98	626.50	626.50	626.50
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	1315.60	m <sup>2</sup>	R\$55,162.61	4,596.88	4,596.88	4,596.88
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	1450.00	m <sup>2</sup>	R\$1,623.96	135.33	135.33	135.33
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	448.00	m <sup>2</sup>	R\$943.76	78.65	78.65	78.65
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>67,704.03</b>	<b>5,642.00</b>	<b>5,642.00</b>	<b>5,642.00</b>
<b>% EXECUTADO MENSAL</b>					8.33%	8.33%	8.33%
<b>VALORES ACUMULADOS</b>				<b>22,568.00</b>	<b>28,210.00</b>	<b>33,852.00</b>	
<b>% EXECUTADO ACUMULADO</b>					33.33%	41.67%	50.00%



## JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

### CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA**

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R\$	7º mês	8ºmês	9ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	1315.60	m <sup>2</sup>	R\$2,455.73	204.64	204.64	204.64
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	448.00	m	R\$7,517.98	626.50	626.50	626.50
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	1315.60	m <sup>2</sup>	R\$55,162.61	4,596.88	4,596.88	4,596.88
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	1450.00	m <sup>2</sup>	R\$1,623.96	135.33	135.33	135.33
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	448.00	m <sup>2</sup>	R\$943.76	78.65	78.65	78.65
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>67,704.03</b>	<b>5,642.00</b>	<b>5,642.00</b>	<b>5,642.00</b>
<b>% EXECUTADO MENSAL</b>					8.33%	8.33%	8.33%
<b>VALORES ACUMULADOS</b>				<b>39,494.00</b>	<b>45,136.00</b>	<b>50,778.00</b>	
<b>% EXECUTADO ACUMULADO</b>					58.33%	66.67%	75.00%



## JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

### CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA**

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R\$	10º mês	11ºmês	12º mês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	1315.60	m <sup>2</sup>	R\$2,455.73	204.64	204.64	204.69
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	448.00	m	R\$7,517.98	626.50	626.50	626.48
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	1315.60	m <sup>2</sup>	R\$55,162.61	4,596.88	4,596.88	4,596.93
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	1450.00	m <sup>2</sup>	R\$1,623.96	135.33	135.33	135.33
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	448.00	m <sup>2</sup>	R\$943.76	78.65	78.65	78.61
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>67,704.03</b>	<b>5,642.00</b>	<b>5,642.00</b>	<b>5,642.03</b>
<b>% EXECUTADO MENSAL</b>					8.33%	8.33%	8.33%
<b>VALORES ACUMULADOS</b>				<b>56,420.00</b>	<b>62,062.00</b>	<b>67,704.03</b>	
<b>% EXECUTADO ACUMULADO</b>					83.33%	91.67%	100.00%

C NESI – TRANSPORTES  
CNPJ 49.333.629/0001-42  
RUA A , Nº15 DISTRITO DE BARRA GRANDE  
CEP – 85580-00 ITAPEJARA D'OESTE – PR  
[EMAIL-engmattei@gmail.com](mailto:EMAIL-engmattei@gmail.com) FONE – (46)35266065

## **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

EDUARDO BERNADI ALVES  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 170969/D

ITAPEJARA D'OESTE 04 DE junho DE 2024

Documento assinado digitalmente

**EDUARDO BERNARDI AI VES**

Data: 04/06/2024 11:40:41-0300



**1º ADITIVO CONTRATUAL**  
**OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA**

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Contratada	Quantidade Aditivo	% Aditivo	Custo Transp. (R\$)	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Valor do aditivo (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m <sup>2</sup>	R\$1.40	1,315.60	101.65	7.73%		2,471.73	34.20%	R\$190.98
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$10.21	448.00	35.60	7.95%	R\$2.38	7,501.98	33.01%	R\$596.14
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m <sup>2</sup>	R\$19.59	1,315.60	101.65	7.73%	R\$9.26	37,957.57	0.01%	R\$2,932.80
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m <sup>2</sup>	R\$0.84	1,450.00	107.00	7.38%		1,623.96	33.33%	R\$119.84
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m <sup>2</sup>	R\$1.58	448.00	35.60	7.95%		943.76	33.33%	R\$75.00
								<b>R\$50,499.00</b>		<b>R\$3,914.75</b>
	<b>% ACRÉSCIMO</b>				<b>7.75%</b>					
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 50,499.00</b>			<b>R\$3,914.75</b>
<b>TOTAL DO TRECHO - COM ADITIVO</b>										<b>R\$54,413.75</b>



## JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

### CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

**JRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA**

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R\$	1º mês	2º mês	3ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2385.16	m <sup>2</sup>	R\$0.00	-	-	-
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	757.56	m	R\$0.00	-	-	-
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2385.16	m <sup>2</sup>	R\$0.00	-	-	-
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2612.43	m <sup>2</sup>	R\$0.00	-	-	-
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	757.46	m <sup>2</sup>	R\$0.00	-	-	-
<hr/>							
<b>TOTAL MENSAL</b>							
<b>% EXECUTADO MENSAL</b>							
<b>VALORES ACUMULADOS</b>							
<b>% EXECUTADO ACUMULADO</b>							



## JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

### CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

**JRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA**

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R\$	4º mês	5ºmês	6ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2385.16	m <sup>2</sup>	R\$0.00	-	-	-
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	757.56	m	R\$0.00	-	-	-
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2385.16	m <sup>2</sup>	R\$0.00	-	-	-
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2612.43	m <sup>2</sup>	R\$0.00	-	-	-
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	757.46	m <sup>2</sup>	R\$0.00	-	-	-
<hr/>							
<b>TOTAL MENSAL</b>							
<b>% EXECUTADO MENSAL</b>							
<b>VALORES ACUMULADOS</b>							
<b>% EXECUTADO ACUMULADO</b>							



## JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

### CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

**JRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA**

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R\$	7º mês	8ºmês	9ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2385.16	m <sup>2</sup>	R\$0.00	-	-	-
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	757.56	m	R\$0.00	-	-	-
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2385.16	m <sup>2</sup>	R\$0.00	-	-	-
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2612.43	m <sup>2</sup>	R\$0.00	-	-	-
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	757.46	m <sup>2</sup>	R\$0.00	-	-	-
<hr/>							
<b>TOTAL MENSAL</b>							
<b>% EXECUTADO MENSAL</b>							
<b>VALORES ACUMULADOS</b>							
<b>% EXECUTADO ACUMULADO</b>							



## JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

### CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

JRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R\$	10º mês	11ºmês	12º mês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2385.16	m <sup>2</sup>	R\$0.00	-	-	0.05
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	757.56	m	R\$0.00	-	-	0.05
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2385.16	m <sup>2</sup>	R\$0.00	-	-	0.02
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2612.43	m <sup>2</sup>	R\$0.00	-	-	0.03
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	757.46	m <sup>2</sup>	R\$0.00	-	-	0.02
<hr/>							
<b>TOTAL MENSAL</b>							
<b>% EXECUTADO MENSAL</b>							
<b>VALORES ACUMULADOS</b>							
<b>% EXECUTADO ACUMULADO</b>							

## MEDAÇÃO



## 1º MEDAÇÃO

## OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Custo Transp. (R\$)	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 1º Medição (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m <sup>2</sup>	R\$1,40	1.315,60	627,00	47,66%		2.471,73	34,20%	R\$1.178,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$10,21	448,00	220,00	49,11%	R\$2,38	7.501,98	33,01%	R\$3.684,01
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m <sup>2</sup>	R\$19,59	1.315,60	627,00	47,66%	R\$9,26	37.957,57	0,01%	R\$18.090,14
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m <sup>2</sup>	R\$0,84	1.450,00	660,00	45,52%		1.623,96	33,33%	R\$739,18
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m <sup>2</sup>	R\$1,58	448,00	220,00	49,11%		943,76	33,33%	R\$463,46
<b>EXECUTADO DO TRECHO</b>						<b>47,83%</b>		<b>R\$50.499,00</b>		<b>R\$24.154,79</b>
<b>TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO</b>							<b>47,83%</b>		<b>R\$24.154,79</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 50.499,00</b>			<b>R\$24.154,79</b>

DIOGO  
ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por  
DIOGO ROSSETTO:05903313965  
Dados: 2024.09.24 14:54:53 -03'00'

govbr Documento assinado digitalmente  
EDUARDO BERNARDI ALVES  
Data: 24/09/2024 14:52:05-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

## MEDAÇÃO



## 2º MEDAÇÃO

## OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 2º Medição	% Acumulado	Custo Transp. (R\$)	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 2º Medição (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m <sup>2</sup>	R\$1,40	1.315,60	550,88	89,53%		2.471,73	34,20%	R\$1.034,99
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$10,21	448,00	182,40	89,82%	R\$2,38	7.501,98	33,01%	R\$3.054,38
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m <sup>2</sup>	R\$19,59	1.315,60	550,88	89,53%	R\$9,26	37.957,57	0,01%	R\$15.893,94
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m <sup>2</sup>	R\$0,84	1.450,00	632,00	89,10%		1.623,96	33,33%	R\$707,82
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m <sup>2</sup>	R\$1,58	448,00	182,40	89,82%		943,76	33,33%	R\$384,25
<b>EXECUTADO DO TRECHO</b>						<b>89,57%</b>		<b>R\$50.499,00</b>		<b>R\$21.075,37</b>
<b>TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO</b>							<b>89,57%</b>	<b>R\$45.230,16</b>		
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 50.499,00</b>			<b>R\$21.075,37</b>

DIOGO  
ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por  
DIOGO ROSSETTO:05903313965  
Dados: 2024.10.25 10:06:07 -03'00'



Documento assinado digitalmente

EDUARDO BERNARDI ALVES

Data: 24/10/2024 16:30:58-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>



## MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

### TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de pavimentação asfáltica em Ruas do Perímetro Urbano, situadas no Loteamento Vila Nova, conforme Contrato de Empreitada Global nº 262/2023, informo que a obra está em execução, com percentual de 95,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 28 de novembro de 2024.

Fábio Júnior de Oliveira



## 3º MEDIÇÃO

## OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 3º Medição	% Acumulado	Custo Transp. (R\$)	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 3º Medição (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m <sup>2</sup>	R\$1,40	1.315,60	137,72	100,00%		2.471,73	34,20%	R\$258,75
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$10,21	448,00	45,60	100,00%	R\$2,38	7.501,98	33,01%	R\$763,59
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m <sup>2</sup>	R\$19,59	1.315,60	137,72	100,00%	R\$9,26	37.957,57	0,01%	R\$3.973,48
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m <sup>2</sup>	R\$0,84	1.450,00	158,00	100,00%		1.623,96	33,33%	R\$176,96
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m <sup>2</sup>	R\$1,58	448,00	45,60	100,00%		943,76	33,33%	R\$96,06
<b>EXECUTADO DO TRECHO</b>						<b>100,00%</b>		<b>R\$50.499,00</b>		<b>R\$5.268,84</b>
<b>TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO</b>							<b>100,00%</b>	<b>R\$50.499,00</b>		
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 50.499,00</b>			<b>R\$ 5.268,84</b>

DIOGO  
ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por  
DIOGO ROSSETTO:05903313965

Dados: 2024.12.04 16:25:54  
-03'00'



Documento assinado digitalmente  
EDUARDO BERNARDI ALVES  
Data: 04/12/2024 17:17:40-0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>


**1º MEDAÇÃO ADITIVO CONTRATUAL - FINAL**
**OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA**

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Aditivo	Quantidade 1º Medição	% Executada	Custo Transp. (R\$)	Valor Total Aditivo (R\$)	BDI %	Total da 1º Medição (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m <sup>2</sup>	R\$1,40	101,65	101,65	100,00%		190,98	34,20%	R\$190,98
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$10,21	35,60	35,60	100,00%	R\$2,38	596,14	33,01%	R\$596,14
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m <sup>2</sup>	R\$19,59	101,65	101,65	100,00%	R\$9,26	2.932,80	0,01%	R\$2.932,80
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m <sup>2</sup>	R\$0,84	107,00	107,00	100,00%		119,84	33,33%	R\$119,84
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m <sup>2</sup>	R\$1,58	35,60	35,60	100,00%		75,00	33,33%	R\$75,00
								<b>R\$3.914,75</b>		<b>R\$3.914,75</b>
<b>% ACRÉSCIMO</b>								<b>100,00%</b>		
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 3.914,75</b>		<b>R\$3.914,75</b>

DIOGO  
ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por  
DIOGO ROSSETTO:05903313965  
Dados: 2024.12.04 16:31:29 -03'00'

gov.br EDUARDO BERNARDI ALVES  
Data: 04/12/2024 17:17:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

## TERMO DE CONCLUSAO

**Município de Bom Sucesso do Sul**

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA****Município / UF**

Bom Sucesso do Sul / Paraná

**Projeto:**

Execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas acesso comunidade São João Batista, localizado à estrada municipal, com área de 1.450,00 metros quadrados.

**Empresa Contratada:**

C NESI – TRANSPORTES – ME, CNPJ nº 49.333.629/0001-42

<b>Contrato nº</b> 140/2024	<b>Data do Contrato:</b> 07/06/2024	
<b>Valor Original do Contrato:</b>  R\$ 50.499,00	<b>Valor de Aditivos (Acréscimo):</b>  + R\$ 3.914,75	<b>Valor Final do Contrato:</b>  R\$ 54.413,75

**Localização do Projeto:**

Comunidade São João Batista

**Serviços Executados:**

Pavimentação com pedras poliédricas.

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, o fiscal abaixo, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas contratuais, aceita a obra/serviços executados em caráter definitivo. Permanece, contudo, a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Diogo Rossetto  
Engenheiro Civil  
Responsável pela Fiscalização da Obra  
CREA PR-109.070/D