

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2024	Execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas na Comunidade São João Batista com 1.450 m2 Esta intervenção foi concluída	Contrato 140/2024	90	03/09/2024	R\$ 50.499,00	100,00%
10	2024	Execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas na Comunidade São João Batista com 1.450 m2 Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2024	90	03/09/2024	R\$ 50.499,00	100,00%

Nº10/2024
Data Inicial: 03/09/2024

**Execução da obra de pavimentação com
pedras poliédricas na Comunidade São João
Batista com 1.450 m²**

R\$ 50.499,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1012677725

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2411	2024	02/09/2024	12217
2412	2024	02/10/2024	12217
5187	2024	02/12/2024	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1430	02/09/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.9**-20	ART (CREA)	17**2*5**29**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**95**	Orçamento	Sim
CPF	05*.3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**95**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9730	R\$ 67.704,03	04/03/2024	
Contrato	140	2024	80.874.100/0001-86	9731	R\$ 50.499,00	04/06/2024	100,00%
Aditivo	1	2024	80.874.100/0001-86	9767	R\$ 3.914,75	02/12/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9732	Medição	1	Jurisdicionado	24/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2024	47,83%
9742	Medição	2	Jurisdicionado	24/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2024	89,57%
9757	Medição	3	Jurisdicionado	25/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2024	95,00%

9769	Medição	4	Jurisdicionado	04/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2024	100,00%
9770	Medição	5	Jurisdicionado	05/12/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
9768	Conclusão	6	Jurisdicionado	05/12/2024			

Nº10/2024
Data Inicial: 03/09/2024

**Execução da obra de pavimentação com
pedras poliédricas na Comunidade São João
Batista com 1.450 m²**

Documentos

R\$ 50.499,00



JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R\$	1º mês	2º mês	3º mês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	1315.60	m²	R\$2,455.73	204.64	204.64	204.64
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	448.00	m	R\$7,517.98	626.50	626.50	626.50
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	1315.60	m²	R\$55,162.61	4,596.88	4,596.88	4,596.88
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	1450.00	m²	R\$1,623.96	135.33	135.33	135.33
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	448.00	m²	R\$943.76	78.65	78.65	78.65
	TOTAL MENSAL			67,704.03	5,642.00	5,642.00	5,642.00
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				5,642.00	11,284.00	16,926.00
	% EXECUTADO ACUMULADO				8.33%	16.67%	25.00%



JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R\$	4º mês	5º mês	6º mês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	1315.60	m²	R\$2,455.73	204.64	204.64	204.64
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	448.00	m	R\$7,517.98	626.50	626.50	626.50
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	1315.60	m²	R\$55,162.61	4,596.88	4,596.88	4,596.88
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	1450.00	m²	R\$1,623.96	135.33	135.33	135.33
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	448.00	m²	R\$943.76	78.65	78.65	78.65
	TOTAL MENSAL			67,704.03	5,642.00	5,642.00	5,642.00
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				22,568.00	28,210.00	33,852.00
	% EXECUTADO ACUMULADO				33.33%	41.67%	50.00%



JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R\$	7º mês	8ºmês	9ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	1315.60	m²	R\$2,455.73	204.64	204.64	204.64
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	448.00	m	R\$7,517.98	626.50	626.50	626.50
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	1315.60	m²	R\$55,162.61	4,596.88	4,596.88	4,596.88
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	1450.00	m²	R\$1,623.96	135.33	135.33	135.33
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	448.00	m²	R\$943.76	78.65	78.65	78.65
	TOTAL MENSAL			67,704.03	5,642.00	5,642.00	5,642.00
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				39,494.00	45,136.00	50,778.00
	% EXECUTADO ACUMULADO				58.33%	66.67%	75.00%



JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R\$	10º mês	11ºmês	12º mês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	1315.60	m²	R\$2,455.73	204.64	204.64	204.69
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	448.00	m	R\$7,517.98	626.50	626.50	626.48
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	1315.60	m²	R\$55,162.61	4,596.88	4,596.88	4,596.93
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	1450.00	m²	R\$1,623.96	135.33	135.33	135.33
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	448.00	m²	R\$943.76	78.65	78.65	78.61
	TOTAL MENSAL			67,704.03	5,642.00	5,642.00	5,642.03
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				56,420.00	62,062.00	67,704.03
	% EXECUTADO ACUMULADO				83.33%	91.67%	100.00%

Planilha Aditivo



1º ADITIVO CONTRATUAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Contratada	Quantidade Aditivo	% Aditivo	Custo Transp. (R\$)	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Valor do aditivo (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1.40	1,315.60	101.65	7.73%		2,471.73	34.20%	R\$190.98
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$10.21	448.00	35.60	7.95%	R\$2.38	7,501.98	33.01%	R\$596.14
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$19.59	1,315.60	101.65	7.73%	R\$9.26	37,957.57	0.01%	R\$2,932.80
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$0.84	1,450.00	107.00	7.38%		1,623.96	33.33%	R\$119.84
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1.58	448.00	35.60	7.95%		943.76	33.33%	R\$75.00
								R\$50,499.00		R\$3,914.75
	% ACRÉSCIMO					7.75%				
TOTAL								R\$ 50,499.00		R\$3,914.75
TOTAL DO TRECHO - COM ADITIVO										R\$54,413.75



JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

JRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R\$	1º mês	2º mês	3º mês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2385.16	m²	R\$0.00	-	-	-
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	757.56	m	R\$0.00	-	-	-
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2385.16	m²	R\$0.00	-	-	-
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2612.43	m²	R\$0.00	-	-	-
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	757.46	m²	R\$0.00	-	-	-
	TOTAL MENSAL			-	-	-	-
	% EXECUTADO MENSAL				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	VALORES ACUMULADOS				-	-	-
	% EXECUTADO ACUMULADO				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R\$	4º mês	5ºmês	6ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2385.16	m²	R\$0.00	-	-	-
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	757.56	m	R\$0.00	-	-	-
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2385.16	m²	R\$0.00	-	-	-
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2612.43	m²	R\$0.00	-	-	-
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	757.46	m²	R\$0.00	-	-	-
	TOTAL MENSAL			-	-	-	-
	% EXECUTADO MENSAL				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	VALORES ACUMULADOS				-	-	-
	% EXECUTADO ACUMULADO				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R\$	7º mês	8ºmês	9ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2385.16	m²	R\$0.00	-	-	-
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	757.56	m	R\$0.00	-	-	-
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2385.16	m²	R\$0.00	-	-	-
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2612.43	m²	R\$0.00	-	-	-
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	757.46	m²	R\$0.00	-	-	-
	TOTAL MENSAL			-	-	-	-
	% EXECUTADO MENSAL				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	VALORES ACUMULADOS				-	-	-
	% EXECUTADO ACUMULADO				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R\$	10º mês	11ºmês	12º mês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2385.16	m²	R\$0.00	-	-	0.05
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	757.56	m	R\$0.00	-	-	0.05
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2385.16	m²	R\$0.00	-	-	0.02
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2612.43	m²	R\$0.00	-	-	0.03
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	757.46	m²	R\$0.00	-	-	0.02
	TOTAL MENSAL			-	-	-	0.09
	% EXECUTADO MENSAL				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	VALORES ACUMULADOS				-	-	0.09
	% EXECUTADO ACUMULADO				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

MEDIÇÃO



1º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Custo Transp. (R\$)	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 1º Medição (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,40	1.315,60	627,00	47,66%		2.471,73	34,20%	R\$1.178,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$10,21	448,00	220,00	49,11%	R\$2,38	7.501,98	33,01%	R\$3.684,01
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$19,59	1.315,60	627,00	47,66%	R\$9,26	37.957,57	0,01%	R\$18.090,14
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$0,84	1.450,00	660,00	45,52%		1.623,96	33,33%	R\$739,18
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,58	448,00	220,00	49,11%		943,76	33,33%	R\$463,46
EXECUTADO DO TRECHO						47,83%		R\$50.499,00		R\$24.154,79
TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO						47,83%		R\$24.154,79		
TOTAL								R\$ 50.499,00		R\$24.154,79

DIOGO

ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.09.24 14:54:53 -03'00'



Documento assinado digitalmente

EDUARDO BERNARDI ALVES

Data: 24/09/2024 14:52:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MEDIÇÃO



2º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 2º Medição	% Acumulado	Custo Transp. (R\$)	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 2º Medição (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,40	1.315,60	550,88	89,53%		2.471,73	34,20%	R\$1.034,99
53520	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$10,21	448,00	182,40	89,82%	R\$2,38	7.501,98	33,01%	R\$3.054,38
52145	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$19,59	1.315,60	550,88	89,53%	R\$9,26	37.957,57	0,01%	R\$15.893,94
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$0,84	1.450,00	632,00	89,10%		1.623,96	33,33%	R\$707,82
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,58	448,00	182,40	89,82%		943,76	33,33%	R\$384,25
	EXECUTADO DO TRECHO					89,57%		R\$50.499,00		R\$21.075,37
	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO					89,57%		R\$45.230,16		
TOTAL								R\$ 50.499,00		R\$21.075,37

DIOGO
ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.10.25 10:06:07 -03'00'



Documento assinado digitalmente
EDUARDO BERNARDI ALVES
Data: 24/10/2024 16:30:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de pavimentação asfáltica em Ruas do Perímetro Urbano, situadas no Loteamento Vila Nova, conforme Contrato de Empreitada Global nº 262/2023, informo que a obra está em execução, com percentual de 95,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 28 de novembro de 2024.

.....
Fábio Júnior de Oliveira

MEDIÇÃO



3º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 3º Medição	% Acumulado	Custo Transp. (R\$)	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 3º Medição (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,40	1.315,60	137,72	100,00%		2.471,73	34,20%	R\$258,75
53520	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$10,21	448,00	45,60	100,00%	R\$2,38	7.501,98	33,01%	R\$763,59
52145	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$19,59	1.315,60	137,72	100,00%	R\$9,26	37.957,57	0,01%	R\$3.973,48
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$0,84	1.450,00	158,00	100,00%		1.623,96	33,33%	R\$176,96
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,58	448,00	45,60	100,00%		943,76	33,33%	R\$96,06
EXECUTADO DO TRECHO						100,00%		R\$50.499,00		R\$5.268,84
TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO						100,00%		R\$50.499,00		
TOTAL								R\$ 50.499,00		R\$5.268,84

DIOGO

ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por
 DIOGO ROSSETTO:05903313965
 Dados: 2024.12.04 16:25:54
 -03'00'



Documento assinado digitalmente
 EDUARDO BERNARDI ALVES
 Data: 04/12/2024 17:17:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



1º MEDIÇÃO ADITIVO CONTRATUAL - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Aditivo	Quantidade 1º Medição	% Executada	Custo Transp. (R\$)	Valor Total Aditivo (R\$)	BDI %	Total da 1º Medição (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,40	101,65	101,65	100,00%		190,98	34,20%	R\$190,98
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$10,21	35,60	35,60	100,00%	R\$2,38	596,14	33,01%	R\$596,14
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$19,59	101,65	101,65	100,00%	R\$9,26	2.932,80	0,01%	R\$2.932,80
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$0,84	107,00	107,00	100,00%		119,84	33,33%	R\$119,84
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,58	35,60	35,60	100,00%		75,00	33,33%	R\$75,00
								R\$3.914,75		R\$3.914,75
	% ACRÉSCIMO					100,00%				
TOTAL								R\$ 3.914,75		R\$3.914,75

DIOGO
ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.12.04 16:31:29 -03'00'



Documento assinado digitalmente

EDUARDO BERNARDI ALVES
Data: 04/12/2024 17:17:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Município / UF

Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto:

Execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas acesso comunidade São João Batista, localizado à estrada municipal, com área de 1.450,00 metros quadrados.

Empresa Contratada:

C NESI – TRANSPORTES – ME, CNPJ nº 49.333.629/0001-42

Contrato nº 140/2024

Data do Contrato: 07/06/2024

Valor Original do Contrato:

R\$ 50.499,00

Valor de Aditivos (Acréscimo):

+ R\$ 3.914,75

Valor Final do Contrato:

R\$ 54.413,75

Localização do Projeto:

Comunidade São João Batista

Serviços Executados:

Pavimentação com pedras poliédricas.

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, o fiscal abaixo, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas contratuais, aceita a obra/serviços executados em caráter definitivo. Permanece, contudo, a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Diogo Rossetto
Engenheiro Civil

Responsável pela Fiscalização da Obra
CREA PR-109.070/D