

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2024	1a etapa vias marginais br373 e br158 <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 1/2024	360	01/08/2024	R\$ 9.116.796,33	91,25%
10	2024	1a etapa vias marginais br373 e br158 <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Aditivo 1/2024	360	01/08/2024	R\$ 9.116.796,33	0,00%

Nº10/2024  
Data Inicial: 01/08/2024

## 1a etapa vias marginais br373 e br158

R\$ 9.116.796,33

# Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136939

# Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1593	2024	01/08/2024	12261
1604	2024	01/08/2024	12261

# Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/08/2024

# Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*3*.*7**-06	ART (CREA)	17**2*2**16**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*4*.*7**-28	ART (CREA)	17**2*4**50**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*4*.*7**-28	ART (CREA)	17**2*4**50**	Orçamento	Sim
CPF	63*.*0*.*9**-15	ART (CREA)	17**2*2**36**	Execução de Obra	Sim

# Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9719	R\$ 9.116.796,33	28/11/2023	
Contrato 1		2024	76.995.455/0001-56	9720	R\$ 9.116.796,33	04/01/2024	91,25%
Aditivo 1		2024	76.995.455/0001-56	9759	R\$ 465.569,26	22/08/2024	0,00%

# Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9721	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	0,19%
9722	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	2,38%
9760	Medição	3	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	6,26%

9791	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	6,26%
9850	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	22,52%
9872	Medição	6	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	22,52%
9899	Medição	7	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	22,52%
9915	Medição	8	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	35,12%
9941	Medição	9	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	69,99%
9961	Medição	10	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	69,99%
9977	Medição	11	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	74,11%
9990	Medição	12	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	74,11%
10010	Medição	13	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	74,11%
10036	Medição	14	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	78,74%
10053	Medição	15	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	78,74%
10079	Medição	16	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	91,25%

Nº10/2024  
Data Inicial: 01/08/2024

**1a etapa vias marginais br373 e br158**

**Documentos**

**R\$ 9.116.796,33**

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGUGrau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
945923/23	49124/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	01/2024

Medição: **7** Período: **11/03/2025 a 26/05/2025** % Realizado Período.: **4,12%** % Realizado Acum.: **74,11%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	ESTACA 88/96	ESTACA 97/104	ESTACA 105/112	ESTACA 113/120	ESTACA 121/128	ESTACA 129/136	ESTACA 137/144	ESTACA 145/152	ESTACA 153/160	ESTACA 161/168	ESTACA 169/176	ESTACA 177/187	SALDOS	JÁ PAGO BM 2	JÁ PAGO BM 3	JÁ PAGO BM 5	JÁ PAGO BM 6									
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																											
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2			3												
3	LIMPEZA DA ÁREA									6					2	3											
4	CORTE E ATERRO														2	3											
5	RECUPERAÇÃO DE BASE														2												
6	SUB BASE	7	6	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5														
7	BASE	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6															
8	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6															
9	GALERIAS PLUVIAIS		4	4	4		4	4	4	4	4																
10	DRENOS											4					5										
11	MEIO FIO		6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5														
12	CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO		4				4	4	4								5										
13	ENLEIVAMENTO																										
14	DEFENSAS METÁLICAS																										
15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4	4					4	4	4																	
16	PASSEIOS	7	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6															
17	SINALIZAÇÃO																										
18	SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA																										
19	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA																										
20	INSTALAÇÃO - ELÉTRICA																										
21	SERVIÇOS FINAIS																										

		Data das Medições											
		22/04/2024	27/08/2027	18/09/2024	27/11/2024	03/02/2025	10/03/2025	26/05/2025					
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	0,19%	2,19%	3,88%	16,26%	12,60%	34,87%	4,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	17.368,88	199.852,03	353.408,80	1.482.663,16	1.148.711,47	3.179.251,65	375.320,25	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	0,19%	2,38%	6,26%	22,52%	35,12%	69,99%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%
	R\$	17.368,88	217.220,91	570.629,71	2.053.292,87	3.202.004,34	6.381.255,99	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 26 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-209761/D  
Douglas Cristian Strapazzon  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 209761DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.05.26 16:33:45-03'00"



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
945923/23	49124/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	01/2024

Nº do Evento	Título dos Eventos	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS																									
3	LIMPEZA DA ÁREA																									
4	CORTE E ATERRO																									
5	RECUPERAÇÃO DE BASE																									
6	SUB BASE																									
7	BASE																									
8	REVESTIMENTO ASFÁLTICO																									
9	GALERIAS PLUVIAIS																									
10	DRENOS																									
11	MEIO FIO																									
12	CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOB																									
13	ENLEIVAMENTO																									
14	DEFENSAS METÁLICAS																									
15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																									
16	PASSEIOS																									
17	SINALIZAÇÃO																									
18	SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA																									
19	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA																									
20	INSTALAÇÃO - ELÉTRICA																									
21	SERVIÇOS FINAIS																									

Data das Medições												
Medições	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% 0,19%	2,19%	3,88%	16,26%	12,60%	34,87%	4,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 17.368,88	199.852,03	353.408,80	1.482.663,16	1.148.711,47	3.179.251,65	375.320,25	-	-	-	-	-
Acumulado:	% 0,19%	2,38%	6,26%	22,52%	35,12%	69,99%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%
	R\$ 17.368,88	217.220,91	570.629,71	2.053.292,87	3.202.004,34	6.381.255,99	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24

CORONEL VIVIDA - PR  
Local  
segunda-feira, 26 de maio de 2025  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-209761/D



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 8.265.674,00	CONTRAPARTIDA 851.122,33	INVESTIMENTO 9.116.796,33	Nº RRE 7	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 0,00
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373	7684	0		01/2024	7	9.116.796,33	6.381.255,99	375.320,25	6.756.576,24	74,11%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	( 100,00% )	( 69,99% )	( 4,12% )	( 74,11% )
							Repasse	8.265.674,00	5.785.517,17	340.281,25	6.125.798,42
							Contrapartida	851.122,33	595.738,82	35.039,00	630.777,82
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	9.116.796,33	6.381.255,99	375.320,25	6.756.576,24
											74,11%

Acumulado Anterior: 69,99%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:9673110999  
1

Assinado de forma digital por  
ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:9673110999  
Dados: 2025.05.27 08:34:24 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 26 de maio de 2025

Data

  
Douglas Cristian Strapazzon  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 008910

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906

Eu sou o autor deste documento

Coronel Vivida - PR

2025.05.26 16:34:07-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPOSITOR TOMADOR</b>	<b>APELIDO EMPREENHIMENTO</b>	<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>Nº CTEF</b>
945923/23	49124/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	01/2024

Medição:	8	Período:	27/05/2025 a 28/08/2025	% Realizado Período.:	4,63%	% Realizado Acum.:	78,74%
----------	---	----------	-------------------------	-----------------------	-------	--------------------	--------

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS INICIAIS
3	LIMPEZA DA ÁREA
4	CORTE E ATERRO
5	RECUPERAÇÃO DE BASE
6	SUB BASE
7	BASE
8	REVESTIMENTO ASFÁLTICO
9	GALERIAS PLUVIAIS
10	DRENOS
11	MEIO FIO
12	CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO
13	ENLEIVAMENTO
14	DEFENSAS METÁLICAS
15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
16	PASSEIOS
17	SINALIZAÇÃO
18	SERVIÇOS PRÉVios - ELÉTRICA
19	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA
20	INSTALAÇÃO - ELÉTRICA
21	SERVIÇOS FINAIS

		Data das Medições											
		22/04/2024	27/08/2027	18/09/2024	27/11/2024	03/02/2025	10/03/2025	26/05/2025	28/08/2025				
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	0,19%	2,19%	3,88%	16,26%	12,60%	34,87%	4,12%	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	17.368,88	199.852,03	353.408,80	1.482.663,16	1.148.711,47	3.179.251,65	375.320,25	421.995,38	-	-	-	-
Acumulado:	%	0,19%	2,38%	6,26%	22,52%	35,12%	69,99%	74,11%	78,74%	78,74%	78,74%	78,74%	78,74%
	R\$	17.368,88	217.220,91	570.629,71	2.053.292,87	3.202.004,34	6.381.255,99	6.756.576,24	7.178.571,62	7.178.571,62	7.178.571,62	7.178.571,62	7.178.571,62

CORONEL VIVIDA - PR  
**Local**

quinta-feira, 28 de agosto de 2025  
**Data**

Responsável Técnico pela Fiscalização  
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL  
**CREA/CAU:** PR-209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.08.28 13:12:03-03'00'



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 8.265.674,00	CONTRAPARTIDA 851.122,33	INVESTIMENTO 9.116.796,33	Nº RRE 8	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 0,00
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373	7684	0		01/2024	8	9.116.796,33	6.756.576,24	421.995,38	7.178.571,62	78,74%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	( 100,00% )	( 74,11% )	( 4,63% )	( 78,74% )
							Repasse	8.265.674,00	6.125.798,42	382.598,90	6.508.397,32
							Contrapartida	851.122,33	630.777,82	39.396,48	670.174,30
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	9.116.796,33	6.756.576,24	421.995,38	7.178.571,62

Acumulado Anterior: 74,11%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por  
BARRETO:9673110999 ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:96731109991  
1 Dados: 2025.08.28 13:42:57 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Data

  
Douglas Cristian Strapazzon  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.08.28 13:11:43-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSITANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
945923/23	49124/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	01/2024

Medição:	8	Período:	27/05/2025 a 28/08/2025	% Realizado Período.:	4,63%	% Realizado Acum.:	78,74%
----------	---	----------	-------------------------	-----------------------	-------	--------------------	--------

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS INICIAIS
3	LIMPEZA DA ÁREA
4	CORTE E ATERRO
5	RECUPERAÇÃO DE BASE
6	SUB BASE
7	BASE
8	REVESTIMENTO ASFÁLTICO
9	GALERIAS PLUVIAIS
10	DRENOS
11	MEIO FIO
12	CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO
13	ENLEIVAMENTO
14	DEFENSAS METÁLICAS
15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
16	PASSEIOS
17	SINALIZAÇÃO
18	SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA
19	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA
20	INSTALAÇÃO - ELÉTRICA
21	SERVIÇOS FINAIS

		Data das Medições											
		22/04/2024	27/08/2027	18/09/2024	27/11/2024	03/02/2025	10/03/2025	26/05/2025	28/08/2025				
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	0,19%	2,19%	3,88%	16,26%	12,60%	34,87%	4,12%	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	17.368,88	199.852,03	353.408,80	1.482.663,16	1.148.711,47	3.179.251,65	375.320,25	421.995,38	-	-	-	-
Acumulado:	%	0,19%	2,23%	6,26%	22,52%	35,12%	69,99%	74,11%	78,74%	78,74%	78,74%	78,74%	78,74%
	R\$	17.368,88	217.220,91	570.629,71	2.053.292,87	3.202.004,34	6.381.255,99	6.756.576,24	7.178.571,62	7.178.571,62	7.178.571,62	7.178.571,62	7.178.571,62

CORONEL VIVIDA - PR

**Local**

quinta-feira, 28 de agosto de 2025

## Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL  
**CREA/CAU:** PR-209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.08.28 13:12:03-03'00'

BOLETIM DE MEDICAO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 8.265.674,00	CONTRAPARTIDA 851.122,33	INVESTIMENTO 9.116.796,33	Nº RRE 8	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 0,00
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373	7684	0		01/2024	8	9.116.796,33	6.756.576,24	421.995,38	7.178.571,62	78,74%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	( 100,00% )	( 74,11% )	( 4,63% )	( 78,74% )
							Repasse	8.265.674,00	6.125.798,42	382.598,90	6.508.397,32
							Contrapartida	851.122,33	630.777,82	39.396,48	670.174,30
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	9.116.796,33	6.756.576,24	421.995,38	7.178.571,62
											78,74%

Acumulado Anterior: 74,11%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por  
BARRETO:9673110999 ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:96731109991  
1 Dados: 2025.08.28 13:42:57 -03'00'

Representante Tomador  
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO  
Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:  
Cargo:

quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Data DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.08.28 13:11:43-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-209761/D  
ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:  
Cargo:



**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
**OGU**

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

**Nº OPERAÇÃO**  
945923/23

**N° SICONV**  
49124/2023

**PROPONENTE TOMADOR**  
**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**

APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA

Nº CTEF  
01/2024

Medição:	9	Período:	29/08/2025 a 29/10/2025	% Realizado Período.:	12.51%	% Realizado Acum.:	91.25%
----------	---	----------	-------------------------	-----------------------	--------	--------------------	--------

[illegible]

		Data das Medições											
		22/04/2024	27/08/2027	18/09/2024	27/11/2024	03/02/2025	10/03/2025	26/05/2025	28/08/2025	29/10/2025			
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	0,19%	2,19%	3,88%	16,26%	12,60%	34,87%	4,12%	4,63%	12,51%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	17.368,88	199.852,03	353.408,80	1.482.663,16	1.148.711,47	3.179.251,65	375.320,25	421.995,38	1.140.534,04	-	-	-
Acumulado:	%	0,19%	2,38%	6,26%	22,52%	35,12%	69,99%	74,11%	78,74%	91,25%	91,25%	91,25%	91,25%
	R\$	17.368,88	217.220,91	570.629,71	2.053.292,87	3.202.004,34	6.381.255,99	6.756.576,24	7.178.571,62	8.319.105,66	8.319.105,66	8.319.105,66	8.319.105,66

CORONEL VIVIDA - PR  
**Local**

quarta-feira, 5 de novembro de 2025  
**Data**

Responsável Técnico pela Fiscalização  
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL  
**CREA/CAU:** PR-209761/D  
**ART/PRT:** 1720242151640

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:48:26-03'00'

BOLETIM DE MEDICAO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 8.265.674,00	CONTRAPARTIDA 851.122,33	INVESTIMENTO 9.116.796,33	Nº RRE 9	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: nov-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 0,00
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373	7684	0		01/2024	9	9.116.796,33	7.178.571,62	1.140.534,04	8.319.105,66	91,25%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%) ( 100,00% )	( 78,74% )	( 12,51% )	( 91,25% )	91,25%
							Repasse 8.265.674,00	6.508.397,32	1.034.056,51	7.542.453,83	
							Contrapartida 851.122,33	670.174,30	106.477,53	776.651,83	
							Outros -	-	-	-	
							Investimento 9.116.796,33	7.178.571,62	1.140.534,04	8.319.105,66	

Acumulado Anterior: 78,74%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador  
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO  
Cargo: Prefeito

Responsável Social  
Nome:  
Cargo:

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:49:06-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-209761/D  
ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo: