

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra   | Contrato/Aditivo   | Prazo | Data Inicial | Valor Total      | % Medição |
|-------------|------|--|--------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 10          | 2024 | 1a etapa vias marginais br373 e br158<br><b>Esta intervenção está em andamento</b> | Contrato<br>1/2024 | 360   | 01/08/2024   | R\$ 9.116.796,33 | 100,00%   |
| 10          | 2024 | 1a etapa vias marginais br373 e br158<br><b>Esta intervenção está em andamento</b> | Aditivo<br>1/2024  | 360   | 01/08/2024   | R\$ 9.116.796,33 | 0,00%     |

Nº10/2024  
Data Inicial: 01/08/2024

## 1a etapa vias marginais br373 e br158

R\$ 9.116.796,33

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136939

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 1593          | 2024 | 01/08/2024 | 12261  |
| 1604          | 2024 | 01/08/2024 | 12261  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12261           | 1052           | 3066                              | 01/08/2024 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 04*.3*.7**-06              | ART (CREA)               | 17**2*2**16**       | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                             | 07*.4*.7**-28              | ART (CREA)               | 17**2*4**50**       | Projeto Arquitetônico    | Sim                  |
| CPF                             | 07*.4*.7**-28              | ART (CREA)               | 17**2*4**50**       | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 63*.0*.9**-15              | ART (CREA)               | 17**2*2**36**       | Execução de Obra         | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor            | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 9719       | R\$ 9.116.796,33 | 28/11/2023 |           |
| Contrato | 1                | 2024 | 76.995.455/0001-56 | 9720       | R\$ 9.116.796,33 | 04/01/2024 | 100,00%   |
| Aditivo  | 1                | 2024 | 76.995.455/0001-56 | 9759       | R\$ 465.569,26   | 22/08/2024 | 0,00%     |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo    | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 9721       | Medição | 1      | Jurisdicionado | 01/08/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024  | 0,19%     |
| 9722       | Medição | 2      | Jurisdicionado | 01/08/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024  | 2,38%     |
| 9760       | Medição | 3      | Jurisdicionado | 02/09/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024  | 6,26%     |

|       |         |    |                |            |                              |                 |         |
|-------|---------|----|----------------|------------|------------------------------|-----------------|---------|
| 9791  | Medição | 4  | Jurisdicionado | 01/10/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 6,26%   |
| 9850  | Medição | 5  | Jurisdicionado | 01/11/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 22,52%  |
| 9872  | Medição | 6  | Jurisdicionado | 02/12/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 22,52%  |
| 9899  | Medição | 7  | Jurisdicionado | 03/01/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 22,52%  |
| 9915  | Medição | 8  | Jurisdicionado | 03/02/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 35,12%  |
| 9941  | Medição | 9  | Jurisdicionado | 03/03/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 69,99%  |
| 9961  | Medição | 10 | Jurisdicionado | 01/04/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 69,99%  |
| 9977  | Medição | 11 | Jurisdicionado | 05/05/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 74,11%  |
| 9990  | Medição | 12 | Jurisdicionado | 02/06/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 74,11%  |
| 10010 | Medição | 13 | Jurisdicionado | 01/07/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 74,11%  |
| 10036 | Medição | 14 | Jurisdicionado | 01/08/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 78,74%  |
| 10053 | Medição | 15 | Jurisdicionado | 01/09/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 78,74%  |
| 10079 | Medição | 16 | Jurisdicionado | 01/10/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 91,25%  |
| 10105 | Medição | 17 | Jurisdicionado | 03/11/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 91,25%  |
| 10125 | Medição | 18 | Jurisdicionado | 01/12/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 91,25%  |
| 10163 | Medição | 19 | Jurisdicionado | 05/01/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 91,25%  |
| 10170 | Medição | 20 | Jurisdicionado | 02/02/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 91,25%  |
| 10188 | Medição | 21 | Jurisdicionado | 04/03/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 100,00% |
| 10225 | Medição | 22 | Jurisdicionado | 01/04/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 100,00% |

Nº10/2024  
Data Inicial: 01/08/2024

**1a etapa vias marginais br373 e br158**

**Documentos**

**R\$ 9.116.796,33**



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                          |                         |   |   |  |                    |
|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>945923/23 | Nº SICONV<br>49124/2023 | PROPONENTE TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA | NOME DA EMPRESA<br>F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | Nº CTEF<br>01/2024 |
|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------|

Medição: **7** Período: **11/03/2025 a 26/05/2025** % Realizado Período.: **4,12%** % Realizado Acum.: **74,11%**

| Nº do Evento  | Título dos Eventos                 | ESTACA 88/96  | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos |                                    |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1   | Administração Local                | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | SERVIÇOS INICIAIS                  |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | LIMPEZA DA ÁREA                    |   | 2             | 2              | 2              | 2              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              |        |              |              | 3            |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | CORTE E ATERRO                     |   |               |                |                |                |                |                |                |                | 6              |                |                |        | 2            | 3            |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | RECUPERAÇÃO DE BASE                |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        | 2            |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | SUB BASE                           | 7   | 6             | 5              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 5              | 5              | 5              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7   | BASE                               | 7   | 6             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8   | REVESTIMENTO ASFÁLTICO             | 7   | 6             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9   | GALERIAS PLUVIAIS                  |   | 4             | 4              | 4              |                | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10  | DRENOS                             |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                | 4              |                |        |              |              | 5            |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11  | MEIO FIO                           |   | 6             | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12  | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO |   | 4             |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |                |        |              |              | 5            |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13  | ENLEIVAMENTO                       |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14  | DEFENSAS METÁLICAS                 |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS             | 4   | 4             |                |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16  | PASSEIOS                           | 7   | 6             | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 6              | 6              | 6              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17  | SINALIZAÇÃO                        |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18  | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA        |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19  | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA              |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20  | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA              |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21  | SERVIÇOS FINAIS                    |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Medições   | Data das Medições |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 22/04/2024        | 27/08/2027 | 18/09/2024 | 27/11/2024   | 03/02/2025   | 10/03/2025   | 26/05/2025   |              |              |              |              |              |
| Período:   | Medição 1         | Medição 2  | Medição 3  | Medição 4    | Medição 5    | Medição 6    | Medição 7    | Medição 8    | Medição 9    | Medição 10   | Medição 11   | Medição 12   |
| %          | 0,19%             | 2,19%      | 3,88%      | 16,26%       | 12,60%       | 34,87%       | 4,12%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| R\$        | 17.368,88         | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25   | -            | -            | -            | -            | -            |
| Acumulado: | Medição 1         | Medição 2  | Medição 3  | Medição 4    | Medição 5    | Medição 6    | Medição 7    | Medição 8    | Medição 9    | Medição 10   | Medição 11   | Medição 12   |
| %          | 0,19%             | 2,38%      | 6,26%      | 22,52%       | 35,12%       | 69,99%       | 74,11%       | 74,11%       | 74,11%       | 74,11%       | 74,11%       | 74,11%       |
| R\$        | 17.368,88         | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 |

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 26 de maio de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 20976/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.05.26 18:33:45-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-20976/D



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                          |                         |   |  |  |                    |
|--------------------------|-------------------------|---|--|--|--------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>945923/23 | Nº SICONV<br>49124/2023 | PROPONENTE TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON | NOME DA EMPRESA<br>F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | Nº CTEF<br>01/2024 |
|--------------------------|-------------------------|---|--|--|--------------------|

| Nº do Evento | Título dos Eventos                | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|--------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1            | Administração Local               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2            | SERVIÇOS INICIAIS                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3            | LIMPEZA DA ÁREA                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4            | CORTE E ATERRO                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5            | RECUPERAÇÃO DE BASE               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6            | SUB BASE                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7            | BASE                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8            | REVESTIMENTO ASFÁLTICO            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9            | GALERIAS PLUVIAIS                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10           | DRENOS                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11           | MEIO FIO                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12           | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOB |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13           | ENLEIVAMENTO                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14           | DEFENSAS METÁLICAS                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15           | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16           | PASSEIOS                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17           | SINALIZAÇÃO                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18           | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19           | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20           | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21           | SERVIÇOS FINAIS                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|                   |     | Data das Medições |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------|-----|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                   |     | Medição 1         | Medição 2  | Medição 3  | Medição 4    | Medição 5    | Medição 6    | Medição 7    | Medição 8    | Medição 9    | Medição 10   | Medição 11   | Medição 12   |
| <b>Medições</b>   |     |                   |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Período:</b>   | %   | 0,19%             | 2,19%      | 3,88%      | 16,26%       | 12,60%       | 34,87%       | 4,12%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
|                   | R\$ | 17.368,88         | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25   | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>Acumulado:</b> | %   | 0,19%             | 2,38%      | 6,26%      | 22,52%       | 35,12%       | 69,99%       | 74,11%       | 74,11%       | 74,11%       | 74,11%       | 74,11%       | 74,11%       |
|                   | R\$ | 17.368,88         | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 |

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 26 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

|   |                                       |                         |                             |                              |             |                |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA                                 | Nº OPERAÇÃO<br>945923/23              | Nº SICONV<br>49124/2023 | VALORES CONTRATADOS (R\$):  |                              |             | RECURSO<br>OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | MUNICÍPIO / UF<br>CORONEL VIVIDA - PR | REPASSE<br>8.265.674,00 | CONTRAPARTIDA<br>851.122,33 | INVESTIMENTO<br>9.116.796,33 | Nº RRE<br>7 |                |

|                                |   |                        |                    |                             |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Situação do TC/CR:<br>Atrasada | Percentual previsto em:<br>mai-25 100,00% | Saldo a<br>Reprogramar | Repasse (R\$)<br>- | Contrapartida (R\$)<br>0,00 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|

## Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta                | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$)   | Acumulado Período Anterior | No Período          | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |        |
|------|----------------------------------|----------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1.   | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684     | 0          |       | 01/2024                        | 7           | 9.116.796,33        | 6.381.255,99               | 375.320,25          | 6.756.576,24                  | 74,11%                |        |
| 2.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 3.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 4.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 5.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 6.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 7.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 8.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 9.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 10.  |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | (%)                 | ( 100,00% )                | ( 69,99% )          | ( 4,12% )                     | ( 74,11% )            |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Repasse             | 8.265.674,00               | 5.785.517,17        | 340.281,25                    | 6.125.798,42          |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Contrapartida       | 851.122,33                 | 595.738,82          | 35.039,00                     | 630.777,82            | 74,11% |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Outros              | -                          | -                   | -                             | -                     |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | <b>Investimento</b> | <b>9.116.796,33</b>        | <b>6.381.255,99</b> | <b>375.320,25</b>             | <b>6.756.576,24</b>   |        |

Acumulado Anterior: 69,99%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por  
ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:9673110999  
1 BARRETO:96731109991  
Dados: 2025.05.27 08:34:24 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 26 de maio de 2025

Data

Dougla Strapazzon  
Douglas Cristian Strapazzon  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 208910

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906

Eu sou o autor deste documento

Coronel Vivida - PR

2025.05.26 16:34:07-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:


**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
 OGU

 Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                          |                         |   |  |  |                    |
|--------------------------|-------------------------|---|--|--|--------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>945923/23 | Nº SICONV<br>49124/2023 | PROPONENTE TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON | NOME DA EMPRESA<br>F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | Nº CTEF<br>01/2024 |
|--------------------------|-------------------------|---|--|--|--------------------|

 Medição: **8** Período: **27/05/2025 a 28/08/2025** % Realizado Período.: **4,63%** % Realizado Acum.: **78,74%**

| Nº do Evento  | Título dos Eventos                | ESTACA 88/96  | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|-----------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos |                                   |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1   | Administração Local               | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | SERVIÇOS INICIAIS                 |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | LIMPEZA DA ÁREA                   |   | 2             | 2              | 2              | 2              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              |        |              |              | 3            |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | CORTE E ATERRO                    |   |               |                |                |                |                |                |                |                | 6              |                |                |        | 2            | 3            |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | RECUPERAÇÃO DE BASE               |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        | 2            |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | SUB BASE                          |   | 7             | 6              | 5              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 5              | 5              | 5              |        | 2            |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7   | BASE                              |   | 7             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8   | REVESTIMENTO ASFÁLTICO            |   | 7             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9   | GALERIAS PLUVIAIS                 |   |               | 4              | 4              | 4              |                | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10  | DRENOS                            |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                | 4              |                |        |              |              |              | 5            |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11  | MEIO FIO                          |   | 8             | 6              | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12  | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOB |   |               | 4              |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |                |        |              |              | 5            |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13  | ENLEIVAMENTO                      |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14  | DEFENSAS METÁLICAS                |   |               |                | 8              | 8              | 8              |                |                | 8              | 8              | 8              | 8              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS            |   | 4             | 4              |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16  | PASSEIOS                          |   | 7             | 6              | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 6              | 6              | 6              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17  | SINALIZAÇÃO                       |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18  | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA       |   |               |                |                |                |                | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19  | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA             |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20  | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA             |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21  | SERVIÇOS FINAIS                   |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Medições   | Data das Medições |            |            |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |
|------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 22/04/2024        | 27/08/2027 | 18/09/2024 | 27/11/2024   | 03/02/2025   | 10/03/2025   | 26/05/2025   | 28/08/2025          |              |              |              |              |
| Período:   | Medição 1         | Medição 2  | Medição 3  | Medição 4    | Medição 5    | Medição 6    | Medição 7    | Medição 8           | Medição 9    | Medição 10   | Medição 11   | Medição 12   |
| %          | 0,19%             | 2,19%      | 3,88%      | 16,26%       | 12,60%       | 34,87%       | 4,12%        | <b>4,63%</b>        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| R\$        | 17.368,88         | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25   | <b>421.995,38</b>   | -            | -            | -            | -            |
| Acumulado: | 0,19%             | 2,38%      | 6,26%      | 22,52%       | 35,12%       | 69,99%       | 74,11%       | <b>78,74%</b>       | 78,74%       | 78,74%       | 78,74%       | 78,74%       |
| R\$        | 17.368,88         | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | <b>7.178.571,62</b> | 7.178.571,62 | 7.178.571,62 | 7.178.571,62 | 7.178.571,62 |

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Data

 Douglas Cristian Strapazzon  
 Engenheiro Civil  
 CR-19.266/06

 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
 Eu sou o autor deste documento  
 Coronel Vivida - PR  
 2025.08.28 13:12:03-0300'

 Responsável Técnico pela Fiscalização  
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL  
**CREA/CAU:** PR-209761/D



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

|   |  |                                       |                         |                            |                             |                              |                |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| PROponente / Tomador<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA                                 |  | Nº OPERAÇÃO<br>945923/23              | Nº SICONV<br>49124/2023 | VALORES CONTRATADOS (R\$): |                             |                              | RECURSO<br>OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR |  | MUNICÍPIO / UF<br>CORONEL VIVIDA - PR |                         | REPASSE<br>8.265.674,00    | CONTRAPARTIDA<br>851.122,33 | INVESTIMENTO<br>9.116.796,33 | Nº RRE<br>8    |

|                                |   |                        |                    |                             |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Situação do TC/CR:<br>Atrasada | Percentual previsto em:<br>ago-25 100,00% | Saldo a<br>Reprogramar | Repasse (R\$)<br>- | Contrapartida (R\$)<br>0,00 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|

## Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta                | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$)   | Acumulado Período Anterior | No Período          | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |        |
|------|----------------------------------|----------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1.   | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684     | 0          |       | 01/2024                        | 8           | 9.116.796,33        | 6.756.576,24               | 421.995,38          | 7.178.571,62                  | 78,74%                |        |
| 2.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 3.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 4.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 5.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 6.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 7.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 8.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 9.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 10.  |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | (%)                 | ( 100,00% )                | ( 74,11% )          | ( 4,63% )                     | ( 78,74% )            |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Repasse             | 8.265.674,00               | 6.125.798,42        | 382.598,90                    | 6.508.397,32          |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Contrapartida       | 851.122,33                 | 630.777,82          | 39.396,48                     | 670.174,30            | 78,74% |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Outros              | -                          | -                   | -                             | -                     |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | <b>Investimento</b> | <b>9.116.796,33</b>        | <b>6.756.576,24</b> | <b>421.995,38</b>             | <b>7.178.571,62</b>   |        |

Acumulado Anterior: 74,11%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por  
BARRETO:9673110999 ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:96731109991  
1 Dados: 2025.08.28 13:42:57 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Data DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.08.28 13:11:43-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

## BOLETIM DE MEDICAO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                          |                         |   |  |  |                    |
|--------------------------|-------------------------|---|--|--|--------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>945923/23 | Nº SICONV<br>49124/2023 | PROPONENTE TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON | NOME DA EMPRESA<br>F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | Nº CTEF<br>01/2024 |
|--------------------------|-------------------------|---|--|--|--------------------|

Medição: **8** Período: **27/05/2025 a 28/08/2025** % Realizado Período.: **4,63%** % Realizado Acum.: **78,74%**

| Nº do Evento  | Título dos Eventos                | ESTACA 88/96  | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|-----------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos |                                   |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1   | Administração Local               | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | SERVIÇOS INICIAIS                 |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | LIMPEZA DA ÁREA                   |   | 2             | 2              | 2              | 2              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              |        |              |              | 3            |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | CORTE E ATERRO                    |   |               |                |                |                |                |                |                |                | 6              |                |                |        |              | 2            | 3            |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | RECUPERAÇÃO DE BASE               |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              | 2            |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | SUB BASE                          |   | 7             | 6              | 5              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 5              | 5              | 5              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7   | BASE                              |   | 7             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8   | REVESTIMENTO ASFÁLTICO            |   | 7             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9   | GALERIAS PLUVIAIS                 |   |               | 4              | 4              | 4              |                | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10  | DRENOS                            |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                | 4              |                |        |              |              |              | 5            |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11  | MEIO FIO                          |   | 8             | 6              | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12  | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOB |   |               | 4              |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |                |        |              |              | 5            |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13  | ENLEIVAMENTO                      |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14  | DEFENSAS METÁLICAS                |   |               |                | 8              | 8              | 8              |                |                | 8              | 8              | 8              | 8              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS            |   | 4             | 4              |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16  | PASSEIOS                          |   | 7             | 6              | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 6              | 6              | 6              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17  | SINALIZAÇÃO                       |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18  | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA       |   |               |                |                |                |                | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19  | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA             |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20  | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA             |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21  | SERVIÇOS FINAIS                   |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Medições   | Data das Medições |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 22/04/2024        | 27/08/2027 | 18/09/2024 | 27/11/2024   | 03/02/2025   | 10/03/2025   | 26/05/2025   | 28/08/2025   |              |              |              |              |
| Período:   | Medição 1         | Medição 2  | Medição 3  | Medição 4    | Medição 5    | Medição 6    | Medição 7    | Medição 8    | Medição 9    | Medição 10   | Medição 11   | Medição 12   |
| %          | 0,19%             | 2,19%      | 3,88%      | 16,26%       | 12,60%       | 34,87%       | 4,12%        | 4,63%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| R\$        | 17.368,88         | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25   | 421.995,38   | -            | -            | -            | -            |
| Acumulado: | 0,19%             | 2,38%      | 6,26%      | 22,52%       | 35,12%       | 69,99%       | 74,11%       | 78,74%       | 78,74%       | 78,74%       | 78,74%       | 78,74%       |
| R\$        | 17.368,88         | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | 7.178.571,62 | 7.178.571,62 | 7.178.571,62 | 7.178.571,62 | 7.178.571,62 |

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon  
Engenheiro Civil  
016-PR-20616E

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.08.28 13:12:03-0300'

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-209761/D

## BOLETIM DE MEDICAO



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

|   |                                       |                         |                             |                              |             |                |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA                                 | Nº OPERAÇÃO<br>945923/23              | Nº SICONV<br>49124/2023 | VALORES CONTRATADOS (R\$):  |                              |             | RECURSO<br>OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | MUNICÍPIO / UF<br>CORONEL VIVIDA - PR | REPASSE<br>8.265.674,00 | CONTRAPARTIDA<br>851.122,33 | INVESTIMENTO<br>9.116.796,33 | Nº RRE<br>8 |                |

|                                |   |                        |                    |                             |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Situação do TC/CR:<br>Atrasada | Percentual previsto em:<br>ago-25 100,00% | Saldo a<br>Reprogramar | Repasse (R\$)<br>- | Contrapartida (R\$)<br>0,00 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|

## Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta                | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$)   | Acumulado Período Anterior | No Período          | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |        |
|------|----------------------------------|----------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1.   | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684     | 0          |       | 01/2024                        | 8           | 9.116.796,33        | 6.756.576,24               | 421.995,38          | 7.178.571,62                  | 78,74%                |        |
| 2.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 3.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 4.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 5.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 6.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 7.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 8.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 9.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 10.  |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | (%)                 | ( 100,00% )                | ( 74,11% )          | ( 4,63% )                     | ( 78,74% )            |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Repasse             | 8.265.674,00               | 6.125.798,42        | 382.598,90                    | 6.508.397,32          |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Contrapartida       | 851.122,33                 | 630.777,82          | 39.396,48                     | 670.174,30            | 78,74% |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Outros              | -                          | -                   | -                             | -                     |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | <b>Investimento</b> | <b>9.116.796,33</b>        | <b>6.756.576,24</b> | <b>421.995,38</b>             | <b>7.178.571,62</b>   |        |

Acumulado Anterior: 74,11%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por  
BARRETO:9673110999 ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:96731109991  
1 Dados: 2025.08.28 13:42:57 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Data DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.08.28 13:11:43-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

# BOLETIM DE MEDICAO



## PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                          |                         |   |   |  |                    |
|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>945923/23 | Nº SICONV<br>49124/2023 | PROPONENTE TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA | NOME DA EMPRESA<br>F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | Nº CTEF<br>01/2024 |
|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------|

Medição: **9** Período: **29/08/2025 a 29/10/2025** % Realizado Período.: **12,51%** % Realizado Acum.: **91,25%**

| Nº do Evento  | Título dos Eventos                 | ESTACA 88/96 | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos |                                    |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1   | Administração Local                |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | SERVIÇOS INICIAIS                  |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | LIMPEZA DA ÁREA                    | 9            | 2             | 2              | 2              | 2              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | CORTE E ATERRO                     |              |               |                |                |                |                |                |                |                | 6              |                |                | 9      | 2            | 3            |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | RECUPERAÇÃO DE BASE                |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 9      | 2            |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | SUB BASE                           | 7            | 6             | 5              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 5              | 5              | 5              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7   | BASE                               | 7            | 6             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8   | REVESTIMENTO ASFÁLTICO             | 7            | 6             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9   | GALERIAS PLUVIAIS                  |              | 4             | 4              | 4              |                | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10  | DRENOS                             |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                | 4              |                |        |              |              |              | 5            |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11  | MEIO FIO                           |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12  | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO |              | 4             |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |                |        |              |              |              | 5            |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13  | ENLEIVAMENTO                       | 9            | 9             |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14  | DEFENSAS METÁLICAS                 |              |               | 8              | 8              | 8              |                |                |                | 8              | 8              | 8              | 8              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS             | 4            | 4             |                |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16  | PASSEIOS                           | 7            | 6             | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17  | SINALIZAÇÃO                        |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18  | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA        |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19  | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA              |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20  | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA              |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21  | SERVIÇOS FINAIS                    |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

| Medições   | Data das Medições |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 22/04/2024        | 27/08/2024 | 18/09/2024 | 27/11/2024 | 03/02/2025   | 10/03/2025   | 26/05/2025   | 28/08/2025   | 29/10/2025   |              |              |              |              |
| Período:   | %                 | 0,19%      | 2,19%      | 3,88%      | 16,26%       | 12,60%       | 34,87%       | 4,12%        | 4,63%        | 12,51%       | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
|            | R\$               | 17.368,88  | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25   | 421.995,38   | 1.140.534,04 | -            | -            | -            |
| Acumulado: | %                 | 0,19%      | 2,38%      | 6,26%      | 22,52%       | 35,12%       | 69,99%       | 74,11%       | 78,74%       | 91,25%       | 91,25%       | 91,25%       | 91,25%       |
|            | R\$               | 17.368,88  | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | 7.178.571,62 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 |

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data

*Douglas Cristian Strapazzon*  
Douglas Cristian Strapazzon  
Engenheiro Civil  
CREA: PR-209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:48:26-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-209761/D  
ART/RPT: 1720242151640

## BOLETIM DE MEDICAO



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

|   |  |                                       |                         |                            |                             |                              |                |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA                                 |  | Nº OPERAÇÃO<br>945923/23              | Nº SICONV<br>49124/2023 | VALORES CONTRATADOS (R\$): |                             |                              | RECURSO<br>OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR |  | MUNICÍPIO / UF<br>CORONEL VIVIDA - PR |                         | REPASSE<br>8.265.674,00    | CONTRAPARTIDA<br>851.122,33 | INVESTIMENTO<br>9.116.796,33 | Nº RRE<br>9    |

|                                |   |                        |                    |                             |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Situação do TC/CR:<br>Atrasada | Percentual previsto em:<br>nov-25 100,00% | Saldo a<br>Reprogramar | Repasse (R\$)<br>- | Contrapartida (R\$)<br>0,00 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|

## Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta                | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$)   | Acumulado Período Anterior | No Período          | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |        |
|------|----------------------------------|----------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1.   | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684     | 0          |       | 01/2024                        | 9           | 9.116.796,33        | 7.178.571,62               | 1.140.534,04        | 8.319.105,66                  | 91,25%                |        |
| 2.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 3.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 4.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 5.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 6.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 7.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 8.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 9.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 10.  |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | (%)                 | ( 100,00% )                | ( 78,74% )          | ( 12,51% )                    | ( 91,25% )            |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Repasse             | 8.265.674,00               | 6.508.397,32        | 1.034.056,51                  | 7.542.453,83          |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Contrapartida       | 851.122,33                 | 670.174,30          | 106.477,53                    | 776.651,83            | 91,25% |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Outros              | -                          | -                   | -                             | -                     |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | <b>Investimento</b> | <b>9.116.796,33</b>        | <b>7.178.571,62</b> | <b>1.140.534,04</b>           | <b>8.319.105,66</b>   |        |

Acumulado Anterior: 78,74%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:49:06-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

# BOLETIM DE MEDICAO



## PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                          |                         |   |   |  |                    |
|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>945923/23 | Nº SICONV<br>49124/2023 | PROPONENTE TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA | NOME DA EMPRESA<br>F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | Nº CTEF<br>01/2024 |
|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------|

Medição: **9** Período: **29/08/2025 a 29/10/2025** % Realizado Período.: **12,51%** % Realizado Acum.: **91,25%**

| Nº do Evento  | Título dos Eventos                 | ESTACA 88/96 | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos |                                    |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1   | Administração Local                |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | SERVIÇOS INICIAIS                  |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | LIMPEZA DA ÁREA                    | 9            | 2             | 2              | 2              | 2              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | CORTE E ATERRO                     |              |               |                |                |                |                |                |                | 6              |                |                |                | 9      | 2            | 3            |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | RECUPERAÇÃO DE BASE                |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 9      | 2            |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | SUB BASE                           | 7            | 6             | 5              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 5              | 5              | 5              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7   | BASE                               | 7            | 6             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8   | REVESTIMENTO ASFÁLTICO             | 7            | 6             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9   | GALERIAS PLUVIAIS                  |              | 4             | 4              | 4              |                | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10  | DRENOS                             |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                | 4              |                |        |              |              |              | 5            |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11  | MEIO FIO                           |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12  | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO |              | 4             |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |                |        |              |              |              | 5            |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13  | ENLEIVAMENTO                       | 9            | 9             |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14  | DEFENSAS METÁLICAS                 |              |               | 8              | 8              | 8              |                |                |                | 8              | 8              | 8              | 8              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS             | 4            | 4             |                |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16  | PASSEIOS                           | 7            | 6             | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17  | SINALIZAÇÃO                        |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18  | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA        |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19  | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA              |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20  | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA              |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21  | SERVIÇOS FINAIS                    |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

| Medições   | Data das Medições |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 22/04/2024        | 27/08/2024 | 18/09/2024 | 27/11/2024 | 03/02/2025   | 10/03/2025   | 26/05/2025   | 28/08/2025   | 29/10/2025   |              |              |              |              |
| Período:   | %                 | 0,19%      | 2,19%      | 3,88%      | 16,26%       | 12,60%       | 34,87%       | 4,12%        | 4,63%        | 12,51%       | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
|            | R\$               | 17.368,88  | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25   | 421.995,38   | 1.140.534,04 | -            | -            | -            |
| Acumulado: | %                 | 0,19%      | 2,38%      | 6,26%      | 22,52%       | 35,12%       | 69,99%       | 74,11%       | 78,74%       | 91,25%       | 91,25%       | 91,25%       | 91,25%       |
|            | R\$               | 17.368,88  | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | 7.178.571,62 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 |

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data

*Douglas Cristian Strapazzon*  
Douglas Cristian Strapazzon  
Engenheiro Civil  
CREA: PR-209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:48:26-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-209761/D  
ART/RRT: 1720242151640

## BOLETIM DE MEDICAO



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

|   |                                       |                         |                             |                              |             |                |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA                                 | Nº OPERAÇÃO<br>945923/23              | Nº SICONV<br>49124/2023 | VALORES CONTRATADOS (R\$):  |                              |             | RECURSO<br>OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | MUNICÍPIO / UF<br>CORONEL VIVIDA - PR | REPASSE<br>8.265.674,00 | CONTRAPARTIDA<br>851.122,33 | INVESTIMENTO<br>9.116.796,33 | Nº RRE<br>9 |                |

|                                |   |                        |                    |                             |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Situação do TC/CR:<br>Atrasada | Percentual previsto em:<br>nov-25 100,00% | Saldo a<br>Reprogramar | Repasse (R\$)<br>- | Contrapartida (R\$)<br>0,00 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|

## Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta                | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$)   | Acumulado Período Anterior | No Período          | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |        |
|------|----------------------------------|----------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1.   | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684     | 0          |       | 01/2024                        | 9           | 9.116.796,33        | 7.178.571,62               | 1.140.534,04        | 8.319.105,66                  | 91,25%                |        |
| 2.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 3.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 4.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 5.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 6.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 7.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 8.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 9.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 10.  |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | (%)                 | ( 100,00% )                | ( 78,74% )          | ( 12,51% )                    | ( 91,25% )            |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Repasse             | 8.265.674,00               | 6.508.397,32        | 1.034.056,51                  | 7.542.453,83          |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Contrapartida       | 851.122,33                 | 670.174,30          | 106.477,53                    | 776.651,83            | 91,25% |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Outros              | -                          | -                   | -                             | -                     |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | <b>Investimento</b> | <b>9.116.796,33</b>        | <b>7.178.571,62</b> | <b>1.140.534,04</b>           | <b>8.319.105,66</b>   |        |

Acumulado Anterior: 78,74%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:49:06-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                          |                         |   |   |  |                    |
|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>945923/23 | Nº SICONV<br>49124/2023 | PROPONENTE TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA | NOME DA EMPRESA<br>F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | Nº CTEF<br>01/2024 |
|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------|

Medição: **9** Período: **29/08/2025 a 29/10/2025** % Realizado Período.: **12,51%** % Realizado Acum.: **91,25%**

| Nº do Evento  | Título dos Eventos                 | ESTACA 88/96 | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos |                                    |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1   | Administração Local                |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | SERVIÇOS INICIAIS                  |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | LIMPEZA DA ÁREA                    | 9            | 2             | 2              | 2              | 2              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | CORTE E ATERRO                     |              |               |                |                |                |                |                |                |                | 6              |                |                | 9      | 2            | 3            |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | RECUPERAÇÃO DE BASE                |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 9      | 2            |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | SUB BASE                           | 7            | 6             | 5              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 5              | 5              | 5              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7   | BASE                               | 7            | 6             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8   | REVESTIMENTO ASFÁLTICO             | 7            | 6             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9   | GALERIAS PLUVIAIS                  |              | 4             | 4              | 4              |                | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10  | DRENOS                             |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                | 4              |                |        |              |              |              | 5            |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11  | MEIO FIO                           |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12  | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO |              | 4             |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |                |        |              |              |              | 5            |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13  | ENLEIVAMENTO                       | 9            | 9             |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14  | DEFENSAS METÁLICAS                 |              |               | 8              | 8              | 8              |                |                |                | 8              | 8              | 8              | 8              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS             | 4            | 4             |                |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16  | PASSEIOS                           | 7            | 6             | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17  | SINALIZAÇÃO                        |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18  | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA        |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19  | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA              |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20  | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA              |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21  | SERVIÇOS FINAIS                    |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Medições   | Data das Medições |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 22/04/2024        | 27/08/2024 | 18/09/2024 | 27/11/2024 | 03/02/2025   | 10/03/2025   | 26/05/2025   | 28/08/2025   | 29/10/2025   |              |              |              |              |
| Período:   | %                 | 0,19%      | 2,19%      | 3,88%      | 16,26%       | 12,60%       | 34,87%       | 4,12%        | 4,63%        | 12,51%       | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| Acumulado: | R\$               | 17.368,88  | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25   | 421.995,38   | 1.140.534,04 | -            | -            | -            |
|            | %                 | 0,19%      | 2,38%      | 6,26%      | 22,52%       | 35,12%       | 69,99%       | 74,11%       | 78,74%       | 91,25%       | 91,25%       | 91,25%       | 91,25%       |
|            | R\$               | 17.368,88  | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | 7.178.571,62 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 |

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:48:26-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-209761/D  
ART/RRT: 1720242151640



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

|   |  |                                       |                         |                            |                             |                              |                |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA                                 |  | Nº OPERAÇÃO<br>945923/23              | Nº SICONV<br>49124/2023 | VALORES CONTRATADOS (R\$): |                             |                              | RECURSO<br>OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR |  | MUNICÍPIO / UF<br>CORONEL VIVIDA - PR |                         | REPASSE<br>8.265.674,00    | CONTRAPARTIDA<br>851.122,33 | INVESTIMENTO<br>9.116.796,33 | Nº RRE<br>9    |

|                                |   |                        |                    |                             |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Situação do TC/CR:<br>Atrasada | Percentual previsto em:<br>nov-25 100,00% | Saldo a<br>Reprogramar | Repasse (R\$)<br>- | Contrapartida (R\$)<br>0,00 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|

## Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta                | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$)   | Acumulado Período Anterior | No Período          | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |        |
|------|----------------------------------|----------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1.   | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684     | 0          |       | 01/2024                        | 9           | 9.116.796,33        | 7.178.571,62               | 1.140.534,04        | 8.319.105,66                  | 91,25%                |        |
| 2.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 3.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 4.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 5.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 6.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 7.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 8.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 9.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 10.  |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | (%)                 | ( 100,00% )                | ( 78,74% )          | ( 12,51% )                    | ( 91,25% )            |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Repasse             | 8.265.674,00               | 6.508.397,32        | 1.034.056,51                  | 7.542.453,83          |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Contrapartida       | 851.122,33                 | 670.174,30          | 106.477,53                    | 776.651,83            | 91,25% |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Outros              | -                          | -                   | -                             | -                     |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | <b>Investimento</b> | <b>9.116.796,33</b>        | <b>7.178.571,62</b> | <b>1.140.534,04</b>           | <b>8.319.105,66</b>   |        |

Acumulado Anterior: 78,74%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:49:06-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                          |                         |   |   |  |                    |
|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>945923/23 | Nº SICONV<br>49124/2023 | PROPONENTE TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA | NOME DA EMPRESA<br>F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | Nº CTEF<br>01/2024 |
|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------|

Medição: **9** Período: **29/08/2025 a 29/10/2025** % Realizado Período.: **12,51%** % Realizado Acum.: **91,25%**

| Nº do Evento  | Título dos Eventos                 | ESTACA 88/96 | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos |                                    |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1   | Administração Local                |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | SERVIÇOS INICIAIS                  |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | LIMPEZA DA ÁREA                    | 9            | 2             | 2              | 2              | 2              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | CORTE E ATERRO                     |              |               |                |                |                |                |                |                |                | 6              |                |                | 9      | 2            | 3            |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | RECUPERAÇÃO DE BASE                |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 9      | 2            |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | SUB BASE                           | 7            | 6             | 5              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 5              | 5              | 5              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7   | BASE                               | 7            | 6             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8   | REVESTIMENTO ASFÁLTICO             | 7            | 6             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9   | GALERIAS PLUVIAIS                  |              | 4             | 4              | 4              |                | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10  | DRENOS                             |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                | 4              |                |        |              |              |              | 5            |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11  | MEIO FIO                           | 8            | 6             | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12  | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO |              | 4             |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |                |        |              |              |              | 5            |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13  | ENLEIVAMENTO                       | 9            | 9             |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14  | DEFENSAS METÁLICAS                 |              |               | 8              | 8              | 8              |                |                |                | 8              | 8              | 8              | 8              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS             | 4            | 4             |                |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16  | PASSEIOS                           | 7            | 6             | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17  | SINALIZAÇÃO                        |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18  | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA        |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19  | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA              |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20  | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA              |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21  | SERVIÇOS FINAIS                    |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

| Medições   | Data das Medições |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 22/04/2024        | 27/08/2024 | 18/09/2024 | 27/11/2024 | 03/02/2025   | 10/03/2025   | 26/05/2025   | 28/08/2025   | 29/10/2025   |              |              |              |              |
| Período:   | %                 | 0,19%      | 2,19%      | 3,88%      | 16,26%       | 12,60%       | 34,87%       | 4,12%        | 4,63%        | 12,51%       | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
|            | R\$               | 17.368,88  | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25   | 421.995,38   | 1.140.534,04 | -            | -            | -            |
| Acumulado: | %                 | 0,19%      | 2,38%      | 6,26%      | 22,52%       | 35,12%       | 69,99%       | 74,11%       | 78,74%       | 91,25%       | 91,25%       | 91,25%       | 91,25%       |
|            | R\$               | 17.368,88  | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | 7.178.571,62 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 |

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon  
Engenheiro Civil  
CREA: PR-209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:48:26-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

|   |                                       |                         |                             |                              |             |                |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA                                 | Nº OPERAÇÃO<br>945923/23              | Nº SICONV<br>49124/2023 | VALORES CONTRATADOS (R\$):  |                              |             | RECURSO<br>OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | MUNICÍPIO / UF<br>CORONEL VIVIDA - PR | REPASSE<br>8.265.674,00 | CONTRAPARTIDA<br>851.122,33 | INVESTIMENTO<br>9.116.796,33 | Nº RRE<br>9 |                |

|                                |   |                        |                    |                             |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Situação do TC/CR:<br>Atrasada | Percentual previsto em:<br>nov-25 100,00% | Saldo a<br>Reprogramar | Repasse (R\$)<br>- | Contrapartida (R\$)<br>0,00 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|

## Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta                | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$)   | Acumulado Período Anterior | No Período          | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |        |
|------|----------------------------------|----------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1.   | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684     | 0          |       | 01/2024                        | 9           | 9.116.796,33        | 7.178.571,62               | 1.140.534,04        | 8.319.105,66                  | 91,25%                |        |
| 2.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 3.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 4.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 5.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 6.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 7.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 8.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 9.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 10.  |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | (%)                 | ( 100,00% )                | ( 78,74% )          | ( 12,51% )                    | ( 91,25% )            |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Repasse             | 8.265.674,00               | 6.508.397,32        | 1.034.056,51                  | 7.542.453,83          |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Contrapartida       | 851.122,33                 | 670.174,30          | 106.477,53                    | 776.651,83            | 91,25% |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Outros              | -                          | -                   | -                             | -                     |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | <b>Investimento</b> | <b>9.116.796,33</b>        | <b>7.178.571,62</b> | <b>1.140.534,04</b>           | <b>8.319.105,66</b>   |        |

Acumulado Anterior: 78,74%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:49:06-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                          |                         |   |   |  |                    |
|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>945923/23 | Nº SICONV<br>49124/2023 | PROPONENTE TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA | NOME DA EMPRESA<br>F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | Nº CTEF<br>01/2024 |
|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------|

Medição: **9** Período: **29/08/2025 a 29/10/2025** % Realizado Período.: **12,51%** % Realizado Acum.: **91,25%**

| Nº do Evento  | Título dos Eventos                 | ESTACA 88/96  | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos |                                    |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1   | Administração Local                | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | SERVIÇOS INICIAIS                  |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | LIMPEZA DA ÁREA                    | 9   | 2             | 2              | 2              | 2              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              |        |              |              |              | 3            |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | CORTE E ATERRO                     |   |               |                |                |                |                |                |                |                | 6              |                |                | 9      | 2            | 3            |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | RECUPERAÇÃO DE BASE                |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 9      | 2            |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | SUB BASE                           | 7   | 6             | 5              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 5              | 5              | 5              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7   | BASE                               | 7   | 6             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8   | REVESTIMENTO ASFÁLTICO             | 7   | 6             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9   | GALERIAS PLUVIAIS                  |   | 4             | 4              | 4              |                | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10  | DRENOS                             |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                | 4              |                |        |              |              |              | 5            |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11  | MEIO FIO                           |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12  | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO |   | 4             |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |                |        |              |              |              | 5            |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13  | ENLEIVAMENTO                       | 9   | 9             |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14  | DEFENSAS METÁLICAS                 |   |               | 8              | 8              | 8              |                |                |                | 8              | 8              | 8              | 8              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS             | 4   | 4             |                |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16  | PASSEIOS                           | 7   | 6             | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17  | SINALIZAÇÃO                        |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18  | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA        |   |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19  | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA              |   |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20  | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA              |   |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21  | SERVIÇOS FINAIS                    |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Medições   | Data das Medições |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 22/04/2024        | 27/08/2024 | 18/09/2024 | 27/11/2024 | 03/02/2025   | 10/03/2025   | 26/05/2025   | 28/08/2025   | 29/10/2025   |              |              |              |              |
| Período:   | %                 | 0,19%      | 2,19%      | 3,88%      | 16,26%       | 12,60%       | 34,87%       | 4,12%        | 4,63%        | 12,51%       | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
|            | R\$               | 17.368,88  | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25   | 421.995,38   | 1.140.534,04 | -            | -            | -            |
| Acumulado: | %                 | 0,19%      | 2,38%      | 6,26%      | 22,52%       | 35,12%       | 69,99%       | 74,11%       | 78,74%       | 91,25%       | 91,25%       | 91,25%       | 91,25%       |
|            | R\$               | 17.368,88  | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | 7.178.571,62 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 |

CORONEL VIVIDA - PR  
Local  
quarta-feira, 5 de novembro de 2025  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-209761/D  
ART/RPT: 1720242151640

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:48:26-03'00'



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

|   |  |                                       |                         |                            |                             |                              |                |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA                                 |  | Nº OPERAÇÃO<br>945923/23              | Nº SICONV<br>49124/2023 | VALORES CONTRATADOS (R\$): |                             |                              | RECURSO<br>OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR |  | MUNICÍPIO / UF<br>CORONEL VIVIDA - PR |                         | REPASSE<br>8.265.674,00    | CONTRAPARTIDA<br>851.122,33 | INVESTIMENTO<br>9.116.796,33 | Nº RRE<br>9    |

|                                |   |                        |                    |                             |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Situação do TC/CR:<br>Atrasada | Percentual previsto em:<br>nov-25 100,00% | Saldo a<br>Reprogramar | Repasse (R\$)<br>- | Contrapartida (R\$)<br>0,00 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|

## Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta                | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$)   | Acumulado Período Anterior | No Período          | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |        |
|------|----------------------------------|----------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1.   | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684     | 0          |       | 01/2024                        | 9           | 9.116.796,33        | 7.178.571,62               | 1.140.534,04        | 8.319.105,66                  | 91,25%                |        |
| 2.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 3.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 4.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 5.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 6.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 7.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 8.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 9.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
| 10.  |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | (%)                 | ( 100,00% )                | ( 78,74% )          | ( 12,51% )                    | ( 91,25% )            |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Repasse             | 8.265.674,00               | 6.508.397,32        | 1.034.056,51                  | 7.542.453,83          |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Contrapartida       | 851.122,33                 | 670.174,30          | 106.477,53                    | 776.651,83            | 91,25% |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Outros              | -                          | -                   | -                             | -                     |        |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | <b>Investimento</b> | <b>9.116.796,33</b>        | <b>7.178.571,62</b> | <b>1.140.534,04</b>           | <b>8.319.105,66</b>   |        |

Acumulado Anterior: 78,74%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:49:06-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                          |                         |   |   |  |                    |
|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>945923/23 | Nº SICONV<br>49124/2023 | PROPONENTE TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA | NOME DA EMPRESA<br>F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | Nº CTEF<br>01/2024 |
|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------|

Medição: **10** Período: **30/10/2025 a 04/03/2026** % Realizado Período.: **7,68%** % Realizado Acum.: **100,00%**

| Nº do Evento  | Título dos Eventos                 | ESTACA 88/96 | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos |                                    |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1   | Administração Local                |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | SERVIÇOS INICIAIS                  |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | LIMPEZA DA ÁREA                    | 9            | 2             | 2              | 2              | 2              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              |        |              |              | 3            |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | CORTE E ATERRO                     |              |               |                |                |                |                |                |                |                | 6              |                |                |        | 9            | 2            | 3            |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | RECUPERAÇÃO DE BASE                |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 9      | 2            |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | SUB BASE                           | 7            | 6             | 5              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 5              | 5              | 5              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7   | BASE                               | 7            | 6             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8   | REVESTIMENTO ASFÁLTICO             | 7            | 6             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9   | GALERIAS PLUVIAIS                  |              | 4             | 4              | 4              |                | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10  | DRENOS                             |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                | 4              |                |        |              |              | 5            |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11  | MEIO FIO                           | 8            | 6             | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12  | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO |              | 4             |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |                | 10     |              |              | 5            |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13  | ENLEIVAMENTO                       | 9            | 9             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14  | DEFENSAS METÁLICAS                 |              |               | 8              | 8              | 8              |                |                |                | 8              | 8              | 8              | 8              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS             | 4            | 4             |                |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16  | PASSEIOS                           | 7            | 6             | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17  | SINALIZAÇÃO                        | 10           | 10            | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18  | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA        |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              | 10             |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19  | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA              |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 10             |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20  | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA              |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 10             |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21  | SERVIÇOS FINAIS                    |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 10             |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

| Medições   | Data das Medições |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 22/04/2024        | 27/08/2027 | 18/09/2024 | 27/11/2024 | 03/02/2025   | 10/03/2025   | 26/05/2025   | 28/08/2025   | 29/10/2025   | 04/03/2026   |              |              |              |
| Período:   | %                 | 0,19%      | 2,22%      | 3,92%      | 16,45%       | 12,75%       | 35,28%       | 4,16%        | 4,68%        | 12,66%       | 7,68%        | 0,00%        | 0,00%        |
|            | R\$               | 17.368,88  | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25   | 421.995,38   | 1.140.534,04 | 692.286,01   | -            | -            |
| Acumulado: | %                 | 0,19%      | 2,41%      | 6,33%      | 22,79%       | 35,53%       | 70,81%       | 74,98%       | 79,66%       | 92,32%       | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
|            | R\$               | 17.368,88  | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | 7.178.571,62 | 8.319.105,66 | 9.011.391,67 | 9.011.391,67 | 9.011.391,67 |

CORONEL VIVIDA - PR  
Local  
terça-feira, 24 de março de 2026  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-209761/D  
ART/RRT: 1720242151640

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
04103271906  
Engenheiro Civil  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

|   |                                       |                         |                             |                              |              |                |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA                                 | Nº OPERAÇÃO<br>945923/23              | Nº SICONV<br>49124/2023 | VALORES CONTRATADOS (R\$):  |                              |              | RECURSO<br>OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | MUNICÍPIO / UF<br>CORONEL VIVIDA - PR | REPASSE<br>8.265.674,00 | CONTRAPARTIDA<br>745.717,67 | INVESTIMENTO<br>9.011.391,67 | Nº RRE<br>10 |                |

|                              |   |                        |                    |                             |
|------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Situação do TC/CR:<br>Normal | Percentual previsto em:<br>mar-26 100,00% | Saldo a<br>Reprogramar | Repasse (R\$)<br>- | Contrapartida (R\$)<br>0,00 |
|------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|

## Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta                | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$)   | Acumulado Período Anterior | No Período          | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |         |
|------|----------------------------------|----------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|
| 1.   | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684     | 0          |       | 01/2024                        | 10          | 9.011.391,67        | 8.319.105,66               | 692.286,01          | 9.011.391,67                  | 100,00%               |         |
| 2.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
| 3.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
| 4.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
| 5.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
| 6.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
| 7.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
| 8.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
| 9.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
| 10.  |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | (%)                 | ( 100,00% )                | ( 92,32% )          | ( 7,68% )                     | ( 100,00% )           |         |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Repasse             | 8.265.674,00               | 7.630.676,58        | 634.997,42                    | 8.265.674,00          |         |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Contrapartida       | 745.717,67                 | 688.429,08          | 57.288,59                     | 745.717,67            | 100,00% |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Outros              | -                          | -                   | -                             | -                     |         |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | <b>Investimento</b> | <b>9.011.391,67</b>        | <b>8.319.105,66</b> | <b>692.286,01</b>             | <b>9.011.391,67</b>   |         |

Acumulado Anterior: 92,32%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma  
BARRETO:9673110999 digital por ANDERSON  
1 MANIQUE  
BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

terça-feira, 17 de março de 2026

Data

Douglas Cristian Strapazon  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZON:

04103271906

Eu sou o autor deste documento

Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

# BM 10-100PC



## PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                 |                                |  |  |   |                           |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|---|---------------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>945923/23 | <b>Nº SICONV</b><br>49124/2023 | <b>PROPONENTE TOMADOR</b><br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | <b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b><br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA | <b>NOME DA EMPRESA</b><br>F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | <b>Nº CTEF</b><br>01/2024 |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|---|---------------------------|

Medição: **10** Período: **30/10/2025 a 04/03/2026** % Realizado Período.: **7,68%** % Realizado Acum.: **100,00%**

| Nº do Evento  | Título dos Eventos                 | ESTACA 88/96 | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos |                                    |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1   | Administração Local                |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | SERVIÇOS INICIAIS                  |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | LIMPEZA DA ÁREA                    | 9            | 2             | 2              | 2              | 2              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              | 1              | 2              |        |              |              | 3            |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | CORTE E ATERRO                     |              |               |                |                |                |                |                |                |                | 6              |                |                | 9      | 2            | 3            |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | RECUPERAÇÃO DE BASE                |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 9      | 2            |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | SUB BASE                           | 7            | 6             | 5              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 5              | 5              | 5              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7   | BASE                               | 7            | 6             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8   | REVESTIMENTO ASFÁLTICO             | 7            | 6             | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9   | GALERIAS PLUVIAIS                  |              | 4             | 4              | 4              |                | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10  | DRENOS                             |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                | 4              |                |        |              |              | 5            |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11  | MEIO FIO                           | 8            | 6             | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12  | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO |              | 4             |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |                | 10     |              |              | 5            |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13  | ENLEIVAMENTO                       | 9            | 9             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14  | DEFENSAS METÁLICAS                 |              |               | 8              | 8              | 8              |                |                |                | 8              | 8              | 8              | 8              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS             | 4            | 4             |                |                |                |                | 4              | 4              | 4              |                |                |                |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16  | PASSEIOS                           | 7            | 6             | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 6              | 6              | 6              | 9              |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17  | SINALIZAÇÃO                        | 10           | 10            | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18  | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA        |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              | 10             |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19  | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA              |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 10             |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20  | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA              |              |               | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 10             |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21  | SERVIÇOS FINAIS                    |              |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 10             |        |              |              |              |              |    |    |    |    |    |    |    |    |

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

| Medições          | Data das Medições |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                   | 22/04/2024        | 27/08/2027 | 18/09/2024 | 27/11/2024 | 03/02/2025   | 10/03/2025   | 26/05/2025   | 28/08/2025   | 29/10/2025   | 04/03/2026   |              |              |              |
| <b>Período:</b>   | %                 | 0,19%      | 2,22%      | 3,92%      | 16,45%       | 12,75%       | 35,28%       | 4,16%        | 4,68%        | 12,66%       | 7,68%        | 0,00%        | 0,00%        |
|                   | R\$               | 17.368,88  | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25   | 421.995,38   | 1.140.534,04 | 692.286,01   | -            | -            |
| <b>Acumulado:</b> | %                 | 0,19%      | 2,41%      | 6,33%      | 22,79%       | 35,53%       | 70,81%       | 74,98%       | 79,66%       | 92,32%       | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
|                   | R\$               | 17.368,88  | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | 7.178.571,62 | 8.319.105,66 | 9.011.391,67 | 9.011.391,67 | 9.011.391,67 |

CORONEL VIVIDA - PR  
Local  
terça-feira, 24 de março de 2026  
Data

*Douglas Strapazzon*  
Douglas Cristian Strapazzon  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 209761/D  
Coronel Vivida - PR  
Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-209761/D  
ART/RRT: 1720242151640



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

|   |                                       |                         |                             |                              |              |                |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA                                 | Nº OPERAÇÃO<br>945923/23              | Nº SICONV<br>49124/2023 | VALORES CONTRATADOS (R\$):  |                              |              | RECURSO<br>OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | MUNICÍPIO / UF<br>CORONEL VIVIDA - PR | REPASSE<br>8.265.674,00 | CONTRAPARTIDA<br>745.717,67 | INVESTIMENTO<br>9.011.391,67 | Nº RRE<br>10 |                |

|                              |   |                        |                    |                             |
|------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Situação do TC/CR:<br>Normal | Percentual previsto em:<br>mar-26 100,00% | Saldo a<br>Reprogramar | Repasse (R\$)<br>- | Contrapartida (R\$)<br>0,00 |
|------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|

## Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta                | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$)   | Acumulado Período Anterior | No Período          | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |         |
|------|----------------------------------|----------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|
| 1.   | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684     | 0          |       | 01/2024                        | 10          | 9.011.391,67        | 8.319.105,66               | 692.286,01          | 9.011.391,67                  | 100,00%               |         |
| 2.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
| 3.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
| 4.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
| 5.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
| 6.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
| 7.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
| 8.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
| 9.   |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
| 10.  |                                  | 0        | 0          |       |                                |             | -                   | -                          | -                   | -                             | 0,00%                 |         |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | (%)                 | ( 100,00% )                | ( 92,32% )          | ( 7,68% )                     | ( 100,00% )           |         |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Repasse             | 8.265.674,00               | 7.630.676,58        | 634.997,42                    | 8.265.674,00          |         |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Contrapartida       | 745.717,67                 | 688.429,08          | 57.288,59                     | 745.717,67            | 100,00% |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | Outros              | -                          | -                   | -                             | -                     |         |
|      |                                  |          |            |       |                                |             | <b>Investimento</b> | <b>9.011.391,67</b>        | <b>8.319.105,66</b> | <b>692.286,01</b>             | <b>9.011.391,67</b>   |         |

Acumulado Anterior: 92,32%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma  
BARRETO:9673110999 digital por ANDERSON  
1 MANIQUE  
BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

terça-feira, 17 de março de 2026

Data

  
Douglas Cristian Strapazon  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:

04103271906

Eu sou o autor deste documento

Coronel Vívda - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: