

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2024	1a etapa vias marginais br373 e br158 <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 1/2024	360	01/08/2024	R\$ 9.116.796,33	91,25%
10	2024	1a etapa vias marginais br373 e br158 <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Aditivo 1/2024	360	01/08/2024	R\$ 9.116.796,33	0,00%

Nº10/2024  
Data Inicial: 01/08/2024

## 1a etapa vias marginais br373 e br158

R\$ 9.116.796,33

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136939

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1593	2024	01/08/2024	12261
1604	2024	01/08/2024	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/08/2024

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*2**16**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.4*.7**-28	ART (CREA)	17**2*4**50**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.4*.7**-28	ART (CREA)	17**2*4**50**	Orçamento	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*2**36**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9719	R\$ 9.116.796,33	28/11/2023	
Contrato	1	2024	76.995.455/0001-56	9720	R\$ 9.116.796,33	04/01/2024	91,25%
Aditivo	1	2024	76.995.455/0001-56	9759	R\$ 465.569,26	22/08/2024	0,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9721	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	0,19%
9722	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	2,38%
9760	Medição	3	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	6,26%

9791	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	6,26%
9850	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	22,52%
9872	Medição	6	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	22,52%
9899	Medição	7	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	22,52%
9915	Medição	8	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	35,12%
9941	Medição	9	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	69,99%
9961	Medição	10	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	69,99%
9977	Medição	11	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	74,11%
9990	Medição	12	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	74,11%
10010	Medição	13	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	74,11%
10036	Medição	14	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	78,74%
10053	Medição	15	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	78,74%
10079	Medição	16	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	91,25%
10105	Medição	17	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	91,25%
10125	Medição	18	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	91,25%
10163	Medição	19	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	91,25%
10170	Medição	20	Jurisdicionado	02/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2024	91,25%

Nº10/2024  
Data Inicial: 01/08/2024

**1a etapa vias marginais br373 e br158**

**Documentos**

**R\$ 9.116.796,33**



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	Nº CTEF 01/2024
--------------------------	-------------------------	---	---	--	--------------------

Medição: **7** Período: **11/03/2025 a 26/05/2025** % Realizado Período.: **4,12%** % Realizado Acum.: **74,11%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	ESTACA 88/96	ESTACA 97/104	ESTACA 105/112	ESTACA 113/120	ESTACA 121/128	ESTACA 129/136	ESTACA 137/144	ESTACA 145/152	ESTACA 153/160	ESTACA 161/168	ESTACA 169/176	ESTACA 177/187	SALDOS	JÁ PAGO BM 2	JÁ PAGO BM 3	JÁ PAGO BM 5	JÁ PAGO BM 6	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS																									
3	LIMPEZA DA ÁREA		2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2				3									
4	CORTE E ATERRO										6				2	3										
5	RECUPERAÇÃO DE BASE														2											
6	SUB BASE	7	6	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5													
7	BASE	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6														
8	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6														
9	GALERIAS PLUVIAIS		4	4	4		4	4	4	4	4															
10	DRENOS											4					5									
11	MEIO FIO		6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5													
12	CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO		4				4	4	4								5									
13	ENLEIVAMENTO																									
14	DEFENSAS METÁLICAS																									
15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4	4					4	4	4																
16	PASSEIOS	7	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6														
17	SINALIZAÇÃO																									
18	SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA																									
19	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA																									
20	INSTALAÇÃO - ELÉTRICA																									
21	SERVIÇOS FINAIS																									

Medições	Data das Medições											
	22/04/2024	27/08/2027	18/09/2024	27/11/2024	03/02/2025	10/03/2025	26/05/2025					
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	0,19%	2,19%	3,88%	16,26%	12,60%	34,87%	4,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	17.368,88	199.852,03	353.408,80	1.482.663,16	1.148.711,47	3.179.251,65	375.320,25	-	-	-	-	-
Acumulado:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	0,19%	2,38%	6,26%	22,52%	35,12%	69,99%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%
R\$	17.368,88	217.220,91	570.629,71	2.053.292,87	3.202.004,34	6.381.255,99	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 26 de maio de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 20976/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.05.26 18:33:45-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-20976/D



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	ApELIDO EMPREENHIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	Nº CTEF 01/2024
--------------------------	-------------------------	---	--	--	--------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS																									
3	LIMPEZA DA ÁREA																									
4	CORTE E ATERRO																									
5	RECUPERAÇÃO DE BASE																									
6	SUB BASE																									
7	BASE																									
8	REVESTIMENTO ASFÁLTICO																									
9	GALERIAS PLUVIAIS																									
10	DRENOS																									
11	MEIO FIO																									
12	CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO																									
13	ENLEIVAMENTO																									
14	DEFENSAS METÁLICAS																									
15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																									
16	PASSEIOS																									
17	SINALIZAÇÃO																									
18	SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA																									
19	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA																									
20	INSTALAÇÃO - ELÉTRICA																									
21	SERVIÇOS FINAIS																									

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	0,19%	2,19%	3,88%	16,26%	12,60%	34,87%	4,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	17.368,88	199.852,03	353.408,80	1.482.663,16	1.148.711,47	3.179.251,65	375.320,25	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	0,19%	2,38%	6,26%	22,52%	35,12%	69,99%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%
	R\$	17.368,88	217.220,91	570.629,71	2.053.292,87	3.202.004,34	6.381.255,99	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24	6.756.576,24

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 26 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 8.265.674,00	CONTRAPARTIDA 851.122,33	INVESTIMENTO 9.116.796,33	Nº RRE 7	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 0,00
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373	7684	0		01/2024	7	9.116.796,33	6.381.255,99	375.320,25	6.756.576,24	74,11%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 69,99% )	( 4,12% )	( 74,11% )	
							Repasse	8.265.674,00	5.785.517,17	340.281,25	6.125.798,42	
							Contrapartida	851.122,33	595.738,82	35.039,00	630.777,82	74,11%
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>9.116.796,33</b>	<b>6.381.255,99</b>	<b>375.320,25</b>	<b>6.756.576,24</b>	

Acumulado Anterior: 69,99%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por  
ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:9673110999  
1 BARRETO:96731109991  
Dados: 2025.05.27 08:34:24 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 26 de maio de 2025

Data

Dougla Strapazzon  
Douglas Cristian Strapazzon  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 208910

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906

Eu sou o autor deste documento

Coronel Vivida - PR

2025.05.26 16:34:07-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	Nº CTEF 01/2024
--------------------------	-------------------------	---	--	--	--------------------

Medição: **8** Período: **27/05/2025 a 28/08/2025** % Realizado Período.: **4,63%** % Realizado Acum.: **78,74%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	ESTACA 88/96	ESTACA 97/104	ESTACA 105/112	ESTACA 113/120	ESTACA 121/128	ESTACA 129/136	ESTACA 137/144	ESTACA 145/152	ESTACA 153/160	ESTACA 161/168	ESTACA 169/176	ESTACA 177/187	SALDOS	JÁ PAGO BM 2	JÁ PAGO BM 3	JÁ PAGO BM 5	JÁ PAGO BM 6	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS																									
3	LIMPEZA DA ÁREA		2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2				3									
4	CORTE E ATERRO										6				2	3										
5	RECUPERAÇÃO DE BASE														2											
6	SUB BASE		7	6	5	4	4	4	4	4	5	5	5													
7	BASE		7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6													
8	REVESTIMENTO ASFÁLTICO		7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6													
9	GALERIAS PLUVIAIS			4	4	4		4	4	4	4	4														
10	DRENOS											4						5								
11	MEIO FIO		8	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5													
12	CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOB			4			4	4	4								5									
13	ENLEIVAMENTO																									
14	DEFENSAS METÁLICAS				8	8	8			8	8	8	8													
15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		4	4				4	4	4																
16	PASSEIOS		7	6	6	5	5	5	5	6	6	6														
17	SINALIZAÇÃO																									
18	SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA							8	8	8	8	8														
19	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA																									
20	INSTALAÇÃO - ELÉTRICA																									
21	SERVIÇOS FINAIS																									

Medições	Data das Medições											
	22/04/2024	27/08/2027	18/09/2024	27/11/2024	03/02/2025	10/03/2025	26/05/2025	28/08/2025				
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	0,19%	2,19%	3,88%	16,26%	12,60%	34,87%	4,12%	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	17.368,88	199.852,03	353.408,80	1.482.663,16	1.148.711,47	3.179.251,65	375.320,25	421.995,38	-	-	-	-
Acumulado:	0,19%	2,38%	6,26%	22,52%	35,12%	69,99%	74,11%	78,74%	78,74%	78,74%	78,74%	78,74%
R\$	17.368,88	217.220,91	570.629,71	2.053.292,87	3.202.004,34	6.381.255,99	6.756.576,24	7.178.571,62	7.178.571,62	7.178.571,62	7.178.571,62	7.178.571,62

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon  
Engenheiro Civil  
016-PR-20616E

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.08.28 13:12:03-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-209761/D



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR		MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR		REPASSE 8.265.674,00	CONTRAPARTIDA 851.122,33	INVESTIMENTO 9.116.796,33	Nº RRE 8

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 0,00
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373	7684	0		01/2024	8	9.116.796,33	6.756.576,24	421.995,38	7.178.571,62	78,74%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 74,11% )	( 4,63% )	( 78,74% )	
							Repasse	8.265.674,00	6.125.798,42	382.598,90	6.508.397,32	
							Contrapartida	851.122,33	630.777,82	39.396,48	670.174,30	78,74%
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>9.116.796,33</b>	<b>6.756.576,24</b>	<b>421.995,38</b>	<b>7.178.571,62</b>	

Acumulado Anterior: 74,11%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por  
BARRETO:9673110999 ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:96731109991  
1 Dados: 2025.08.28 13:42:57 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Data DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.08.28 13:11:43-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

## BOLETIM DE MEDICAO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	Nº CTEF 01/2024
--------------------------	-------------------------	---	--	--	--------------------

Medição: **8** Período: **27/05/2025 a 28/08/2025** % Realizado Período.: **4,63%** % Realizado Acum.: **78,74%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	ESTACA 88/96	ESTACA 97/104	ESTACA 105/112	ESTACA 113/120	ESTACA 121/128	ESTACA 129/136	ESTACA 137/144	ESTACA 145/152	ESTACA 153/160	ESTACA 161/168	ESTACA 169/176	ESTACA 177/187	SALDOS	JÁ PAGO BM 2	JÁ PAGO BM 3	JÁ PAGO BM 5	JÁ PAGO BM 6	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS																									
3	LIMPEZA DA ÁREA		2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2				3									
4	CORTE E ATERRO										6					2	3									
5	RECUPERAÇÃO DE BASE															2										
6	SUB BASE		7	6	5	4	4	4	4	4	5	5	5													
7	BASE		7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6													
8	REVESTIMENTO ASFÁLTICO		7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6													
9	GALERIAS PLUVIAIS			4	4	4		4	4	4	4	4														
10	DRENOS											4						5								
11	MEIO FIO		8	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5													
12	CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOB			4			4	4	4								5									
13	ENLEIVAMENTO																									
14	DEFENSAS METÁLICAS				8	8	8			8	8	8	8													
15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		4	4				4	4	4																
16	PASSEIOS		7	6	6	5	5	5	5	6	6	6														
17	SINALIZAÇÃO																									
18	SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA							8	8	8	8	8														
19	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA																									
20	INSTALAÇÃO - ELÉTRICA																									
21	SERVIÇOS FINAIS																									

Medições	Data das Medições											
	22/04/2024	27/08/2027	18/09/2024	27/11/2024	03/02/2025	10/03/2025	26/05/2025	28/08/2025				
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	0,19%	2,19%	3,88%	16,26%	12,60%	34,87%	4,12%	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	17.368,88	199.852,03	353.408,80	1.482.663,16	1.148.711,47	3.179.251,65	375.320,25	421.995,38	-	-	-	-
Acumulado:	0,19%	2,38%	6,26%	22,52%	35,12%	69,99%	74,11%	78,74%	78,74%	78,74%	78,74%	78,74%
R\$	17.368,88	217.220,91	570.629,71	2.053.292,87	3.202.004,34	6.381.255,99	6.756.576,24	7.178.571,62	7.178.571,62	7.178.571,62	7.178.571,62	7.178.571,62

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon  
Engenheiro Civil  
016-PR-20616E

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.08.28 13:12:03-0300'

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-209761/D

## BOLETIM DE MEDICAO



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 8.265.674,00	CONTRAPARTIDA 851.122,33	INVESTIMENTO 9.116.796,33	Nº RRE 8	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 0,00
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373	7684	0		01/2024	8	9.116.796,33	6.756.576,24	421.995,38	7.178.571,62	78,74%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 74,11% )	( 4,63% )	( 78,74% )	
							Repasse	8.265.674,00	6.125.798,42	382.598,90	6.508.397,32	
							Contrapartida	851.122,33	630.777,82	39.396,48	670.174,30	78,74%
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>9.116.796,33</b>	<b>6.756.576,24</b>	<b>421.995,38</b>	<b>7.178.571,62</b>	

Acumulado Anterior: 74,11%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por  
BARRETO:9673110999 ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:96731109991  
1 Dados: 2025.08.28 13:42:57 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Data DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.08.28 13:11:43-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

# BOLETIM DE MEDICAO



## PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	Nº CTEF 01/2024
--------------------------	-------------------------	---	---	--	--------------------

Medição: **9** Período: **29/08/2025 a 29/10/2025** % Realizado Período.: **12,51%** % Realizado Acum.: **91,25%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	ESTACA 88/96	ESTACA 97/104	ESTACA 105/112	ESTACA 113/120	ESTACA 121/128	ESTACA 129/136	ESTACA 137/144	ESTACA 145/152	ESTACA 153/160	ESTACA 161/168	ESTACA 169/176	ESTACA 177/187	SALDOS	JÁ PAGO BM 2	JÁ PAGO BM 3	JÁ PAGO BM 5	JÁ PAGO BM 6	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS																									
3	LIMPEZA DA ÁREA	9	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2													
4	CORTE E ATERRO										6			9	2	3										
5	RECUPERAÇÃO DE BASE													9	2											
6	SUB BASE	7	6	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5													
7	BASE	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9													
8	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9													
9	GALERIAS PLUVIAIS		4	4	4		4	4	4	4	4															
10	DRENOS											4						5								
11	MEIO FIO																									
12	CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOB		4				4	4	4									5								
13	ENLEIVAMENTO	9	9										9													
14	DEFENSAS METÁLICAS			8	8	8				8	8	8	8													
15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4	4					4	4	4																
16	PASSEIOS	7	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6	9													
17	SINALIZAÇÃO																									
18	SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA			9	9	9	9	8	8	8	8	8														
19	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA			9	9	9	9	9	9	9	9	9														
20	INSTALAÇÃO - ELÉTRICA			9	9	9	9	9	9	9	9	9														
21	SERVIÇOS FINAIS																									

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Medições	Data das Medições												
	22/04/2024	27/08/2024	18/09/2024	27/11/2024	03/02/2025	10/03/2025	26/05/2025	28/08/2025	29/10/2025				
Período:	%	0,19%	2,19%	3,88%	16,26%	12,60%	34,87%	4,12%	4,63%	12,51%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	17.368,88	199.852,03	353.408,80	1.482.663,16	1.148.711,47	3.179.251,65	375.320,25	421.995,38	1.140.534,04	-	-	-
Acumulado:	%	0,19%	2,38%	6,26%	22,52%	35,12%	69,99%	74,11%	78,74%	91,25%	91,25%	91,25%	91,25%
	R\$	17.368,88	217.220,91	570.629,71	2.053.292,87	3.202.004,34	6.381.255,99	6.756.576,24	7.178.571,62	8.319.105,66	8.319.105,66	8.319.105,66	8.319.105,66

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data

*Douglas Cristian Strapazzon*  
Douglas Cristian Strapazzon  
Engenheiro Civil  
CREA: PR-209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:48:26-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-209761/D  
ART/RPT: 1720242151640

## BOLETIM DE MEDICAO



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 8.265.674,00	CONTRAPARTIDA 851.122,33	INVESTIMENTO 9.116.796,33	Nº RRE 9	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: nov-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 0,00
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373	7684	0		01/2024	9	9.116.796,33	7.178.571,62	1.140.534,04	8.319.105,66	91,25%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 78,74% )	( 12,51% )	( 91,25% )	
							Repasse	8.265.674,00	6.508.397,32	1.034.056,51	7.542.453,83	
							Contrapartida	851.122,33	670.174,30	106.477,53	776.651,83	91,25%
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>9.116.796,33</b>	<b>7.178.571,62</b>	<b>1.140.534,04</b>	<b>8.319.105,66</b>	

Acumulado Anterior: 78,74%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:49:06-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

# BOLETIM DE MEDICAO



## PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	Nº CTEF 01/2024
--------------------------	-------------------------	---	---	--	--------------------

Medição: **9** Período: **29/08/2025 a 29/10/2025** % Realizado Período.: **12,51%** % Realizado Acum.: **91,25%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	ESTACA 88/96	ESTACA 97/104	ESTACA 105/112	ESTACA 113/120	ESTACA 121/128	ESTACA 129/136	ESTACA 137/144	ESTACA 145/152	ESTACA 153/160	ESTACA 161/168	ESTACA 169/176	ESTACA 177/187	SALDOS	JÁ PAGO BM 2	JÁ PAGO BM 3	JÁ PAGO BM 5	JÁ PAGO BM 6	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS																									
3	LIMPEZA DA ÁREA	9	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2													
4	CORTE E ATERRO										6			9	2	3										
5	RECUPERAÇÃO DE BASE													9	2											
6	SUB BASE	7	6	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5													
7	BASE	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9													
8	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9													
9	GALERIAS PLUVIAIS		4	4	4		4	4	4	4	4															
10	DRENOS											4						5								
11	MEIO FIO																									
12	CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO		4				4	4	4									5								
13	ENLEIVAMENTO	9	9										9													
14	DEFENSAS METÁLICAS			8	8	8				8	8	8	8													
15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4	4					4	4	4																
16	PASSEIOS	7	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6	9													
17	SINALIZAÇÃO																									
18	SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA			9	9	9	9	8	8	8	8	8														
19	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA			9	9	9	9	9	9	9	9	9														
20	INSTALAÇÃO - ELÉTRICA			9	9	9	9	9	9	9	9	9														
21	SERVIÇOS FINAIS																									

Medições	Data das Medições												
	22/04/2024	27/08/2024	18/09/2024	27/11/2024	03/02/2025	10/03/2025	26/05/2025	28/08/2025	29/10/2025				
Período:	%	0,19%	2,19%	3,88%	16,26%	12,60%	34,87%	4,12%	4,63%	12,51%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	17.368,88	199.852,03	353.408,80	1.482.663,16	1.148.711,47	3.179.251,65	375.320,25	421.995,38	1.140.534,04	-	-	-
Acumulado:	%	0,19%	2,38%	6,26%	22,52%	35,12%	69,99%	74,11%	78,74%	91,25%	91,25%	91,25%	91,25%
	R\$	17.368,88	217.220,91	570.629,71	2.053.292,87	3.202.004,34	6.381.255,99	6.756.576,24	7.178.571,62	8.319.105,66	8.319.105,66	8.319.105,66	8.319.105,66

CORONEL VIVIDA - PR  
Local  
quarta-feira, 5 de novembro de 2025  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-209761/D  
ART/RRT: 1720242151640

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:48:26-03'00'

## BOLETIM DE MEDICAO



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 8.265.674,00	CONTRAPARTIDA 851.122,33	INVESTIMENTO 9.116.796,33	Nº RRE 9	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: nov-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 0,00
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373	7684	0		01/2024	9	9.116.796,33	7.178.571,62	1.140.534,04	8.319.105,66	91,25%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 78,74% )	( 12,51% )	( 91,25% )	
							Repasse	8.265.674,00	6.508.397,32	1.034.056,51	7.542.453,83	
							Contrapartida	851.122,33	670.174,30	106.477,53	776.651,83	91,25%
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>9.116.796,33</b>	<b>7.178.571,62</b>	<b>1.140.534,04</b>	<b>8.319.105,66</b>	

Acumulado Anterior: 78,74%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:49:06-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	Nº CTEF 01/2024
--------------------------	-------------------------	---	---	--	--------------------

Medição: **9** Período: **29/08/2025 a 29/10/2025** % Realizado Período.: **12,51%** % Realizado Acum.: **91,25%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	ESTACA 88/96	ESTACA 97/104	ESTACA 105/112	ESTACA 113/120	ESTACA 121/128	ESTACA 129/136	ESTACA 137/144	ESTACA 145/152	ESTACA 153/160	ESTACA 161/168	ESTACA 169/176	ESTACA 177/187	SALDOS	JÁ PAGO BM 2	JÁ PAGO BM 3	JÁ PAGO BM 5	JÁ PAGO BM 6	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS																									
3	LIMPEZA DA ÁREA	9	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2													
4	CORTE E ATERRO										6			9	2	3										
5	RECUPERAÇÃO DE BASE													9	2											
6	SUB BASE	7	6	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5													
7	BASE	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9													
8	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9													
9	GALERIAS PLUVIAIS		4	4	4		4	4	4	4	4															
10	DRENOS											4						5								
11	MEIO FIO																									
12	CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO	8	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5													
13	ENLEIVAMENTO		4				4	4	4									5								
14	DEFENSAS METÁLICAS	9	9										9													
15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			8	8	8				8	8	8	8													
16	PASSEIOS	4	4					4	4	4																
17	SINALIZAÇÃO	7	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6	9													
18	SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA			9	9	9	9	8	8	8	8	8														
19	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA			9	9	9	9	9	9	9	9	9														
20	INSTALAÇÃO - ELÉTRICA			9	9	9	9	9	9	9	9	9														
21	SERVIÇOS FINAIS																									

Medições	Data das Medições												
	22/04/2024	27/08/2024	18/09/2024	27/11/2024	03/02/2025	10/03/2025	26/05/2025	28/08/2025	29/10/2025				
Período:	%	0,19%	2,19%	3,88%	16,26%	12,60%	34,87%	4,12%	4,63%	12,51%	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado:	R\$	17.368,88	199.852,03	353.408,80	1.482.663,16	1.148.711,47	3.179.251,65	375.320,25	421.995,38	1.140.534,04	-	-	-
	%	0,19%	2,38%	6,26%	22,52%	35,12%	69,99%	74,11%	78,74%	91,25%	91,25%	91,25%	91,25%
	R\$	17.368,88	217.220,91	570.629,71	2.053.292,87	3.202.004,34	6.381.255,99	6.756.576,24	7.178.571,62	8.319.105,66	8.319.105,66	8.319.105,66	8.319.105,66

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data

*Douglas Cristian Strapazzon*  
Douglas Cristian Strapazzon  
Engenheiro Civil  
CREA: PR-20976/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:48:26-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-20976/D  
ART/RRT: 1720242151640



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR		MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR		REPASSE 8.265.674,00	CONTRAPARTIDA 851.122,33	INVESTIMENTO 9.116.796,33	Nº RRE 9

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: nov-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 0,00
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373	7684	0		01/2024	9	9.116.796,33	7.178.571,62	1.140.534,04	8.319.105,66	91,25%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 78,74% )	( 12,51% )	( 91,25% )	
							Repasse	8.265.674,00	6.508.397,32	1.034.056,51	7.542.453,83	
							Contrapartida	851.122,33	670.174,30	106.477,53	776.651,83	91,25%
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>9.116.796,33</b>	<b>7.178.571,62</b>	<b>1.140.534,04</b>	<b>8.319.105,66</b>	

Acumulado Anterior: 78,74%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:49:06-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	Nº CTEF 01/2024
--------------------------	-------------------------	---	---	--	--------------------

Medição: **9** Período: **29/08/2025 a 29/10/2025** % Realizado Período.: **12,51%** % Realizado Acum.: **91,25%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	ESTACA 88/96	ESTACA 97/104	ESTACA 105/112	ESTACA 113/120	ESTACA 121/128	ESTACA 129/136	ESTACA 137/144	ESTACA 145/152	ESTACA 153/160	ESTACA 161/168	ESTACA 169/176	ESTACA 177/187	SALDOS	JÁ PAGO BM 2	JÁ PAGO BM 3	JÁ PAGO BM 5	JÁ PAGO BM 6	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS																									
3	LIMPEZA DA ÁREA	9	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2													
4	CORTE E ATERRO										6			9	2	3										
5	RECUPERAÇÃO DE BASE													9	2											
6	SUB BASE	7	6	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5													
7	BASE	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9													
8	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9													
9	GALERIAS PLUVIAIS		4	4	4		4	4	4	4	4															
10	DRENOS											4						5								
11	MEIO FIO	8	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5													
12	CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO		4				4	4	4									5								
13	ENLEIVAMENTO	9	9										9													
14	DEFENSAS METÁLICAS			8	8	8				8	8	8	8													
15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4	4					4	4	4																
16	PASSEIOS	7	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6	9													
17	SINALIZAÇÃO																									
18	SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA			9	9	9	9	8	8	8	8	8														
19	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA			9	9	9	9	9	9	9	9	9														
20	INSTALAÇÃO - ELÉTRICA			9	9	9	9	9	9	9	9	9														
21	SERVIÇOS FINAIS																									

Medições	Data das Medições												
	22/04/2024	27/08/2024	18/09/2024	27/11/2024	03/02/2025	10/03/2025	26/05/2025	28/08/2025	29/10/2025				
Período:	%	0,19%	2,19%	3,88%	16,26%	12,60%	34,87%	4,12%	4,63%	12,51%	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado:	R\$	17.368,88	199.852,03	353.408,80	1.482.663,16	1.148.711,47	3.179.251,65	375.320,25	421.995,38	1.140.534,04	-	-	-
	%	0,19%	2,38%	6,26%	22,52%	35,12%	69,99%	74,11%	78,74%	91,25%	91,25%	91,25%	91,25%
	R\$	17.368,88	217.220,91	570.629,71	2.053.292,87	3.202.004,34	6.381.255,99	6.756.576,24	7.178.571,62	8.319.105,66	8.319.105,66	8.319.105,66	8.319.105,66

CORONEL VIVIDA - PR  
Local  
quarta-feira, 5 de novembro de 2025  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-209761/D  
ART/RPT: 1720242151640

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:48:26-03'00'



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR		MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR		REPASSE 8.265.674,00	CONTRAPARTIDA 851.122,33	INVESTIMENTO 9.116.796,33	Nº RRE 9

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: nov-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 0,00
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373	7684	0		01/2024	9	9.116.796,33	7.178.571,62	1.140.534,04	8.319.105,66	91,25%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 78,74% )	( 12,51% )	( 91,25% )	
							Repasse	8.265.674,00	6.508.397,32	1.034.056,51	7.542.453,83	
							Contrapartida	851.122,33	670.174,30	106.477,53	776.651,83	91,25%
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>9.116.796,33</b>	<b>7.178.571,62</b>	<b>1.140.534,04</b>	<b>8.319.105,66</b>	

Acumulado Anterior: 78,74%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR  
2025.11.05 16:49:06-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: