

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra   | Contrato/Aditivo    | Prazo | Data Inicial | Valor Total   | % Medição |
|-------------|------|--|---------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 13          | 2024 | casa de máquinas - Sto Antonio do Jacutinga<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato<br>62/2023 | 90    | 01/08/2024   | R\$ 52.534,87 | 100,00%   |
| 13          | 2024 | casa de máquinas - Sto Antonio do Jacutinga<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Aditivo<br>1/2024   | 90    | 01/08/2024   | R\$ 52.534,87 | 100,00%   |
| 13          | 2024 | casa de máquinas - Sto Antonio do Jacutinga<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Aditivo<br>2/2024   | 90    | 01/08/2024   | R\$ 52.534,87 | 100,00%   |

Nº13/2024  
Data Inicial: 01/08/2024

**casa de máquinas - Sto Antonio do Jacutinga**

**R\$ 52.534,87**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

156179

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 8059          | 2023 | 01/08/2024 | 12261  |
| 1006          | 2024 | 01/08/2024 | 12261  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12261           | 2055           | 3066                              | 01/08/2024 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 04*.3*.7**-06              | ART (CREA)               | 17**2*2**80**       | Projeto Arquitetônico    | Sim                  |
| CPF                             | 04*.3*.7**-06              | ART (CREA)               | 17**2*2**80**       | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 04*.3*.7**-06              | ART (CREA)               | 17**2*2**80**       | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                             | 06*.2*.6**-22              | ART (CREA)               | 17**2*3**48**       | Execução de Obra         | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor         | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 9729       | R\$ 63.846,98 | 17/05/2023 |           |
| Contrato | 62               | 2023 | 76.995.455/0001-56 | 9730       | R\$ 52.534,87 | 03/07/2023 | 100,00%   |
| Aditivo  | 1                | 2024 | 76.995.455/0001-56 | 9734       | R\$ 932,54    | 31/01/2024 | 100,00%   |
| Aditivo  | 2                | 2024 | 76.995.455/0001-56 | 9735       | R\$ 3.092,63  | 14/06/2024 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo    | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 9731       | Medição | 1      | Jurisdicionado | 01/08/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 62/2023 | 100,00%   |
| 9732       | Medição | 2      | Jurisdicionado | 01/08/2024 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 1/2024   | 100,00%   |

|      |           |   |                |            |                              |                     |         |
|------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|---------------------|---------|
| 9733 | Medição   | 3 | Jurisdicionado | 01/08/2024 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo<br>2/2024   | 100,00% |
| 9763 | Medição   | 4 | Jurisdicionado | 02/09/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato<br>62/2023 | 100,00% |
| 9794 | Medição   | 5 | Jurisdicionado | 01/10/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato<br>62/2023 | 100,00% |
| 9853 | Medição   | 6 | Jurisdicionado | 01/11/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato<br>62/2023 | 100,00% |
| 9876 | Conclusão | 7 | Jurisdicionado | 02/12/2024 |                              |                     |         |