

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2024	casa de máquinas - Sto Antonio do Jacutinga <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 62/2023	90	01/08/2024	R\$ 52.534,87	100,00%
13	2024	casa de máquinas - Sto Antonio do Jacutinga <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2024	90	01/08/2024	R\$ 52.534,87	100,00%
13	2024	casa de máquinas - Sto Antonio do Jacutinga <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2024	90	01/08/2024	R\$ 52.534,87	100,00%

Nº13/2024  
Data Inicial: 01/08/2024

**casa de máquinas - Sto Antonio do Jacutinga**

**R\$ 52.534,87**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

156179

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8059	2023	01/08/2024	12261
1006	2024	01/08/2024	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2055	3066	01/08/2024

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*2**80**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*2**80**	Orçamento	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*2**80**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.2*.6**-22	ART (CREA)	17**2*3**48**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9729	R\$ 63.846,98	17/05/2023	
Contrato	62	2023	76.995.455/0001-56	9730	R\$ 52.534,87	03/07/2023	100,00%
Aditivo	1	2024	76.995.455/0001-56	9734	R\$ 932,54	31/01/2024	100,00%
Aditivo	2	2024	76.995.455/0001-56	9735	R\$ 3.092,63	14/06/2024	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9731	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2023	100,00%
9732	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%

9733	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2024	100,00%
9763	Medição	4	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2023	100,00%
9794	Medição	5	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2023	100,00%
9853	Medição	6	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2023	100,00%
9876	Conclusão	7	Jurisdicionado	02/12/2024			