

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2025	RECAPE SANTO ISIDORO - CV 532-2024 - SECID Esta intervenção foi concluída	Contrato 122/2024	180	01/02/2025	R\$ 744.000,00	100,00%

Nº3/2025
Data Inicial: 01/02/2025

**RECAPE SANTO ISIDORO - CV 532-2024 -
SECID**

R\$ 744.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14612; 14613; 14614; 14615; 14616; 14617

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
999	2025	01/02/2025	12557
1000	2025	01/02/2025	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	01/02/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.1*.4**-52	ART (CREA)	17**2*3**74**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.2*.4**-03	ART (CREA)	17**2*2**06**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*2**77**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61624	R\$ 936.097,47	01/02/2025	
Contrato	122	2024	78.121.936/0001-68	61625	R\$ 744.000,00	01/02/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61647	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 122/2024	100,00%
61658	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/04/2025			

Nº3/2025
Data Inicial: 01/02/2025

RECAPE SANTO ISIDORO - CV 532-2024 - SECID

Documentos

R\$ 744.000,00

ITEM		COD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
				% MÊS	(R\$) MÊS				(R\$)	(%)	
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.660,94	100,00%	2.660,94	2.660,94	-	-	100,00%
2	3		DRENAGEM	100,00%	46.630,51	100,00%	46.630,51	46.630,51	-	46.630,51	100,00%
3	5		REVESTIMENTO	16,38%	107.474,64	100,00%	655.998,27	655.998,27	-	655.998,27	100,00%
4	8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	100,00%	17.907,94	17.907,94	-	17.907,94	100,00%
5	11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	17,22%	2.615,85	100,00%	15.194,14	15.194,14	-	15.194,14	100,00%
6				-	-	-	-	-	-	-	-
7				-	-	-	-	-	-	-	-
8				-	-	-	-	-	-	-	-
9				-	-	-	-	-	-	-	-
10				-	-	-	-	-	-	-	-
11				-	-	-	-	-	-	-	-
12				-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CRONOGRAMA				159.381,94			TOTAL MEDIÇÃO	738.391,80			
									OK	Valor desta	
									Acumulado	ETAPA da	
									Med. Anterior	Medição	
									-	738.391,80	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição: **R\$738.391,80** **100,00 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 0010/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>KACIANO RICARDO CRUZ CAMARGO Data: 10/12/2024 17:03:14-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br</p>	<p>JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941 Assinado de forma digital por JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941 Dados: 2024.12.05 16:06:27 -03'00'</p>	<p>GERSO FRANCISCO GUSSO:40988660059 Assinado de forma digital por GERSO FRANCISCO GUSSO:40988660059 Dados: 2024.12.05 15:59:39 -03'00'</p>
<p>KRC CAMARGO LTDA Kaciano Ricardo Cruz Camargo ENGº CIVIL - CREA PR-D</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA Jean Carlos de Lima ENGº CIVIL - CREA PR-167.397/D</p>	<p>PREFEITO MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA GERSO FRANCISCO GUSSO</p>

FOTO - 1º ETAPA



FOTO - 1º ETAPA



FOTO - 1° ETAPA





FOTO - 1° ETAPA







