

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2025	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ SENDO 31.825,35 M2 ACESSO A GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 278/2024	180	04/03/2025	R\$ 5.205.846,92	100,00%

Nº4/2025  
Data Inicial: 04/03/2025

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ SENDO  
31.825,35 M2 ACESSO A GRUTA NOSSA  
SENHORA DE LOURDES**

**R\$ 5.205.846,92**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1012688719

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
882	2025	03/03/2025	12217
883	2025	03/03/2025	12217
884	2025	03/03/2025	12217

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1430	03/03/2025

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*4**50**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*4**50**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*7**87**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9815	R\$ 5.205.846,92	04/03/2025	
Contrato	278	2024	80.874.100/0001-86	9816	R\$ 5.205.846,92	03/03/2025	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9817	Medição	1	Jurisdicionado	07/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	12,93%
9818	Medição	2	Jurisdicionado	26/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	77,61%
9822	Medição	3	Jurisdicionado	29/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	85,00%
9846	Medição	4	Jurisdicionado	30/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	88,00%

9854	Medição	5	Jurisdicionado	30/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	100,00%
9855	Conclusão	6	Jurisdicionado	30/06/2025			

Nº4/2025  
Data Inicial: 04/03/2025

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ SENDO  
31.825,35 M2 ACESSO A GRUTA NOSSA  
SENHORA DE LOURDES**

**Documentos**

**R\$ 5.205.846,92**

## MEDIÇÃO

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL</b> LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021									ESTADO DO PARANÁ			
									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
									PARCELA	1	DATA	07/03/2025 - sex
									CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
									Nº	278/2024	Nº	
									DATA:	30/09/2024	DATA	
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO DO SUL												
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL												
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA												
CNPJ: 26.499.438/0001-50												
MÉDIA												
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,06%	0,06%	3.370,85	3.370,85	3.370,85	-
2		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	5.729,30	33,33%	38,42%	12,81%	349,12	666.738,90	2.000.213,22	1.333.474,32
3		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	39.365,35		0,47%		0,62	-	24.406,52	24.406,52
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	47,24		4,49%		4.951,92	-	233.928,70	233.928,70
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	31.825,35		0,26%		0,43	-	13.684,90	13.684,90
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,91		1,51%		4.951,92	-	78.785,04	78.785,04
	570000D	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	4.111,84		24,92%		315,52	-	1.297.367,75	1.297.367,75
	589000N	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	226,15		25,81%		5.941,81	-	1.343.740,33	1.343.740,33
4		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.627,48		1,94%		38,42	-	100.947,78	100.947,78
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	52,57		0,73%		718,83	-	37.788,89	37.788,89
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	47,00		0,19%		205,33	-	9.650,51	9.650,51
5		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	45,00	33,33%	0,16%	0,05%	182,02	2.730,30	8.190,90	5.460,60
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	45,00	4,44%	0,16%	0,01%	187,69	375,38	8.446,05	8.070,67
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00		0,11%		132,88	-	5.979,60	5.979,60
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00		0,19%		222,93	-	10.031,85	10.031,85
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00		0,15%		170,87	-	7.689,15	7.689,15
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00		0,05%		61,07	-	2.748,15	2.748,15
	09.04.03	DAER	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	un	45,00		0,11%		125,71	-	5.656,95	5.656,95
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00		0,11%		124,16	-	5.587,20	5.587,20
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00		0,15%		7.632,58	-	7.632,58	7.632,58

MEDIÇÃO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
									Medição Acumulada:		673.215,43	
									Total Anterior:		-	
									Valor e % executado desta Medição :		R\$673.215,43	12,93 %
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):												
<div><div><div>RODRIGO SILIPRANDI:63830299915</div><div><div>Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Dados: 2025.03.19 14:21:23 -03'00'</div></div></div><div><div>SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA RODRIGO SILIPRANDI PR-28455/D</div></div></div> <div><div><div>FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:023195 66902</div><div><div>Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=AC Instituto Fenaccon RFB, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902 Dados: 2025.03.19 11:35:06 -03'00'</div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA ENGº CIVIL - CREA PR-82120/D</div></div></div> <div><div><div>MAICO DIOGO FAVERSANI:037885 93903</div><div><div>Assinado de forma digital por MAICO DIOGO FAVERSANI:03788593903 Dados: 2025.03.19 11:43:22 -03'00'</div></div></div><div><div>PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL MAICO DIOGO FAVERSANI</div></div></div>												



## MEDIÇÃO

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL</b> LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021									ESTADO DO PARANÁ			
									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
									PARCELA	2	DATA	26/03/2025 - qua
									CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
									Nº	278/2024	Nº	
									DATA:	30/09/2024	DATA	
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO DO SUL												
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL												
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA												
CNPJ: 26.499.438/0001-50												
MÉDIA												
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
<b>GLOBAL - LOTE 1</b>												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,06%	0,06%	3.370,85	3.370,85	3.370,85	-
2		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	5.729,30	100,00%	38,42%	38,42%	349,12	2.000.213,22	2.000.213,22	-
3		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	39.365,35	66,67%	0,47%	0,31%	0,62	16.271,01	24.406,52	8.135,51
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	47,24	66,68%	4,49%	2,99%	4.951,92	155.985,48	233.928,70	77.943,22
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	31.825,35	66,67%	0,26%	0,17%	0,43	9.123,26	13.684,90	4.561,64
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,91	66,62%	1,51%	1,01%	4.951,92	52.490,36	78.785,04	26.294,68
	570000D	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	4.111,84	63,47%	24,92%	15,82%	315,52	823.485,10	1.297.367,75	473.882,65
	589000N	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	226,15	60,35%	25,81%	15,58%	5.941,81	810.938,22	1.343.740,33	532.802,11
4		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.627,48		1,94%		38,42	-	100.947,78	100.947,78
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	52,57		0,73%		718,83	-	37.788,89	37.788,89
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	47,00		0,19%		205,33	-	9.650,51	9.650,51
5		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	45,00	100,00%	0,16%	0,16%	182,02	8.190,90	8.190,90	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	45,00	57,78%	0,16%	0,09%	187,69	4.879,94	8.446,05	3.566,11
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	66,67%	0,11%	0,07%	132,88	3.986,40	5.979,60	1.993,20
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	66,67%	0,19%	0,13%	222,93	6.687,90	10.031,85	3.343,95
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	66,67%	0,15%	0,10%	170,87	5.126,10	7.689,15	2.563,05
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	66,67%	0,05%	0,03%	61,07	1.832,10	2.748,15	916,05
	09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	45,00	66,67%	0,11%	0,07%	125,71	3.771,30	5.656,95	1.885,65
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	66,67%	0,11%	0,07%	124,16	3.724,80	5.587,20	1.862,40
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	50,00%	0,15%	0,08%	7.632,58	3.816,30	7.632,58	3.816,28

MEDIÇÃO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
									Medição Acumulada:		3.913.893,24	
									Total Anterior:		673.215,43	
									Valor e % executado desta Medição :		R\$3.240.677,81	62,25 %
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):												
			RODRIGO SILIPRANDI:63830299915			Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Dados: 2025.03.27 08:10:58 -03'00'						
			SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA RODRIGO SILIPRANDI PR-28455/D									
			FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902			Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=AC Instituto Fenakon RFB, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902 Dados: 2025.03.26 22:52:30 -03'00'						
			PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA ENGº CIVIL - CREA PR-82120/D									
			MAICO DIOGO FAVERSANI:03788593903			Assinado de forma digital por MAICO DIOGO FAVERSANI:03788593903 Dados: 2025.03.27 14:01:17 -03'00'						
			PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL MAICO DIOGO FAVERSANI									

**MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****CNPJ 80.874.100/0001-86****TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de pavimentação asfáltica em trecho da estrada vicinal de acesso a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, conforme Contrato de Empreitada Global nº 278/2024, informo que a obra está em execução, com percentual de 85,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 29 de abril de 2025.

.....  
Fábio Júnior de Oliveira

## MEDIÇÃO

<div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div>&lt;/</div>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## MEDIÇÃO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
			RODRIGO SILIPRANDI:63830299 915		FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:023195 66902						MAICO DIOGO FAVERSANI:03788593903			
			SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA RODRIGO SILIPRANDI PR-28455/D		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA ENG° CIVIL - CREA PR-82120/D						PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL MAICO DIOGO FAVERSANI			